

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 9 месяцев 2020 года в рамках федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",


госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(наименование ФЦП, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2020 год												Обобщенные показатели (тыс. рублей)						Выполненные работы за 9 месяцев 2020 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет				Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты				Внебюджетные источники				Общий объем финансирования				Освоено с начала года за счет всех источников	Освоено с начала года за счет всех источников (в рамках национального проекта)	
		Бюджетные назначения по программе на 2020 год	Бюджетные назначения на 2020 год (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2020 года	Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год (в рамках национального проекта)	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год (в рамках национального проекта)	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено на 2020 год	Предусмотрено на 2020 год (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2020 года	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Всего по ФЦП: в том числе:	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	74 189,2	74 189,2	
2	Бюджетные инвестиции, всего	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	74 189,2	74 189,2	
2.1	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.1	В текущем году по данному направлению в государственному заказчику мероприятий не выполняется	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Минобрнауки России	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 096,4	282 096,4	81 007,7	81 007,7	74 189,2	74 189,2	
2.2.1	2.6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	144 038,6	144 038,6	3 363,8	3 363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 038,6	144 038,6	3 363,8	3 363,8	4 159,4	4 159,4	Всего на создание федерального центра на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет (МФПУ)» было заключено 4 контракта, из них расторгнуто три, выполнен один. 1 контракт: в связи со срывом сроков выполнения работ в адрес ООО «Протезио» направлена претензия об устранении нарушений отставания от графиков производства работ. 07.10.2020 (после отчетной даты) Университет в одностороннем порядке расторг государственной контракт с подрядчиком. Данный контракт включается в общее число контрактов за 9 месяцев 2020 года, по нему в период 9 месяцев 2020 года выполнялись, были приняты и оплачены работы. По административно-учебному корпусу на 80% выполнены фундаментные работы. По эксплуатационному корпусу выполнена подготовка территории строительства, демонтажные работы и вырубка зеленых насаждений на участке строительства. 2 контракта на выполнение функций технического заказчика и проектное сопровождение при строительстве объекта расторгнуты дополнительным соглашением от 29.09.2020 № 3 (до отчетной даты). Данные контракты также включаются в общее число контрактов за 9 месяцев 2020 года, так как по ним в период 9 месяцев 2020 года выполнялись, и были приняты работы, но в это период не оплачены работы. 1 контракт на разрешение вырубки зеленых насаждений на участке строительства с администрацией Рузского городского округа Московской области выполнен и оплачен. Принято работ на сумму 4 159,4 тыс. рублей. Подробнее см. аналитическую справку.
2.2.2	3.6 «Создание федеральных экспериментальных центров (политехов) "Летский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки автогородов))»	138 057,8	138 057,8	77 643,9	77 643,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 057,8	138 057,8	77 643,9	77 643,9	70 029,7	70 029,7	Всего на создание федерального центра на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» (СибАДИ) заключено 20 контрактов. По основному контракту ведется выполнение СМР. На объекте закончено выполнение наружных сетей канализации и дренажа, готовность 100%. Выполнена установка оконных блоков из ПВХ – 95%. Установлены все лампы наружного освещения, готовность 100%, выполнено устройство кабеля наружного освещения - 100%. Выполнено устройство стяжки полов - 100%. Выполнены работы по облицовке полов - 30%. Выполнены работы по облицовке внутренних стен керамической плиткой - 100%. Выполнены работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой панелей из композитных материалов - 85%. Выполнены работы по прокладке воздуховодов вентиляции и дымоудаления в объеме - 95%. Выполнены работы по устройству кровли - 95%. Выполнены работы по устройству ограждающих конструкций и периметра - 85%. Ведутся работы по монтажу подвесных потолков - 37%. Выполнены работы по монтажу межкомнатных дверей - 85%. Выполнены работы по облицовке забора профлистом - 90%. Техническая готовность объекта - 55,88 %. По остальным контрактам выполнена и выполняется поставка транспортных средств для центра, оборудования, мебели, присоединение к сетям и т. д. Размещены заказы на поставку жалюзи, подключение связи, поставку наглядных и практических пособий, сейфов, зеркал, хозяйственной мебели, оборудования и мебели для медицинского кабинета. Подробнее см. аналитическую справку.
3.	Субъекты в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятий не выполняется

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2020 год												Обобщенные показатели (тыс. рублей)						Выполненные работы за 9 месяцев 2020 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет				Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты				Внебюджетные источники				Общий объем финансирования				Освоено с начала года за счет всех источников	Освоено с начала года за счет всех источников (в рамках национального проекта)	
		Бюджетные назначения по программе на 2020 год	Бюджетные назначения по программе на 2020 год (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы госказачика за 9 месяцев 2020 года	Кассовые расходы госказачика за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год (в рамках национального проекта)	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год (в рамках национального проекта)	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года	Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)	Предусмотрено на 2020 год	Предусмотрено на 2020 год (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2020 года	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2020 года (в рамках национального проекта)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятий не выполняется

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБ/Д"



А.Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru