

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных  
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год  
январь-декабрь 2017 года  
(нарастающим итогом)  
МВД России  
(главному распорядителю средств федерального бюджета)**


по:

Срок представления: "22" января 2018 года  
Форма: квартальная

тыс. рублей

№ п/п строки и объекта		Капитальные вложения				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Дебиторская задолженность		Авансовые платежи (на конец отчетного периода)	Ожидаемое выполнение  за счет всех источников финансиро- вания	Год начала строитель- ства	Год ввода объекта в эксплуата- цию	Месяц фактичес- кого ввода объекта в эксплуата- цию	Код ОКОИФ	Описание технического результата за отчетный период	
		в том числе:				в том числе:					за счет всех источников финансирования	по состоянию на 1 января текущего финансового года								по состоянию на конец отчетного периода
		Всего на год	федеральный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	217 259,7	217 259,7	0,0	0,0	215 087,1	215 087,1	0,0	0,0	215 087,1	0,0	0,0	0,0	215 087,1	-	-	-	20904		
	в том числе:																			
	Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	217 259,7	217 259,7	0,0	0,0	215 087,1	215 087,1	0,0	0,0	215 087,1	0,0	0,0	0,0	215 087,1	-	-	-	20904		
	Программная часть																			
	Программа (подпрограмма)																			
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	217 259,7	217 259,7	0,0	0,0	215 087,1	215 087,1	0,0	0,0	215 087,1	0,0	0,0	0,0	215 087,1	-	-	-	20904		
170100907	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	217 259,7	217 259,7	0,0	0,0	215 087,1	215 087,1	0,0	0,0	215 087,1	0,0	0,0	0,0	215 087,1	2017	2018	-	20904	<p>Выполнен в части 2017 года контракт от 20.04.2017 № 17/2/7/26 с ООО «ПСК ПромСтрой» на 2017-2018 гг. По контракту выполняются работы по реконструкции Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап) (кадастровый номер 50:08:0060136:134).</p> <p>В 2017 году выполнены предусмотренные контрактом общестроительные работы по спорткомплексу: работы по установке дверей, внутренней отделке, потолкам, стенам, полам, перегородкам, перекрытиям и покрытиям, дверям и витражам, окнам, стяжкам, наружной отделке, кровле, входам, крыльцам, лестницам, цоколю, отмосткам, вентиляции (приточные установки, различные системы), водопроводу и канализации, горячему водоснабжению, отоплению, узлу управления, бассейну, электроосвещению и электрооборудованию, восстановлению гидроизоляции цоколя, демонтажу, противогрибковым мерам.</p> <p>Выполнялись работы по общекорпусному корп. 20: полам.</p> <p>Выполнялись работы по ТП-10 кВА (трансформаторной подстанции).</p> <p>Выполнялись работы по малым архитектурным формам, мусоросборникам, дорогам, благоустройству, тротуарам и площадкам, озеленению, колодезю СКК, слаботочным системам.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p> <p>Выполнен в части 2017 года контракт от 17.05.2017 № 17/2/7/29 на 2017-2018 гг. с ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект» (ООО «РСП»), проводился авторский надзор.</p>	

Врио генерального директора  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. И. Левченко

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович  
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)  
Gerasimov.vv@fer-pbdd.ru