

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год**

январь-декабрь 2014 года
(нарастающим итогом)

по: **Министерству внутренних дел Российской Федерации**
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" января 2015 года
Форма: квартальная

тыс. рублей

№ п/п стро- йка и объек- та	Описание технического результата за отчетный период	Капитальные вложения				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строитель- ства	Год ввода объекта в эксплуата- цию	Код ОКОПФ	
		Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:								
			федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	400 000,0	400 000,0			398 867,6	398 867,6	0,0	0,0	398 867,6	398 867,6	2014	2014	20904	
	в том числе:														
	Программная часть	400 000,0	400 000,0			398 867,6	398 867,6	0,0	0,0	398 867,6	398 867,6	2 014	2 014	20904	
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации														
1	2/5 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)»	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	398 867,6	398 867,6	0,0	0,0	398 867,6	398 867,6	2014	2014	20904	<p>Заключены и исполнены 7 контрактов на общую сумму 398 867,6 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>а) контракт от 18.06.2014 № 14/2/6/036 (исполнитель – ЗАО «РосСтройПроект», после ререгистрации ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект», на сумму 24 750,8 тыс. рублей на разработку (корректировку) проектно – сметной документации, слаботочных систем связи, инженерно-технических средств обеспечения деятельности и охраны, общестроительных работ, проведение ее согласования у государственного заказчика и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по указанному объекту; Документы на подтверждение разработанной проектно – сметной документации были сданы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15.12.2014 г., и заключены и оплачены следующие два контракта на проверку данных;</p> <p>б) Контракт от 25.12.2014 № 1838Д-14/ГТЭ-9804/05/ГС (исполнитель – ФАУ «Главгосэкспертиза») на сумму 1 349,3 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту;</p> <p>в) Контракт от 25.12.2014 № 1838Д-14/ГТЭ-9804/10/ГС (исполнитель – ФАУ «Главгосэкспертиза») на сумму 23,6 тыс. рублей на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта;</p> <p>Выдача заключения о проведенной экспертизе назначена на 15.03.2015г.</p> <p>г) Контракт от 26.08.2014 № 14/2/6/074 (исполнитель – ОАО «ГлавСтройМонтаж 5») на сумму 333 256,2 тыс. рублей на проведение общестроительных работ по объекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гостиница № 1 (К4) общей площадью 1 156,0 кв. метров на 23 номера (26 проживающих); - Гостиница № 2 (К5) общей площадью 1 179,15 кв. метров на 25 номеров (28 проживающих); - Гостиница № 3 (К6) общей площадью 1 870,0 кв. метров на 48 номеров (102 проживающих); - общежитие квартирного типа (К20) общей площадью 1 488,0 на 20 квартир (2 комнатных – 8, 1 комнатных – 12) - дома для проживания преподавательского состава (K24, K25, K26, K27) на 8 квартир. - учебный корпус (К7) площадью 959,1 кв. метров на 5 учебных классов, конференц-зал и помещений для преподавателей. - оздоровительный корпус (K22) площадью 385,8 кв. метров с помещениями для психологического тестирования. - площадка контраварийной подготовки (K15) для обеспечения практических занятий госавтоинспекторов специальной подготовки вождению. - учебно-административный корпус (K21) (ранее общежитие) площадью 906,0 кв. метров. - клуб-столовая (K1) – 1740,5 кв. метров. -食堂 продуктов (K45). - КПП-1 (K36) в виде капитального строения - КПП-2 (K35) блочного типа. - ВЗУ (K49) (водозаборный узел) со служебным зданием (K2) для обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; - блочно-модульная газовая котельная (K29); - сети водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации, дренажа, электроснабжения. <p>В данный момент оформление документации для сдачи объектов в эксплуатацию;</p> <p>д) Контракт от 22.12.2014 № 14/2/6/134 на сумму 38 743,8 тыс. рублей (исполнитель - ОАО «ГлавСтройМонтаж 5») на проведение строительно-монтажных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дом для проживания преподавательского состава (K23) - диспетчерская (K52) (в составе площадки контраварийной подготовки) 318,9 кв. метров. - штаб с медсанчастью (K3) – 773,75 кв. метров. <p>В данный момент оформление документации для сдачи объектов в эксплуатацию;</p> <p>е) контракт от 07.11.2014 №14/2/56/128 (исполнитель – ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект») на сумму 666,5 тыс. рублей по осуществлению авторского надзора за выполнением работ в рамках государственного контракта № 14/2/6/074 от 26 августа 2014 года заключенного между заказчиком и ОАО "ГлавСтройМонтаж 5» на выполнение работ по объекту, в целях обеспечения соответствия выполняемых работ, проектной документации, разработанной Исполнителем;</p> <p>ж) контракт от 22.12.2014 № 14/2/6/155 на сумму 77,5 тыс. рублей (исполнитель – ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект») по осуществлению авторского надзора за выполнением работ в рамках государственного контракта № 14/2/6/134 от 22 декабря 2014 года заключенного между Заказчиком и ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, в целях обеспечения соответствия выполняемых работ, проектной документации, разработанной Исполнителем.</p> <p>Техническая готовность: 100% (Все СМР не сумму 372 000, тыс. руб. выполнены)</p>
	в том числе:														
	проектные и изыскательские работы	28 000,0	28 000,0			26 867,6	26 867,6			26 867,6	26 867,6	2014	2014	20904	
	реконструкция	372 000,0	372 000,0			372 000,0	372 000,0			372 000,0	372 000,0	2014	2014	20904	

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

(подпись) (Ф.И.О.)

А.Н. Погребняк

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*: Герасимов Владимир Владимирович
Контактные телефоны*: 495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52 Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru
* Отчество указывается при наличии.