

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год**
за январь - июнь 2012 г.
(нарастающим итогом)

по: Министерство внутренних дел Российской Федерации
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: 30 июля 2012 года
Форма: квартальная

№ п/п строит и объек та		Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строитель ства	Год ввода объекта в эксплуата цию	Описание технического результата за отчетный период
		Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
			федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	4 768 102,6	2 525 805,3	2 232 297,3	10 000,0	2 046 529,9	1 149 704,4	886 825,6	10 000,0	1 980 287,5	4 768 102,6			
	в том числе:													
	Программная часть													
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации	4 768 102,6	2 525 805,3	2 232 297,3	10 000,0	2 046 529,9	1 149 704,4	886 825,6	10 000,0	1 980 287,5	4 768 102,6			
1	3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	670 547,4	0,0	0,0	193 363,5	193 363,5	0,0	0,0	55 172,2	670 547,4	2006	2012	В рамках выполнения заключенного госконтракта сделаны вентфасады корпусов 24-27, гостинице № 3, уч. корпуса, КПП № 1, насосной станции, просклад, клубно-столовой на 80%, гаража на 90%. Обустроен 1 этаж спорткомплекса, ведутся работы по бассейну. Частично сделана вертикальная планировка контраварийной площадки. Ведутся работы по устройству дорог и площадок. Завершены работы по внутриплощадочным инж. системам. Штукатурные работы по гостинице №№1,2 выполнены на 85%. Ведутся работы по устройству ж/б стен очистных сооружений, фундаментов ограждений, озеленению.
2	3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	907 537,1	500 713,4	406 823,7	0,0	836 066,5	500 713,4	335 353,1	0,0	891 230,2	907 537,1	2012	2012	Закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров обработки данных. Все оборудование передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью. Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью. Подробнее см. аналитическую справку. В субъектах РФ выполнение продолжается.
3	3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	544 248,3	500 506,7	43 741,6	0,0	13 189,4	0,0	13 189,4	0,0	13 189,4	544 248,3	2012	2012	Заключено 2 госконтракта на поставку 18 Управлений МВД России субъектов Российской Федерации и ИСН БДД МВД России 117 легковых а/м FORD FORD "ФОКУС" со специальным оснащением. Поставка проведена, ведется подготовка документов для оплаты. Осуществляется процедура размещения заказа на 506 а/м LADA PRIORA и 142 а/м FORD FORD «ФОКУС» со специальным оснащением. Плановый срок исполнения - ноябрь 2012 года. Подробнее см. аналитическую справку.
	4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	731 693,1	207 616,7	514 076,3	10 000,0	205 447,9	75 627,3	119 820,6	10 000,0	205 726,8	731 693,1	2012	2012	
	в том числе по заключенным контрактам:													
4	- строительство пешеходного перехода в гор. Киров Кировской области	23 366,1	23 366,1	0,0	0,0	23 366,1	23 366,1	0,0	0,0	23 366,1	23 366,1	2012	2012	Завершено строительство пешеходного перехода в г. Киров, получено заключение о соответствии требованиям тех. регламентов и прочим нормативным документам получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
5	- строительство пешеходного перехода в гор. Нижний Новгород Нижегородской области	29 680,2	29 680,2	0,0	0,0	17 995,8	17 995,8	0,0	0,0	17 995,8	29 680,2	2012	2012	Завершено строительство пешеходного перехода в г. Нижний Новгород, оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
6	- строительство пешеходного перехода в гор. Бердск Новосибирской области	34 265,4	34 265,4	0,0	0,0	34 265,4	34 265,4	0,0	0,0	34 265,4	34 265,4	2011	2012	Завершено строительство пешеходного перехода в г. Бердск Новосибирской обл., получено заключение о соответствии требованиям регламентов и иным нормативным документам, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
7	- строительство пешеходного перехода в гор. Оренбург Оренбургской области	42 078,7	42 078,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 078,7	2012	2012	Осуществляется строительство пешеходного перехода в г. Оренбург, плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012 г.
8	- строительство пешеходного перехода в гор. Казань Республики Татарстан	71 353,6	71 353,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 353,6	2012	2012	Завершено строительство пешеходного перехода в г. Казань, оформляется разрешение на ввод в эксплуатацию.
9	4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)	1 237 915,8	400 618,4	837 297,4	0,0	633 168,3	380 000,3	253 168,1	0,0	633 422,2	1 237 915,8	2012	2012	В рамках заключенных 7 госконтрактов модернизировано и оплачено 439 из 459 запланированных светофорных объектов в 36 из 38 запланированных субъектах Российской Федерации. В 2-х субъектах модернизировано 20 светофорных объектов. Подробнее см. аналитическую справку.
10	4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	526 895,2	220 802,8	306 092,5	0,0	74 122,7	0,0	74 122,7	0,0	90 204,4	526 895,2	2012	2012	Заключено 20 госконтрактов на установку 16'273 п. м. барьерных ограждений в 4 субъектах Российской Федерации и 69'361 п. м. пешеходных ограждений в 16 субъектах Российской Федерации. В результате проведения торгов по вышеуказанным контрактам образовалась экономия в размере 42'972,8 тыс. руб., в отношении которой осуществляется процедура размещения заказа на установку дополнительно 20'043 п. м. пешеходных ограждений в 5 субъектах Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.
11	4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	149 265,8	25 000,0	124 265,8	0,0	91 171,7	0,0	91 171,7	0,0	91 342,3	149 265,8	2012	2012	Заключен госконтракт на установку в г. Владивостоке системы маршрутного ориентирования из 285 знаков, разработана, согласована схема ориентирования, проектная документация, изготовлено 285 знаков. Осуществляется установка знаков, плановая дата исполнения - 31.07.2012 г. Подробнее см. аналитическую справку.

И. о. генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Н. А. Носова

Исполнитель: В.В. Герасимов

Телефон: 627-72-16 (доб.171)

E-mail: finans@fcp-pbdd.ru