

Аналитическая записка

к отчетности о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2018 года в части, касающейся государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» МВД России

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по линии государственного заказчика-координатора МВД России в рамках направления «Капитальные вложения» в 2018 году включает в себя мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)» с объемом финансирования в 2018 году в размере 31 343,9 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия проводится в период 2017-2018 годов, на 2018 год согласно Программе запланировано завершение реконструкции и мероприятия в целом.

В I полугодии 2018 года продолжено выполнение 2 контрактов: на проведение СМР и авторский надзор.

По контракту от 20.04.2017 № 17/2/7/26 с ООО «ПСК Промстрой» с объемом финансирования 2018 года в размере 30 968,5 тыс. рублей выполнены следующие работы:

Ремонт фасадов из панелей «Марморок»

Корпус 1 (клуб-столовая), корпус 6 (гостиница № 3), корпус 7 (учебный корпус)

Раздел 1. Наружная отделка

Выполнен демонтаж панелей типа "Марморок" - 200 кв. м.

Выполнена облицовка стен по готовому каркасу панелями типа "Марморок" - 200 кв. м.

Система оповещения и управления эвакуацией корпусов 02-22 (СОУЭ).

Проложены трубы винилпластовые диаметром до 25 мм - 2 500 м., трубы гофрированные диаметром 20 мм. – 2 550 м., проложен кабель 2 550 м., установлены коробки ответвительные - 2 шт., проведена настройка сетевых трактов и компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п.).

Смонтировано 482 громкоговорителя, 26 усилителей.

Клуб-столовая (корпус 1)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульта) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 4 шт., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), проложен кабель - 520,2 м.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, блок индикации С2000-БИ, извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 44 шт., вторичные источники электропитания РИП-12-2-7 - 2 шт., адресный расширитель на 8 шлейфов С2000-АР8, извещатели пожарные дымовые ИПДЛ-52М - 3 шт., проложен кабель - 660,96 м., смонтирован кабель-канал - 38 м., трубы гибкие гофрированные из ПВХ - 225,56 м., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М.

Службное здание (корпус 2)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 56,1 м., смонтирован кабель-канал (короб) - 17 м., коробки ответвительные - 2 шт., розетки открытой проводки двухгнездовые - 2 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3М, оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ПКИ-СП-12.

Медицинский корпус и штаб (корпус 3)

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 7 шт., извещатели пожарные, ручные, адресные ИПР-513-3М - 5 шт., оповещатели охранно-пожарные светозвуковые ПКИ-СП-12 - 2 шт., оповещатели комбинированные светозвуковые МАЯК 12КП - 2 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, установлены трубы гибкие гофрированные из ПВХ - 165,444 м., протянут кабель - 269,28 м.

Гостиница № 1 (корпус 4)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 234,6 м., трубы защитные гофрированные - 242,9 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12).

Гостиница № 1 и № 2 (корпус 4-5)

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 12 шт., пульты контроля и управления охранно-пожарные С2000М - 2 шт., установлены коробки ответвительные - 8 шт., смонтирован кабель-канал (короб) - 402 м., проложен кабель - 369,24 м.

Гостиница № 2 (корпус 5)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 234,6 м., трубы защитные гофрированные - 242,9 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12).

Гостиница № 3 (корпус 6)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 387,6 м., трубы защитные гофрированные - 384,56 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, извещатели пожарные дымовые опτικο-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 34 шт., блок локализации короткого замыкания БРИЗ, адресные релейные блоки С2000-СП2 - 11 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, оповещатели охранно-пожарные светозвуковые ПКИ-СП-12 - 2 шт., проложен кабель - 1578,96 м., трубы гибкие гофрированные из ПВХ - 780,708 м.

Учебный корпус (корпус 7)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 185,64 м., трубы защитные гофрированные - 183,6 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 7 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, извещатель пожарный дымовой опτικο-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А, пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, кабель-канал (короб) - 170 м., проложен кабель - 424,32 м.

Спорткомплекс (корпус 11)

Общестроительные работы

Подземная часть

Раздел 1. Лестница

Выполнено устройство металлических ограждений с поручнями - 10 м.

Раздел 3. Внутренняя отделка (подвал)

Потолки

Выполнена окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску - 825 кв. м.

Стены

Выполнена окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску - 936 кв. м.

Надземная часть

Раздел 3. Перегородки

Выполнено устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих - 12 кв. м.

Раздел 6. Окна

Выполнена установка подоконных досок из ПВХ - 106 м.

Раздел 7. Внутренняя отделка

Потолки

Выполнено сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков - 420 кв. м.

Реечный потолок

Выполнено устройство потолков реечных алюминиевых - 15 кв. м.

Потолки "Армстронг"

Выполнено устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля - 63 кв. м.

Выполнено устройство кассетных потолков - 248 кв. м.

Раздел 8. Стены

Выполнена гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону - 193 кв. м.

Выполнена гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону - керамогранит - 13 кв. м.

Уложены плитки керамогранитные - 12,9 кв. м.

Раздел 9. Полы

Тип-9а. Паркетная доска S=518,1 кв. м.

Выполнена установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой - 518 кв. м.

Выполнено устройство покрытий из досок паркетных - 518 кв. м.

ТИП-10. Керамическая плитка S=112,3 кв. м.

Выполнено устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких

неглазурованных керамических для полов одноцветных - 12 кв. м.

ТИП-11. Керамогранитная плитка $S=20+10=30$ кв. м.

Выполнено устройство покрытий из плит керамогранитных - 35 кв. м.

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-1 шкафы (пульты) управления навесные - 3 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 1871,7 м., трубы защитные гофрированные - 341,3 м., установлены светильники - 295 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы адресные расширители на 2 шлейфа С2000-АР2 - 10 шт., извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 21 шт., извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3АМ - 2 шт., адресный релейный блок С2000-СП2, устройства коммутационные УК-ВК/02 - 8 шт., вторичные источники электропитания РИП-12-2-7 - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные светозвуковые ПКИ-СП-12 - 2 шт., адресный расширитель на 8 шлейфов С2000-АР8, извещатели пожарные дымовые ИПДЛ-52М - 4 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, проложен кабель - 617 м.

Диспетчерская (корпус 15.4)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель 132,6 м., трубы защитные гофрированные 132,6 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 9 шт., оповещатели комбинированные светозвуковые МАЯК 12КП - 6 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, проложен кабель - 320,28 м., трубы защитные гофрированные - 122,4 м.

Гараж (корпус 16)

Отопление и вентиляция

Раздел 1. Теплоснабжение калорифера вентсистем П1, П2, П3

Проложены трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. - 15 м.

Проложены трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм. - 100 м.

Проведено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. - 115 м.

Выполнена масляная окраска металлических поверхностей решеток,

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 - 284 м.

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 127,5 м., - трубы защитные гофрированные 122,4 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 2 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 4 шт., извещатели тепловые максимально-дифференцированные С2000-ИП-ПА - 27 шт., оповещатели комбинированные светозвуковые МАЯК 12КП - 5 шт., проложен кабель - 1550,4 м., металлорукав диаметром 20 мм. - 999,6 м.

Общежитие квартирного типа (корпус 20)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 346,8 м., трубы защитные гофрированные - 346,8 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М.

Административный корпус (корпус 21)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 346,8 м., трубы защитные гофрированные - 337,62 м., установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М.

Оздоровительный корпус (корпус 22)

Система рециркуляции воды контрастной ванны (В4, В5)

Установлен 1 фильтрблок с помпой, 2 электронагревателя и обменника, проложено 6 м. трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм (трубопровод подачи воды на фильтровальную установку), проложено 6 метров трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм (трубопровод отфильтрованной воды), проложено 6 м. трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром

50 мм (для отфильтрованной воды), проложено 6 м. трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (для промывки и опорожнения фильтров).

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 160,14 м., трубы защитные гофрированные - 142,8 м., установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 2 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП 34А - 4 шт., оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, проложен кабель - 324,6 м., трубы защитные гофрированные - 357 м.

Дом для размещения преподавательского состава № 1 (корпус 23)

Водопровод и канализация

Раздел 1. Сантехнические работы

Выполнена установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды - 3 ед.

Выполнена установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным - 3 ед.

Выполнена установка биде - 1 компл.

Выполнена установка кабин душевых с пластиковыми поддонами - 3 ед.

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 163,2 м., трубы защитные гофрированные - 126,48 м., установлены коробки ответвительные - 3 шт., розетки открытой проводки двухгнездовые - 2 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 2 шт., оповещатели комбинированные светозвуковые МАЯК 12КП - 2 шт., оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ПКИ-СП-12, проложен кабель - 217,26 м.

Дома для размещения преподавательского состава № 2-№ 5 (корпуса 24-27)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 338,4 м., трубы защитные гофрированные - 326,4 м., установлены коробки ответвительные - 12 шт., розетки открытой проводки двухгнездовые -

8 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Проложен кабель 289,68 м.

КПП № 2 (корпус 35)

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ПКИ-СП-12, оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП.

КПП № 1 (корпус 36)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 120,3 м., трубы защитные гофрированные - 99,96 м., смонтирован шкаф (пульт) управления навесной (ЩАП-12), установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетки открытой проводки двухгнездовые - 2 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтированы извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А - 2 шт.,

Продовольственный склад (корпус 45)

Электроосвещение и электрооборудование

Смонтированы шкафы (пульты) управления навесные - 2 шт., смонтированы приборы (выключатели автоматические) - 3 шт., проложен кабель - 158,1 м., трубы защитные гофрированные - 158,1 м., установлены коробки ответвительные - 6 шт., розетка открытой проводки двухгнездовая - 1 шт.

ПС (пожарная сигнализация)

Смонтирован прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС 02-16)

Смонтированы 13 оптических кроссов, 142 высококачественные гильзы КДЗС, 10 настенных оптических боксов.

Принято работ по контракту на сумму 16 361,1 тыс. рублей, кассовые расходы по контракту составляют 16 361,1 тыс. рублей.

По контракту от 17.05.2017 № 17/2/7/29 с ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект» (ООО «РСР») с объемом финансирования в 2018 году 61,9 тыс. рублей проводился авторский надзор, кассовые расходы составляют 0,0 тыс. рублей.

Объекты капитального строительства, по которым на конец I полугодия 2018 год не проведены торги, не заключены контракты, не было открыто финансирование, по которым имеются ограничения по выполнению работ, имеется дебиторская задолженность, освоение средств не осуществлялось, отсутствуют.


Субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации не предусмотрено.

Все средства 2017 года по контрактам с объемом работ на 2017 год полностью освоены в 2017 году, переноса средств на 2018 год не производилось.

Объекты капитального строительства, ввод которых был предусмотрен на 2017 и 2018 годы, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в отчетном периоде, а также ввод которых был осуществлен в 2018 году, но отчет не был представлен, отсутствуют.

Объекты капитального строительства, подлежащие аудиту согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в редакции постановления от 6.01.2018 N 71), отсутствуют.

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»



А.Н. Погребняк

Приложение 3

к приказу Минэкономразвития России

от 19 мая 2014 г. № 278

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.04.2016 № 273)

Форма представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Министерство экономического развития Российской Федерации и коллегии Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации аналитической информации о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы

I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год

январь-июнь 2018 года

(нарастающим итогом)

по:

МВД России

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:

"25" июля 2018 года

Форма:

квартальная

Наименование показателя	Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед					
	Всего	в том числе подлежащих вводу в текущем году	введено за январь-июнь 2018 года			
			всего	в % от общего количества объектов (гр.4/гр.2)	из них:	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
Всего	1	1	0	0,0%	0	0,0%
в том числе:						
Программная часть	1	1	0	0,0%	0	0,0%
Программа (подпрограмма)						
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	1	1	0	0,0%	0	0,0%
2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	1	1	0	0,0%	0	0,0%
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы	0	0	0	0,0%	0	0,0%

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год**
январь-июнь 2018 года
(нарастающим итогом)
МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

по:
"25" июля 2018 года
квартальная

Срок представления:
Форма:

тыс. рублей

№ ин-стри-ки и объекта	Капитальные вложения	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Дебиторская задолженность		Авансовые платежи (на конец отчетного периода)	Ожидаемое выполнение за счет всех источников финансирования	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКДПФ	Описание технического результата за отчетный период				
		Всего на год	в том числе:				Всего	в том числе:											
			федеральный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники			федеральный бюджет								бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0	16 361,1	16 361,1	0,0	0,0	16 361,1	0,0	0,0	0,0	31 030,5	-	-	-	20904	
	в том числе:																		
	Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0	16 361,1	16 361,1	0,0	0,0	16 361,1	0,0	0,0	0,0	31 030,5	-	-	-	20904	
	Программная часть																		
	Программа (подпрограмма)																		
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0	16 361,1	16 361,1	0,0	0,0	16 361,1	0,0	0,0	0,0	31 030,5	-	-	-	20904	
170100907	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0	16 361,1	16 361,1	0,0	0,0	16 361,1	0,0	0,0	0,0	31 030,5	2017	2018	-	20904	По 2-м контрактам на 2017-2018 годы (объем финансирования на 2018 год составляет 31030,5 тыс. рублей) выполнены предусмотренные работы: - общестроительные работы по корпусу 11 (спорткомплекс); - по системе рециркуляции, водопроводу и канализации корпуса 22 (оздоровительный корпус); - по теплоснабжению calorifера корпуса 16 (гараж); - по системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) корпусов 02-22; - по электроосвещению и электрооборудованию корпусов 1 (служб-столовая), 2 (службное здание), 4 (гостиница № 1), 5 (гостиница № 2), 6 (гостиница № 3), 7 (учебный корпус), 11 (спорткомплекс), 15.4 (диспетчерская), 16 (гараж), 20 (общезитие квартирного типа), 21 (административный корпус), 22 (оздоровительный корпус), 23 (дом преподавательского состава № 1), 24 (дом преподавательского состава № 2), 25 (дом преподавательского состава № 3), 26 (дом преподавательского состава № 4), 27 (дом преподавательского состава № 5), 36 (КПП № 1), 45 (продовольственный склад); - по пожарной сигнализации (ПС) корпусов 1 (служб-столовая), 2 (службное здание), 3 (медицинский корпус и штаб), 4 (гостиница № 1), 5 (гостиница № 2), 6 (гостиница № 3), 7 (учебный корпус), 11 (спорткомплекс), 15.4 (диспетчерская), 16 (гараж), 20 (общезитие квартирного типа), 21 (административный корпус), 22 (оздоровительный корпус), 23 (дом преподавательского состава № 1), 24 (дом преподавательского состава № 2), 25 (дом преподавательского состава № 3), 26 (дом преподавательского состава № 4), 27 (дом преподавательского состава № 5), 35 (КПП № 2), 36 (КПП № 1), 45 (продовольственный склад); - по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС 02-16); - проводился авторский надзор. Подробнее см. аналитическую справку.

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

**III. Информация об объектах капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год (*)**

по: _____ МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:

"25" июля 2018 года

Форма:

годовая

тыс. рублей

Наименование и местонахождение объекта	Сроки строительства	Мощность объектов (с указанием единиц измерения)	Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации			Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности, %	Предусмотрено на 2018 год за счет всех источников финансирования	
			(в ценах утвержденной документации)					в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего	-	0	59 096,30	54 418,60	4 677,70	92,1%	4 677,70	31 343,90	
в том числе:									
Программная часть	-	0	59 096,3	54 418,6	4 677,7	92,1%	4 677,70	31 343,90	
Программа (подпрограмма)									
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	-	0	59 096,3	54 418,6	4 677,7	92,1%	4 677,70	31 343,90	
2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	2017-2018 гг.	2336,6 м ² .	59 096,3	54 418,6	4 677,7	92,1%	4 677,70	31 343,90	
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) - заполняется 1 раз в год, повторно представляется при наличии изменений в федеральной адресной инвестиционной программе в текущем финансовом году
Примечание: данные в графах 3-6, 8 даны согласно титульного списка переходящего объекта капитального строительства-Федерального центра

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



(подпись)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*

Герасимов Владимир Владимирович

Контактные телефоны:

495-627-72-16 (доб.127)

Адрес электронной почты:

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

*Отчество указывается при наличии.

А. Н. Погребняк
(Ф.И.О.)

IV. Сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году на 2018 год

по: МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" июля 2018 года
Форма: годовая

Наименование и местонахождение объекта	Срок ввода в действие		Объем бюджетных ассигнований на 201 год		Фактически профинансировано по состоянию на 31.12.2017 г.	Объем бюджетных ассигнований, необходимый для осуществления ввода в эксплуатацию	Процент технической готовности	Причина отсутствия ввода и актуальное состояние объекта (какие работы завершены, получено ли разрешение на ввод в текущем году, и т.д.) Решения, принятые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию	Капитальные вложения на текущий финансовый 2018 год			
	установленный федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (отчет финансового года)	предполагаемый срок ввода в действие	утверждено (по состоянию на 01.01.2017 г.)	уточнено (по состоянию на 01.01.2018 г.)					Всего на год	федеральный бюджет*	бюджет субъектов Российской Федерации*	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0
в том числе:												
Программная часть												
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"												
-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Объекты капитального строительства, ввод которых был предусмотрен на 2017 и 2018 годы, но не был осуществлен как в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в отчетном периоде, а также ввод которых был осуществлен в 2018 году, но отчет не был представлен, отсутствуют. В 2018 году проводится выполнение мероприятия 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)» в рамках контрактов на 2017-2018 годы.	31 343,9	31 343,9	0,0	0,0

* Заполняется в случае наличия решения или нормативного правового акта (проектов решений или нормативных правовых актов) по объектам, ввод которых не был осуществлен в установленные сроки, и предусматривающих осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году.

**Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**



А. Н. Погребняк

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

Герасимов Владимир Владимирович
495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

V. Сведения о заключенных контрактах (договорах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

за январь-июнь 2018 года
(нарастающим итогом)

по:


МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:
Форма:

"25" июля 2018 года
квартальная

Наименования показателей	Капитальные вложения в 2018 году, тыс. рублей			Уровень контрактования, в % (гр.4/гр.2*100)	Количество объектов, единиц			Количество контрактов (договоров), действующих в 2018 году, единиц		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)
	Всего на год	в том числе за счет средств федерального бюджета	Законтрактовано		всего	по которым заключены контракты (договора)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные за 2018 год	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	31 343,9	31 343,9	31 030,5	99,0%	1	1	1	2	0	
в том числе:										
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	31 343,9	31 343,9	31 030,5	99,0%	1	1	1	2	0	
Программная часть										
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	31 343,9	31 343,9	31 030,5	99,0%	1	1	1	2	0	
2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	31 343,9	31 343,9	31 030,5	99,0%	1	1	1	2	0	
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы										

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

VI. Информация о проведении публичного технологического и ценового аудита объектов капитального строительства (аудит), реализуемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы

за январь-июнь 2018 года
(нарастающим итогом)

по: МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" июля 2018 года


Форма: квартальная

№ п/п	Наименование	Сметная стоимость объекта* (включая НДС), тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)		Мощность объекта (с указанием единиц измерения)		Сроки строительства**		Стоимость проведения аудита, (включая НДС), тыс. рублей			Исполнитель и сроки проведения аудита	Аудит проводился (выводы и рекомендации по результатам проведения аудита)/НЕ проводился (причины)
		до проведения аудита	по результатам проведения аудита	до проведения аудита	по результатам проведения аудита	до проведения аудита	по результатам проведения аудита	Всего	за счет средств федераль- ного бюджета	без использования средств федерального бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Программная часть	0,0	0,0	0	0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	
	Федеральная целевая программа (подпрограмма)											
1	"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	0,0	0,0	0	0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 (в редакции постановления от 26.01.2018 N 71) «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в 2018 году в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. Таких объектов в ФЦП ПБДД не имеется.

* - по объектам, по которым проектная документация не разработана, указывается предполагаемая (предельная) стоимость согласно паспорту инвестиционного проекта

** - указываются год начала строительства и год ввода в действие объекта капитального строительства

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

Герасимов Владимир Владимирович
495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

**VII. Отчет о количестве объектов капитального строительства, которые подлежат проведению публичного технологического и ценового аудита (аудит)
за январь-июнь 2018 года
(нарастающим итогом)**

по: _____ МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" июля 2018 года

Форма: квартальная

Наименование	Количество объектов капитального строительства, которые подлежат проведению аудита, ед.					
	Всего	в т.ч. с использованием средств федерального бюджета	в т.ч. без использования средств федерального бюджета	По которым проведен аудит		
				Всего	в т.ч. с использованием средств федерального бюджета	в т.ч. без использования средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе:						
Программная часть						
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

Герасимов Владимир Владимирович
495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru