

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»
за 9 месяцев 2018 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий) ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)**

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))**

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 9 месяцев 2018 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госаказчика за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено утвер- рено утвер- жденной ФЦП на 2018 год	Факти- ческие расходы за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2018 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по ФЦП:	227 203,3	37 012,8	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	37 012,8	37 012,8	
1	МВД России	31 343,9	18 986,9	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	18 986,9	18 986,9	
2	Минобрнауки России	195 859,4	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	18 025,9	18 025,9	
	в том числе:										
3	Бюджетные инвестиции, всего	227 203,3	37 012,8	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	37 012,8	37 012,8	
4	МВД России	31 343,9	18 986,9	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	18 986,9	18 986,9	
	в том числе:										
5	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	31 343,9	18 986,9	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	18 986,9	18 986,9	По 2-м контрактам на 2017-2018 годы (объем финансирования на 2018 год составляет 31307,2 тыс. рублей) выполнялись предусмотренные работы: - Ремонт фасадов из панелей «Мраморок» - корпус 1 (клуб-столовая), корпус 6 (гостиница № 3), корпус 7 (учебный корпус); - Система оповещения и управления эвакуацией корпусов 02-22 (СОУЭ). - Клуб-столовая (корпус 1) – электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Службное здание (корпус 2) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Медицинский корпус и штаб (корпус 3) - ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Гостиница № 1 (корпус 4) - электроосвещение и электрооборудование; - Гостиница № 1 и № 2 (корпус 4-5) - ПС (пожарная сигнализация); - Гостиница № 2 (корпус 5) - электроосвещение и электрооборудование; - Гостиница № 3 (корпус 6) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Учебный корпус (корпус 7) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Спорткомплекс (корпус 11) - общестроительные работы-лестница, внутренняя отделка (подвал), внутренняя отделка (подвал), окна, внутренняя отделка-потолки, стены, полы, электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Диспетчерская (корпус 15.4) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Гараж (корпус 16) - отопление и вентиляция (теплоснабжение калорифера вентсистем П1, П2, П3), электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Общежитие квартирного типа (корпус 20) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения);

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 9 месяцев 2018 года (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2018 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												<ul style="list-style-type: none"> - Административный корпус (корпус 21) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Оздоровительный корпус (корпус 22) - система рециркуляции воды контрастной ванны, электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Дом для размещения преподавательского состава № 1 (корпус 23) - водопровод и канализация, вентиляция, электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Дома для размещения преподавательского состава № 2-№ 5 (корпуса 24-27) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - КПП № 2 (корпус 35) - ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - КПП № 1 (корпус 36) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация), СОТ (система охранного телевидения); - Продовольственный склад (корпус 45) - электроосвещение и электрооборудование, ПС (пожарная сигнализация); - Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС 02-16); - Дороги; - Авторский надзор. Подробнее см. аналитическую справку.
6	Минобрнауки России	195 859,4	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	18 025,9	18 025,9		
7	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	119 000,0	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	119 000,0	18 025,9	18 025,9	По ФГБОУ «СибАДИ». Завершено выполнение контракта от 02.11.2016 № 20-16-ГК с ООО «СТЕПСТРОЙ». Завершено выполнение работ по административно-учебному и эксплуатационному корпусам - строительные работы, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, комплексная автоматизация, системы связи. Завершено выполнение земляных работ - вертикальная планировка. Завершено выполнение работ по наружным инженерным сетям - хозяйственно-питьевой водопровод, сеть ливневой канализации К2, наружное освещение, организация дорожного движения, наружные сети связи, тепловые сети (вынос с территории застройки), тепловые сети (строительная часть), вынос сетей КЛ-10кВ. Выполнена доработка объемов по сносу зданий, сооружений, ограждений и инженерных сетей. Завершены работы по эстакаде, подпорным стенам, ограждению, благоустройству территории - проезды и тротуары, озеленение, малые архитектурные формы. Строительство федерального центра на базе ФГБОУ «Сибирский автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» завершено, центр введен в эксплуатацию. Подробнее см. аналитическую справку. По ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 27.04.2018 № 461-18/ТЭ-10878/10.	
8	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков))»	76 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 859,4	0,0	0,0	В рамках мероприятия запланировано строительство федерального экспериментального центра «Детский автогород» на базе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 27.04.2018 № 462-18/ТЭ-10878/10.	

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru