

**Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 1 квартал 2012 года в рамках федеральной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 1 квартал 2012 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госзаказчика за 1 кв. 2012 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 1 кв. 2012 года	Предусмотрено утвержденно й ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 1 квартал 2012 г.	Предусмотрено на 2012 год	Фактические расходы за 1 квартал 2012 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по ФЦП:	3 074 105,3	626 426,1	4 409 300,0	141 072,8	78 100,0	10 242,0	7 561 505,3	777 740,8	264 458,8	
	Бюджетные инвестиции, всего	2 866 185,3	626 426,1	4 406 700,0	140 759,8	78 100,0	10 242,0	7 350 985,3	777 427,8	264 458,8	
	в том числе:										
1	МВД России	2 525 805,3	623 746,1	4 303 200,0	130 811,5	78 100,0	10 225,0	6 907 105,3	764 782,6	264 458,8	
1.1	3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	141 726,8	0,0	0,0	0,0	0,0	670 547,4	141 726,8	3 319,2	В 1 кв. 2012 г. продолжалось выполнение переходящего государственного контракта с ООО "Альфа-Инвест" от 10.03.2011 № 11/3/44/013 на 2011-2012 годы, сумма по этапу 2012 года составляет 481 648 259,00 рублей. .В рамках мероприятия осуществлено следующее: - Выполнены работы по устройству вентилируемых фасадов типа "Мармарок" на корпусах 24-27, гостиница № 3, учебный корпус и КПП № 1. - Выполнены работы по устройству 1 этажа здания спорткомплекса. - Выполнены работы по части вертикальной планировке под контраварийную площадку. - Завершены работы по внутриплощадным инженерным системам.
1.2	3.44. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами:										
1.3	3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами:Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	500 713,38	220 879,6	257 100,0	18 820,0	0,0	0,0	757 813,4	239 699,6	0,0	Заключен государственный контракт от 22.12.2011 № 12/3/44/013 на сумму 500 719 380,00 рублей (исполнитель - ООО "НП Проком"), в рамках которого поставлено и передано на баланс 16 из 81 Управлений МВД России по субъектам Российской Федерации 185 из 922 передвижных комплексов видеофиксации и 3 из 11 центров обработки данных комплексов видеофиксации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	500 506,72	0,0	227 175,0	261,0	0,0	0,0	727 681,7	261,0	0,0	Заключено 2 государственных контракта (от 27.01.2012 № 12/3/44/025, от 03.02.2012 № 12/3/44/026) на общую сумму 99 482 568,00, в рамках которых будут поставлены и переданы на баланс 18 Управлений МВД России по субъектам Российской Федерации и ИСН БДД МВД России 117 легковых автомобилей FORD ФОРД «ФОКУС», оснащенных электрохимическими анализаторами концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и видеорегиистратором, прибором фото-видеофиксации нарушений ПДД.
1.5	4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	207 616,72	5 473,4	1 392 175,0	38 262,0	18 750,0	10 000,0	1 618 541,7	53 735,4	5 473,4	Заключено 5 госконтрактов: - контракт от 01.12.2011 № 12/4/17/009 на переход по адресу: г.Киров, ул.Ленина, район инфекционной больницы. Исполнитель - ОАО «КЧУС+К»; - контракт от 01.12.2011 № 12/4/17/010 переход по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Университет». Исполнитель – ООО «Мостостроительная фирма МПФ»; - контракт от 01.12.2011 № 12/4/17/011 на переход по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». Исполнитель - ООО «Стройконтракт»; - контракт от 29.12.2011 № 12/4/17/015 на переход по адресу: г. Казань, Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия»). Исполнитель - ООО «Апекс-Альфа Татарстан»; - контракт от 01.09.2011 № 11/4/18/054 на 2011 – 2012 годы на переход через а/д М-52 «Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта «Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. Бердска). Сумма на 2012 год составляет 40 098 408,57 рублей, исполнитель – ОАО «Сибмост».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	400 618,4	255 666,2	1 311 550,0	66 744,5	59 350,0	0,0	1 771 518,4	322 410,7	255 666,2	Заключено 7 государственных контрактов от 08.09.2011 №№ 12/4/19/001, 12/4/19/002, 12/4/19/003, 12/4/19/004, 12/4/19/005, 12/4/19/006, 12/4/19/007 на общую сумму 400 617 926,00 рублей (исполнитель - ЗАО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С"), в рамках которых модернизировано 303 из 459 светофорных объектов в 23 из 38 субъектах Российской Федерации на сумму 255 666 244,00 рублей. Реализация составляет 66,01 % по количественным и 63,82 % по стоимостным показателям.
	4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	220 802,8	0,0	956 450,0	330,4	0,0	0,0	1 177 252,8	330,4	0,0	На стадии заключения находятся 20 государственных контрактов на общую сумму 177 829 951,95 рублей, в рамках которых будет произведена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 69 361 п.м. пешеходного ограждения в 16 субъектах Российской Федерации.
1.6	4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	0,0	144 800,0	6 393,6	0,0	225,0	169 800,0	6 618,6	0,0	Заключен государственный контракт от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25 000 000,00 рублей (исполнитель - ООО "СК "Регион"), в рамках которого будут разработаны и согласованы в установленном порядке схемы маршрутного ориентирования для г. Владивостока (Приморский край), проектная документация на установку 285 шт. дорожных знаков в г. Владивостоке (Приморский край), изготовлены и установлены дорожные знаки в г. Владивосток (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	МЧС России	79 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	0,0	0,0	
2.1	5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв.м): на базе Сев-Кав РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края.	40 852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 852,6	0,0	0,0	Продолжаются строительно-монтажные работы, начатые в 2011 году по Учебно-тренировочному комплексу для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края –подготовительные работы 100%, земляные работы 100%, фундаменты 100%, перекрытие цокольного этажа 100%, стены 100%, кровля 65%, отделочные работы 45%. Срок окончание работ 01.10.2012
2.2	5/56. Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, осуществление организационных и технических мероприятий в 13 главных управлениях и 1 региональном центре МЧС России	38 397,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 397,4	0,0	0,00	Ведутся ПИРы

3	Минздравсоцразвития России	2 680,0	2 680,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	6 180,0	2 680,0	0,0	
3.1	5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	2 680,0	2 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 680,0	0,0	Средства переведены на счет Центра медицины катастроф "Защита". Центром разрабатывается техническое задание к плану закупок оборудования.

4	Минобрнауки России	73 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 450,0	0,0	0,0	
4.1	3/38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	Проводится подготовка к выполнению данного мероприятия.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	3/41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"	28 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 450,0	0,0	0,0	Проводится подготовка к выполнению данного мероприятия.

5	Росавтодор	185 000,0	0,0	100 000,0	9 948,2	0,0	17,0	285 000,0	9 965,2	0,0	
5.1	4/19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	185 000,0	0,0	100 000,0	9 948,2	0,0	17,0	285 000,0	9 965,2	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.
5.1.1	в том числе: Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 493+100 - км 494+200 н.п. Сопоха, км 796+600 - км 797+800 н.п. Пушной, Республика Карелия	16 763,0	0,0					16 763,0	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.
5.1.2	в том числе: расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 1392+300 - км 1393+300 н.п. Дровяное, км 1484+300 - км 1484+900 н.п. Титовка, км 1509+800 - км 1511+800 н.п. Спутник, км 1538+000 - км 1541+200 н.п. Заполярный, Мурманская область	57 424,0	0,0					57 424,0	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.
5.1.3	в том числе: расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 496+370 - км 943+000, Республика Алтай	56 310,9	0,0					56 310,9	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.4	в том числе: расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 173+600 - км 174+500 н.п. Калинишная, Республика Бурятия	5 885,4	0,0					5 885,4	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.
5.1.5	в том числе: расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 448+700 - км 451+780 пгт. Кировский, Приморский край	11 891,2	0,0					11 891,2	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.
5.1.6	в том числе: расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 214+700 - км 221+485 г. Бикин, Хабаровский край	36 725,5	0,0					36 725,5	0,0	0,0	Согласован с Минэкономразвития России перечень строек и объектов на 2012 год. Доведены лимиты бюджетных обязательств. Объявлены конкурсные процедуры.

	Межбюджетные субсидии, всего	207 920,0	0,0	2 600,0	313,0	0,0	0,0	210 520,0	313,0	0,0	
6	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	МЧС России		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Минздравсоцразвития	112 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 920,0	0,0	0,0	
8.1	5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	112 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 920,0	0,0	0,0	Планируется перенос мероприятия в раздел "Прочие расходы" при корректировке ФЦП ПБДД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Минобрнауки России	95 000,0	0,0	2 600,0	313,0	0,0	0,0	97 600,0	313,0	0,0	
9.1	3/42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств <*>	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	Проводится подготовка к выполнению данного мероприятия.
9.2	3/43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения <*>	50 000,0	0,0	2 600,0	313,0	0,0	0,0	52 600,0	313,0	0,0	Проводится подготовка к выполнению данного мероприятия.
10	Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
И. о. генерального директора ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"											Исполнитель: В.В.Герасимов Телефон: 627-72-16 (доб.171) E-mail: finans@fcp-pbdd.ru
Н. А. Носова											