

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы за I квартал 2010 года

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели ГТМГ, ПИБПРМ			Техничес-кая готов-ность по итогам I квартала 2010 г., % %	Выполненные работы за I квартал 2010 года (натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2010 год	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2010 г.	Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2010 год	Фактические расходы за I квартал 2010 г.	Предусмот-рено/ утвержден-ной ФЦП на 2010 год	Фактические / расходы за I квартал 2010 г.	Предусмот-рено на 2010 год	Фактические расходы за I квартал 2010 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Всего по ФЦП:	1 592 507,5	63 738,4	2 860 075,0	102 559,6	59 250,0	0,0	4 511 832,5	166 298,0	24 770,8	0,5%	
2.	Бюджетные инвестиции, всего	1 512 307,5	63 738,4	2 860 075,0	102 559,6	59 250,0	0,0	4 431 632,5	166 298,0	24 770,8	0,6%	
	в том числе:											
2.1.	МВД России	1 250 047,5	36 000,0	2 860 075,0	93 372,8	59 250,0	0,0	4 169 372,5	129 372,8	0,0	0,0%	
2.1.1.	3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий г. Москве	640 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640 000,0	0,0	0,0	0,0%	
2.1.2.	3.44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	130 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	36 000,0	0,0	0,0%	Проведён авансовый платёж по госконтракту №10/3/44/05 от 19.01.10 г. (Строительно-монтажные работы)
2.1.3.	3.48. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:											
2.1.3.1.	3.48.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	139 432,5	0,0	257 100,0	59 177,5	0,0	0,0	396 532,5	59 177,5	0,0	0,0%	
2.1.3.2.	3.48.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	141 142,5	0,0	227 175,0	4 084,2	0,0	0,0	368 317,5	4 084,2	0,0	0,0%	

1	i	2	3	*	5	6	^	8	9	10	II	12	13
2.1.5.		4.19. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)	159 472,5	0,0	1419 350,0	25 113,7	59 200,0	0,0	1 638 022,5	25 113,7	0,0	0,0%	
2.1.6.		4.21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	40 000,0	0,0	956 450,0	4 997,4	50,0	0,0	996 500,0	4 997,4	0,0	0,0%	

2.2.		МЧС России	79 250,0	23 478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	23 478,4	24 770,8	31,3%	
2.2.1.		5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м)											
2.2.1.1.		Строительство учебно-тренировочного комп-лекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по лик-видации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	79 250,0	23 478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	23 478,4	24 770,8	31,3%	Завершены работы по строительству здания [трансформаторной подстанции и котельной] устройству площадок и тротуаров из брусчатки. Завершаются работы по монтажу оборудования трансформаторной подстанции, прокладка внутриплощадочных сетей, монтажу ограждения и планировке территории. Ведутся работы по устройству дорожного покрытия.

1	И	2	3	*	5	6	7	8	9	10	II	12	13
2.3.	Минздравсоцразвития России	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0%	
2.3.1.	5.53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0%	План закупок подготовлен и направлен на согласование. Исх. № 5-02/20 от 18.01.10г.
2.3.3.	5.67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0%	План закупок подготовлен и направлен на согласование. Исх. №5-02/20 от 18.01.10г.
2.4.	Рособразование	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0%	
	3.42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0%	
	Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств (вставка с учебными классами по безопасности дорожного движения, г.Брянск	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.
	Строительство детского автогородка (2-я очередь строительства), г.Оренбург	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.
	3.45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0%	

1	1	2	3	*	5	6	^	8	9	10	П	12	13
		Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край	27 000,0	0,0					27 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.

2.5.	Росавтодор	138 750,0	0,0	0,0	9 186,8	0,0	0,0	0,0	138 750,0	9 186,8	0,0	0,0%	
2.5.1.	4.20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	138 750,0	0,0	0,0	9 186,8	0,0	0,0	0,0	138 750,0	9 186,8	0,0	0,0%	Заключен госконтракт на сумму 46096,67 тыс. рублей от 25.12.2009 г. №Т-111-09 с ООО "Экострой".

3.	Межбюджетные субсидии, всего	80 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 200,0	0,0	0,0	0,0%	
3.1.	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.2.	МЧС России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.3.	Минздравсоцразвития	80 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 200,0	0,0	0,0	0,0%	
3.3.1.	5.51.Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	32 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.2.	5.58. Оборудование в региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.3.	5.60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.4.	5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.6.	5.65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.4.	Рособразование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.5.	Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	

**Генеральный директор
ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"**

Б.Е.Циклис

Исполнитель: А. В. Антипов
Телефон: 627-72-16 (доб.138)
E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru