

**Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) в первом полугодии 2011 года в рамках федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2011 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за первое полугодие 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за первое полугодие 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактические расходы за первое полугодие 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	3 381 033,4	845 585,6	4 626 000,0	766 242,5	79 000,0	18 370,1	8 086 033,4	1 630 198,2	473 813,4	
2.	Бюджетные инвестиции, всего	3 307 333,4	845 585,6	4 626 000,0	766 242,5	79 000,0	18 370,1	8 012 333,4	1 630 198,2	473 813,4	
	в том числе:										
2.1.	МВД России	2 495 979,6	730 709,3	4 520 000,0	692 075,4	79 000,0	17 588,8	7 094 979,6	1 440 373,5	343 969,5	
2.1.1.	3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий г. Москве	589 010,0	175 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589 010,0	175 297,0	15 365,0	Заключен государственный контракт с ФГУП "УССТ №2 при Спецстрое России" от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.2.	3.44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	483 557,4	230 396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 557,4	230 396,0	125 983,7	Заключен государственный контракт с ООО "Альфа-Инвест" от 10.03.2011 г. № 11/3/44/013 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.3.	3.48. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:										
2.1.3.1.	3.48.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	441 987,97	310 912,4	257 100,0	260 007,5	0,0	0,0	699 088,0	570 919,9	202 620,8	Заключены два государственных контракта на поставку 530 единиц оборудования с ООО "НП Прокон" от 01.03.2011 г. №11/3/48/011 и с ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010.
2.1.3.2.	3.48.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	413 492,58	0,0	227 175,0	63 027,2	0,0	0,0	640 667,6	63 027,2	0,0	Заключены три государственных контракта на поставку 518 патрульных автомобилей "Лада" и 256 патрульных автомобилей "Форд" с ЗАО "Авилон АГ" от 06.05.2011 г. №11/3/48/020 и от 06.05.2011 г. №11/3/48/021 и с ОАО "АВТОВАЗ" от 23.06.2011 г. №11/3/48/044.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4.	4/18 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	82 500,0	6 603,8	1 392 175,0	118 368,3	18 750,0	15 080,0	1 493 425,0	140 052,2	0,0	Проведены аукционы на строительство пешеходных переходов в г. Кирове (аукцион от 18.02.2011 г.) и г. Белгороде (аукцион от 22.03.2011 г.). Идет подготовка к повторному объявлению документации об аукционе на строительство пешеходного перехода в г. Бердске и г. Томске. Заключены два государственных контракта на строительство пешеходного перехода в г. Кирове с ОАО "КЧУС+К" от 04.03.2011 г. №11/4/18/012 и в г. Белгороде с ООО "Монолитстрой" от 11.04.2011 г. №11/4/18/016.
2.1.5.	4.19. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	242 847,6	0,0	1 528 350,0	84 211,4	60 250,0	2 200,0	1 831 447,6	86 411,4	0,0	Заключены 6 государственных контрактов с ЗАО "Техносерв А/С" от 19.05.2011 г. № 11/4/19/027, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/028, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/029, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/030, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/031 и от 19.05.2011 г. № 11/4/19/032.
2.1.6.	4.21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	217 584,0	0,0	956 450,0	110 835,0	0,0	0,0	1 174 034,0	110 835,0	0,0	Заключены 6 государственных контрактов с ООО Предприятие "ПИК" на обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями от 26.05.2011г. №11/4/21/033 (Кемеровская область), от 26.05.2011г. №11/4/21/034 (Кировская область), 26.05.2011г. №11/4/21/035 (Красноярский край), от 26.05.2011г. №11/4/21/036 (Нижегородская область), от 02.06.2011г. №11/4/21/037 (Самарская область), от 02.06.2011г. №11/4/21/038 (Волгоградская область).
2.1.7.	4.22 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	7 500,0	144 800,0	54 506,1	0,0	308,8	169 800,0	62 314,9	0,0	Заключен государственный контракт с ООО "СК "Регион" от 27.01.2011 г. №11/4/22/006 на создание системы маршрутного ориентирования в г. Казань.
2.2.	МЧС России	230 697,4	89 387,84	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	89 387,8	104 395,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.	5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).	230 697,4	89 387,8	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	89 387,8	104 395,4	
2.2.1.1.	Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по ликвидации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	63 000,0	16 380,56	0,0	0,0	0,0	0,0	63 000,0	16 380,6	16 380,56	Проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме, ведутся работы по строительству наружных инженерных сетей.
2.2.1.2.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области (строительство)	93 750,0	73 007,28	0,0	0,0	0,0	0,0	93 750,0	73 007,3	88 014,83	Ведутся работы по устройству кровли, отделочные работы и работы по благоустройству территории.
2.2.1.3.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-	73 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 947,4	0,0	0,0	Проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме, ведутся работы по получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
2.3.	Минздравсоцразвития России	31 800,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	35 300,0	0,0	0,0	
2.3.1.	5.53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	3 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 540,0	0,0	0,0	Планы закупок находятся в стадии рассмотрения в Минздравсоцразвития России.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.3.	5.67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	28 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 260,0	0,0	0,0	Планы закупок находятся в стадии рассмотрения в Минздравсоцразвития России.
2.4.	Минюбрнауки России	170 000,0	0,0	2 500,0	1 564,6	0,0	0,0	172 500,0	1 564,6	0,0	
2.4.1.	3.42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
	Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств (вставка с учебными классами по безопасности дорожного движения, г.Брянск	6 500,0	6 500,0					6 500,0	6 500,0	6 500,0	Разборка кирпичных стен 2-го этажа вставки между чебными корпусами, кадка стен наружных, монтаж перемычек, плит перекрытия, устройство шатровой крыши, покрытой металлочерепицей, монтаж системы отопления, системы электроснабжения, установка окон, монтаж системы противопожарной сигнализации.
	Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, г.Набережные Челны, Республика Татарстан	6 000,0	5 213,6					6 000,0	5 213,6	5 213,6	По объекту выполнены все запланированные работы. В результате проведения аукциона экономия средств федерального бюджета составила 786,5 тыс. рублей. Указанные средства были направлены в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, будет оформлена в установленном порядке и представлена в Рособразование в 2010 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство детского автогородка (2-я очередь строительства), г.Оренбург	20 000,0	20 000,0			5 008,0	5 008,0	20 000,0	25 008,0	25 008,0	На объекте за отчетный период выполнены следующие работы. Отделочные работы, облицовка фасада, Сантехнические работы, Электроосвещение и соловое оборудование, вентиляция УАК, Монтаж наружного ТС и ГВС, газоснабжения, строительство пожарных резервуаров, вертикальная планировка, благоустройство территории (ГПС, щебень) - 50%, кровля, пожарная сигнализация, ограждение, закупка оборудования входящего в смету стройки, сети электроснабжения. КПП, котельная, водопровод, ограждение.
	Автодром, г.Чайковский, Пермский край	6 500,0	6 500,0					6 500,0	6 500,0	6 500,0	Подготовка участка, асфальтирование автодрома, нанесение разметки, установка оборудования, установка барьерных ограждений, устройство ограждения, монтаж ворот. Устройство освещения, монтаж дорожных элементов. Прокладка инженерных сетей, благоустройство. Объект закончен строительством. Документация оформляется в установленном порядке и будет представлена в Рособразование в 2010 году.
2.4.2.	3.45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
	Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край	25 400,0	25 400,0					25 400,0	25 400,0	25 400,0	Выполнены работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций (тепловые сети, бытовая канализация, пожарный водопровод и т.д.), благоустройство автодрома, устройство туннеля моста-путепровода. Смонтирован и установлен пешеходный переход через автодорогу Новороссийск-Батуми. выполнены работы по устройству свайного фундамента под шарообразный, конусообразный и одноэтажный блоки здания автоцентра. Выполнены работы по отделке пешеходного перехода.
	Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород", г.Ульяновск	28 950,0	28 950,0			417,4	417,4	28 950,0	29 367,4	29 367,4	Строительство объекта завершено идет процесс оформления документации для ввода объекта в эксплуатацию. Указанные документы будут представлены в Рособразование в 1-2 квартале 2010 года.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.3.	3.46. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
	Строительство центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств, г.Бугульма, Республика Татарстан	10 000,0	10 000,0					10 000,0	10 000,0	10 000,0	По объекту выполнены строительно-монтажные работы. Смонтированы и установлены все дорожные элементы. На 80,0% произведено сфальтирование автодрома. Которое будет завершено сразу после установления подходящей для проведения данного вида работ погоды. После завершения устройства асфальтового покрытия объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Все соответствующие документы будут оформлены в установленном порядке
	Строительство центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств, г.Орел	5 050,0	5 050,0					5 050,0	5 050,0	5 050,0	Устройство бетонного покрытия по песчаному основанию площадью 5355 кв.м., произведена вырубка деревьев и кустарников, разборка существующего металлического ограждения, устройство водоотвода, устройство горки, установка светофоров, установка ворот, выполнены работы по устройству железнодорожного переезда с установкой шлагбаума.
	Реконструкция Автодрома, г.Курск	5 000,0	5 000,0					5 000,0	5 000,0	5 000,0	Уложено асфальтовое покрытие, оборудованы: перекресток, пешеходный переход, железнодорожный переезд, установлены дорожные знаки, светофоры, нанесена дорожная разметка. Оборудованы 12 элементов для выполнения каждого из учебных заданий, предусмотренных программами подготовки водителей. Установлено искусственное освещение. работы на автодроме полностью закончены.
2.4.4.	3.47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.	50 000,0	0,0	2 500,0	1 564,6	0,0	0,0	52 500,0	1 564,6		Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.	Росавтодор	378 856,4	25 488,5	100 000,0	72 602,5	0,0	781,3	478 856,4	98 872,2	25 448,5	
2.5.1.	4.20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 500 кв. м)	378 856,4	25 488,5	100 000,0	72 602,5	0,0	781,3	478 856,4	98 872,2	25 448,5	На стадии включения в ФАИП.

3.	Межбюджетные субсидии, всего	73 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 700,0	0,0	0,0	
3.1.	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	МЧС России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Минздравсоцразвития	73 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 700,0	0,0	0,0	
3.3.1.	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений
3.3.2.	5.58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.3.3.	5.60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных	10 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений	
3.3.4.	5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений	
3.3.6.	5.65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений	
3.4.	Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.5.	Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Генеральный директор ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"									Б.Е.Циклис			Исполнитель: А.В. Антипов Телефон: 627-72-16 (доб. 138) E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru