

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 12 месяцев 2012 года в рамках федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели			Выполненные работы за 2012 г. (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и		Внебюджетные		Общий объем		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госзаказчика за 12 месяцев 2012 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 12 месяцев 2012 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 12 месяцев 2012 г.	Предусмотрено на 2012 год	Фактические расходы за 12 месяцев 2012 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	3 255 485,3	3 121 278,3	4 409 300,0	4 433 703,9	78 100,0	20 770,0	7 742 885,3	7 575 752,2	7 649 790,8	
	в том числе:										
1.1	Бюджетные инвестиции, всего	3 226 093,3	3 091 886,3	4 406 700,0	4 409 392,1	78 100,0	20 770,0	7 710 893,3	7 522 048,4	7 596 087,0	
	в том числе:										
1.1.1	МВД России	2 865 105,3	2 745 697,00	4 303 200,0	3 952 256,1	78 100,0	20 770,0	7 246 405,3	6 718 723,1	6 791 272,1	
1.1.1.1	3/39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве	339 300,0	336 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	339 300,0	336 347,7	336347,6932	В рамках государственного контракта от 23.12.2010 № 11/3/43/003 в 2012 году необходимо было освоить 336 056,699 тыс. рублей. Работы по данному государственному контракту выполнены, указанные выделенные средства освоены полностью, произведена оплата в размере 336 056,699 тыс. рублей. Также в рамках мероприятия заключен государственный контракт от 18.12.2012 № 12/КТ/3/39/077 на сумму 290,99 тыс. рублей на проведение инженерно-экологических исследований. Кассовое выполнение по мероприятию составляет 336 347,69 тыс. рублей, что составляет 99,13% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации получено 28.12.2012. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77129000-004665 получено 29.12.2012.
1.1.1.2	3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	564 813,6	0,0	0,0	0,0	0,0	670 547,4	564 813,6	569 896,6	Выполнены следующие виды работ: - степень готовности 95-98 % следующих объектов: корпуса №№ 6, 18, 24, 25, 26, 27, скважина № 2 (корп. 33); - степень готовности 90-92 % следующих объектов: корпуса №№ 2, 22, скважина № 1 (корп. 32), 49; - степень готовности 80-89 % следующих объектов: корпуса №№ 1, 7; - степень готовности 70-79% следующих объектов: корпуса №№ 3, 4, 5, 16, 20, 23, 45; - степень готовности менее 70 % следующих объектов: корпуса №№ 11, 13, 47, 50, 51, 52, 55, 56. Инженерные сети: Газопровод и котельная – 100%. Пуско-наладочные работы и пуск газа будут произведены во второй декаде января 2013 года. Водопровод (питьевой) выполнен на 70%. Водопровод (пожарный) – 80%. Водопровод к контраварийной площадке не подведен. Канализация внутриплощадочная выполнена на 100%, без контраварийной площадки. Электричество: внутриплощадочная система выполнена в полном объеме по сдаточным объектам, кроме контраварийной площадки. Получены технические паспорта БТИ на корпуса №№: 2, 7, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 36, формируется исполнительная документация для предоставления в Администрацию Истринского района с целью получения разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию. Поданы документы на оформление технических паспортов по оставшимся 20 зданиям находится в МО БТИ в стадии завершения.
1.1.1.3	3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	500 713,4	500 713,4	257 100,0	1 035 822,7	0,0	0,0	757 813,4	1 536 536,0	1 536 458,7	За счет средств федерального бюджета в рамках госконтракта от 22.12.2011 г. № 12/3/44/013 на 500713,4 тыс. руб. закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров обработки данных. Все оборудование за счет фед. бюджета передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью. Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью. Подробнее см. аналитическую справку.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	500 506,7	500 503,7	227 175,0	128 779,8	0,0	0,0	727 681,7	629 283,5	629 283,5	В рамках мероприятия на сумму 500 503,68 тыс. рублей поставлены и переданы на баланс 72 Управлениям МВД России по субъектам Российской Федерации и ЦСН БДД МВД России 259 легковых автомобилей FORD ФОРД «ФОРД» и 506 патрульных автомобилей LADA-21703, оснащенных анализатором концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и видеорегистратором, прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД. Кассовое выполнение по мероприятию составляет 500 503,68 тыс. рублей, что составляет 99,999% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Экономия в размере 3,04 тыс. рублей, образовавшаяся в результате проведения процедур размещения заказа, не могла быть использована и возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации.
1.1.1.5	3/44/3. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов)	0,0	0,0	11 000,0	1 581,4	0,0	0,0	11 000,0	1 581,4	1 581,4	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.1.6	4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	207 616,7	197 057,1	1 392 175,0	432 576,9	18 750,0	20 000,0	1 618 541,7	649 634,0	657 445,6	В рамках мероприятия завершено строительство 5 пешеходных переходов и работы по переходу в ст. Новотитаровская на общую сумму 197 057,15 тыс. рублей: 1. Надземный пешеходный переход в г. Кирове по адресу: ул. Ленина, район инфекционной больницы; 2. Надземный пешеходный переход в г. Нижний Новгород по адресу: пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Университет»; 3. Надземный пешеходный переход через автомобильную дорогу федерального значения М-52 «Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта «Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. Бердска); 4. Надземный пешеходный переход г. Казань по адресу: Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия»); 5. Подземный пешеходный переход в г. Оренбург по адресу: пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». 6. Завершены работы по пешеходному переходу в ст. Новотитаровская в рамках государственного контракта от 10.12.2012 №12/КТ/4/17/074 на сумму 331,7 тыс. рублей. В результате выполненных работ 26.12.2012 получено Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
1.1.1.7	4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	400 618,4	400 617,9	1 311 550,0	1 440 168,0	59 350,0	770,0	1 771 518,4	1 841 555,9	1 849 129,0	В рамках мероприятия на сумму 400 617,93 тыс. рублей осуществлена модернизация 459 светофорных объектов в 38 субъектах Российской Федерации. Кассовое выполнение по мероприятию составляет 400 617,93 тыс. рублей, что составляет 99,999% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Экономия в размере 0,45 тыс. рублей, образовавшаяся в результате проведения процедур размещения заказа, не могла быть использована и возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.
1.1.1.8	4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	220 802,8	220 643,5	956 450,0	614 555,4	0,0	0,0	1 177 252,8	835 199,0	885 470,7	В рамках мероприятия заключены государственные контракты на общую сумму 220 643,55 тыс. рублей, в соответствии с которыми осуществлена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 90 618 п.м. пешеходного ограждения в 20 субъектах Российской Федерации. Выполнение по мероприятию составляет 220 643,55 тыс. рублей, что составляет 99,93 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Экономия в размере 159,20 тыс. рублей, образовавшаяся в результате проведения процедур размещения заказа, не могла быть использована и возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	25 000,0	144 800,0	298 771,9	0,0	0,0	169 800,0	323 771,9	325 658,7	Заключен государственный контракт от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25 000,0 тыс. рублей (исполнитель – ООО «СК «Регион»), в рамках которого будут изготовлены и установлены дорожные знаки в г. Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией. Произведена оплата работ в размере 25 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контракта. Мероприятие в запланированном на 2012 год объеме полностью выполнено.
1.1.1.10	5/62. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.2	МЧС России	79 250,0	79 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	79 250,0	79 250,0	
1.1.2.1	5/52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв. метров)	40 852,6	40 852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40 852,6	40 852,6	40 852,6	Полностью завершены строительно-монтажные работы, начатые в 2011 году по Учебно-тренировочному комплексу для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Инноземцево, Ставропольского края –подготовительные работы 100%, земляные работы 100%, фундаменты 100%, перекрытие цокольного этажа 100%, стены 100%, кровля 100%, отделочные работы 100%.
1.1.2.2	5/56. Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, осуществление организационных и технических мероприятий в 13 главных управлениях и 1 региональном центре МЧС России	38 397,4	38 397,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38 397,4	38 397,4	38 397,4	Полностью завершены все работы по реконструкции 11 узлов связи под размещение приёмной аппаратуры для вызова соответствующих служб на место ДТП.
1.1.3	Минздрав России	2 680,0	2 680,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	6 180,0	2 680,0	2 680,0	
1.1.3.1	5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	2 680,0	2 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	Закуплены и поставлены реалистичные манекены имитирующих младенцев, детей и подростков. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование - персональная система видеоконференцсвязи
	5/63. Оснащение оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Минобрнауки России	94 058,0	94 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 058,0	94 058,0	94 058,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.1	3/38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.2	3/41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"	94 058,0	94 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 058,0	94 058,0	94 058,0	Создание Федерального экспериментального центра "Детский автогород" ФГОУ "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район. Краснодарский край. Заключено соглашение о передаче средств федерального бюджета. Подготовлена конкурсная документация для проведения аукциона в электронной форме. Заявка на проведение аукциона направлена на электронную площадку
1.1.5	Росавтодор	185 000,0	170 201,3	100 000,0	457 136,0	0,0	0,0	285 000,0	627 337,3	628 827,0	
1.1.5.1	4/19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	185 000,0	170 201,3	100 000,0	457 136,0	0,0	0,0	285 000,0	627 337,3	628 827,0	Введено в эксплуатацию 50,145 км линий искусственного электроосвещения
1.2	Межбюджетные субсидии, всего	29 392,00	29 392,00	2 600,00	24 311,77	0,00	0,00	31 992,00	53 703,77	53 703,77	
	в том числе:										-
1.2.1	МВД России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	МЧС России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Минобрнауки России	29 392,00	29 392,00	2 600,00	24 311,77	0,00	0,00	31 992,00	53 703,77	53 703,77	-
1.2.3.1	3/42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств <*>	22 102,0	22 102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 102,0	22 102,0	22 102,0	Автодром с подсобным зданием для ГОУ СПО "Вятский автомобильно-промышленный колледж" – 11381,0 тыс. руб. - готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета. Автодром для первоначальной подготовки и приема экзаменов по категориям "В", "С", "D". Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта – 10721,0 тыс. руб., готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета.
1.2.3.2	3/43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения <*>	7 290,0	7 290,0	2 600,0	24 311,8	0,0	0,0	9 890,0	31 601,8	31 601,8	Детский автогородок, город Архангельск, 7290,0 тыс. руб., готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета. По нераспределенным средствам проводится подбор объектов на софинансирование.
1.2.4.	Минздрав России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Росавтодор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

В. Ф. Ураков

Исполнитель: А.В. Корягин
Телефон: 627-72-16 (доб.124)
E-mail: finans@fcp-pbdd.ru