

## Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 9 месяцев 2012 года в рамках федеральной целевой программы

## Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))											
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2012 г. (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2012 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2012 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2012 г.	Предусмотрено на 2012 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2012 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Всего по ФЦП:</b>	<b>3 255 485,3</b>	<b>1 770 847,1</b>	<b>4 409 300,0</b>	<b>2 155 455,9</b>	<b>78 100,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>7 742 885,3</b>	<b>3 936 303,0</b>	<b>3 731 581,4</b>	
	в том числе:										
1.1	<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>	<b>3 226 093,3</b>	<b>1 752 176,1</b>	<b>4 406 700,0</b>	<b>2 150 343,8</b>	<b>78 100,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>7 710 893,3</b>	<b>3 912 519,9</b>	<b>3 726 469,3</b>	
	в том числе:										
1.1.1	<b>МВД России</b>	<b>2 865 105,3</b>	<b>1 570 701,40</b>	<b>4 303 200,0</b>	<b>1 894 667,4</b>	<b>78 100,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>7 246 405,3</b>	<b>3 475 368,8</b>	<b>3 285 136,7</b>	
1.1.1.1	3/39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве	339 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339 300,0	0,0	0	<p>Заключен государственный контракт от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 и плановый период 2012-2014 годов" на проведение работ по данному объекту и ввод его в эксплуатацию в 2012 году выделены бюджетные ассигнования в размере 339 300,0 тыс. рублей.</p> <p>Выполняются работы по блокам "А", "Б", "В", "Г", "Д", наружным сетям. Подробнее см. аналитическую справку</p> <p>На основании направленного расктодного расписания от 09.06.2012 года №188/82823/002 ФЭД МВД России были доведены на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 2012 год лимиты бюджетных обязательств на сумму 339 300,00 тыс. руб. на 310 КОСГУ «Увеличение стоимости основных средств» из них на строительство – монтажные работы – 228 929,72 тыс. руб., закупку оборудования – 107 070,28 тыс. руб., прочие работы – 3 300,00 тыс. руб.</p> <p>Изменения в Постановление № 100 подается в Правительство Российской Федерации.</p> <p>Изменения в ФАИП утверждены 01.08.2012 года зам. министра экономического развития О. Г. Савельевым.</p>
1.1.1.2	3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	317 000,3	0,0	0,0	0,0	0,0	670 547,4	317 000,3	174 401,4	<p>Заключен государственный контракт от 10.03.2011 № 11/3/44/013 на 2011-2012 годы, сумма финансирования на 2012 год составляет 481 648,3 тыс. рублей, плановая дата исполнения контракта – 20.12.2012.</p> <p>Выполняются работы.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p> <p>Заключен государственный контракт от 24.09.2012 № 12/3/40/070 на сумму 178 061,1 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)» расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский.</p> <p>Плановая дата исполнения контракта – 25.12.2012.</p>
1.1.1.3	3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: Комплексами видеодетекции нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	500 713,4	500 713,4	257 100,0	506 580,1	0,0	0,0	757 813,4	1 007 293,5	978 836,2	<p>За счет средств федерального бюджета в рамках госконтракта от 22.12.2011 г. № 12/3/44/013 на 500713,4 тыс. руб. закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеодетекции и 11 центров обработки данных.</p> <p>Все оборудование за счет фед. бюджета передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью.</p> <p>Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>
1.1.1.4	3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	500 506,7	99 482,6	227 175,0	37 492,0	0,0	0,0	727 681,7	136 974,6	136 814,6	<p>Заключено 2 госконтракта на поставку 18 Управлений МВД России субъектов Российской Федерации и ИЦН БДД МВД России 117 легковых а/м FORD ФОРД "ФОКУС" со специальным оснащением. Поставка проведена, ведется подготовка документов для оплаты.</p> <p>Заключено 2 госконтракта на поставку 506 а/м LADA PRIORA и 142 а/м FORD ФОРД "ФОКУС" со специальным оснащением.</p> <p>Плановый срок исполнения - 15 ноября 2012 года.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	3/44/3. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов)	0,0	0,0	11 000,0	1 572,4	0,0	0,0	11 000,0	1 572,4	1 572,4	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.1.6	4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	207 616,7	138 331,4	1 392 175,0	237 689,4	18 750,0	10 000,0	1 618 541,7	386 020,8	384 910,8	<p>Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 201 283,9 тыс. рублей:</p> <p>1. ГК от 01.12.2011 № 12/4/17/009 заключен на сумму 23 685,1 тыс. рублей (с ОАО «КЧУС+К»). Было заключено доп. соглашение от 28.04.2012 № 1 к нему на уменьшение цены контракта на 319,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 23 366,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму 23 366,1 тыс. рублей.</p> <p>2. В рамках ГК от 01.12.2011 № 12/4/17/010 на 29 680,2 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в районе остановки о/т «Университет» (с ООО «Мостостроительная фирма МПФ»). Работы выполнены в полном объеме на сумму 29 680,2 тыс. рублей.</p> <p>3. В рамках ГК от 01.12.2011 № 12/4/17/011 на сумму 42 078,7 тыс. рублей осуществляется строительство подземного пешеходного перехода по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». Исполнитель - ООО «Стройконтракт», плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012.</p> <p>Произведена оплата работ на сумму 20 663,6 тыс. рублей, (49,11 % от стоимости контракта).</p> <p>4. В рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/4/17/015 на сумму 71 353,6 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода по адресу: г. Казань, Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия») (с ООО «Апекс-Альфа Татарстан»).</p> <p>Произведена оплата работ на сумму 29 816,1 тыс. рубл (41,79 % от стоимости контракта.)</p> <p>5. ГК от 01.09.2011 № 11/4/18/054 (с ОАО «Сибмост») был заключен на 2011 – 2012 годы на общую сумму 47 684,7 тыс. рублей (сумма 2011 года - 7 586,3 тыс. рублей, сумма 2012 года – 40 098,4 тыс. рублей). В ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 24.04.2012 № 1 на уменьшение цены контракта на 5 833,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 41 851,6 тыс. рублей (сумма 2011 года составила 7 586,3 тыс. рублей, сумма 2012 года составила 34 265,4 тыс. рублей).</p> <p>Строительство надземного пешеходного перехода через а/д федерального значения М-52 «Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта «Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. Бердска) завершено. Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную дополнительным соглашением от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 – 34 265,4 тыс. рублей.</p> <p>6. В рамках ГК от 26.06.2012 № 12/4/17/061 на сумму 540,0 тыс. рублей выполнены строительные (ремонтные) работы по объекту кап. строительства надземного пешеходного перехода по адресу: Краснодарский край, Динской район, станция Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 26в. (исполнитель - ООО «ИнвестСтройПроект»).</p> <p>Произведена оплата работ на сумму 540,0 тыс. рублей, (100,0 % контракта.)</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>
1.1.1.7	4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	400 618,4	400 617,9	1 311 550,0	694 418,7	59 350,0	0,0	1 771 518,4	1 095 036,6	1 069 107,1	<p>Заключено 7 государственных контрактов от 08.09.2011 №№ 12/4/19/001, 12/4/19/002, 12/4/19/003, 12/4/19/004, 12/4/19/005, 12/4/19/006, 12/4/19/007 на общую сумму 400 617,9 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»), в рамках которых модернизировано 459 светофорных объектов в 38 субъектах Российской Федерации.+Произведена оплата в размере 400 617,9 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контрактов.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>
1.1.1.8	4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	220 802,8	89 555,9	956 450,0	262 359,1	0,0	0,0	1 177 252,8	351 915,0	361 440,1	<p>Заключено 26 государственных контрактов: от 05.04.2012 №№ 12/4/20/037, 12/4/20/038, 12/4/20/039, 12/4/20/040, от 12.04.2012 №№ 12/4/20/049, 12/4/20/050, 12/4/20/051, 12/4/20/052, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/052, 12/4/20/053 от 07.09.2012 №№ 12/4/20/064, 12/4/20/065, 12/4/20/066, от 25.09.2012 № 12/4/20/071 (исполнитель - ООО Предприятие «ПИК»), от 03.04.2012 № 12/4/20/042, от 05.04.2012 № 12/4/20/041, от 05.04.2012 №№ 12/4/20/043, 12/4/20/044, 12/4/20/045, 12/4/20/046, от 10.04.2012 №№ 12/4/20/047, 12/4/20/048, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/054, 12/4/20/055, 12/4/20/056, от 07.09.2012 №№ 12/4/20/067, 12/4/20/068 (исполнитель - ОАО «КПЦ «Металлоконструкция») на общую сумму 220 643,55 тыс. рублей, в рамках которых будет произведена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 90 618 п.м. пешеходного ограждения в 20 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>
1.1.1.9	4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	25 000,0	144 800,0	154 555,7	0,0	0,0	169 800,0	179 555,7	178 054,2	<p>Заключен государственный контракт от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25 000,0 тыс. рублей (исполнитель – ООО «СК «Регион»), в рамках которого изготовлены и установлены дорожные знаки в г. Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией.</p> <p>Произведена оплата работ в размере 25 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контракта.</p> <p>Мероприятие в запланированном на 2012 год объеме полностью выполнено.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10	5/62. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.2	<b>МЧС России</b>	<b>79 250,0</b>	<b>75 517,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79 250,0</b>	<b>75 517,3</b>	<b>75 517,3</b>	
1.1.2.1	5/52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв. метров)	40 852,6	40 852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40 852,6	40 852,6	40 852,6	Полностью завершены строительно-монтажные работы, начатые в 2011 году по Учебно-тренировочному комплексу для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края –подготовительные работы 100%, земляные работы 100%, фундаменты 100%, перекрытие цокольного этажа 100%, стены 100%, кровля 100%, отделочные работы 100%. Идет подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.
1.1.2.2	5/56. Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, осуществление организационных и технических мероприятий в 13 главных управлениях и 1 региональном центре МЧС России	38 397,4	34 664,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38 397,4	34 664,7	34 664,7	Полностью завершены все работы по реконструкции 7 узлов связи под размещение приёмной аппаратуры для вызова соответствующих служб на место ДТП. Идет подготовка к сдаче в эксплуатацию. По 3 узлам связи полностью завершены строительно-монтажные работы, проводятся пуско-наладочные работы. По 1 узлу связи завершаются строительно-монтажные работы.
1.1.3	<b>Минздрав России</b>	<b>2 680,0</b>	<b>2 680,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 180,0</b>	<b>2 680,0</b>	<b>329,1</b>	
1.1.3.1	5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемом оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	2 680,0	2 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 680,0	329,1	Средства переведены на счет Центра медицины катастроф "Защита". Заключен договор с ООО "Рипл" № 0373100084912000044-0003436-01 от 04.07.2012 г. (протокол проведения итогов открытого аукциона от 20.06.2012 г. № ОАЭФ-16/2012 на 2350,883 тыс. руб.). Закуплено оборудование на сумму 329,11 тыс. руб.-персональная система видеоконференции.
1.1.4	<b>Минобразования России</b>	<b>94 058,0</b>	<b>5 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94 058,0</b>	<b>5 440,0</b>	<b>9 842,8</b>	
1.1.4.1	3/38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно Постановлению 100 на данное мероприятие на 2012 год выделено 45000,0 тыс. руб. Однако в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов» и Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» данное мероприятие из средств ФБ не финансируется. Перенос финансирования на другие мероприятия вносится в Правительство РФ.
1.1.4.2	3/41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"	94 058,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 058,0	5 440,0	9 842,8	Создание Федерального экспериментального центра "Детский автогород" ФГОУ "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район. Краснодарский край. Выполнено: устройство легочного витража на отм. 0,00 одноэтажного блока, с учетом встроенных дверей, из алюминия со стеклопакетами; устройство эвакуационной лестницы отнюэтажного блока, отделка фасада кассетами из алюминия. Обоснование увеличения финансирования с 28450 тыс. руб. на 65608 тыс. руб. до 94058 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Росавтодор	185 000,0	97 837,4	100 000,0	255 676,4	0,0	0,0	285 000,0	353 513,8	355 643,3	
1.1.5.1	4/19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	185 000,0	97 837,4	100 000,0	255 676,4	0,0	0,0	285 000,0	353 513,8	355 643,3	<p>Заключены и исполняются 6 госконтрактов на 185'000,0 тыс. руб. На всех нижеуказанных участках произведена установка опор, завершаются работы по подключению электричества.</p> <p>1). Дорога М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 493+100 - км 494+200 н.п. Сопоха, км 796+600 - км 797+800 н.п. Пушной, Республика Карелия, 16763,0 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 12303,0 т. р.;</p> <p>2). Дорога М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 1392+300 - км 1393+300 н.п. Дровяное, км 1484+300 - км 1484+900 н.п. Титовка, км 1509+800 - км 1511+800 н.п. Спутник, км 1538+000 - км 1541+200 н.п. Заполярный, Мурманская область, 57424,0 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 19157,2 т. р.;</p> <p>3). Дорога М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 496+370 - км 943+000, Республика Алтай, 56310,9 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 45494,9 т. р.;</p> <p>4). Дорога Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 173+600 - км 174+500 н.п. Калинишна, Республика Бурятия, 5885,4 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 1023,3 т. р.;</p> <p>5). Дорога М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 448+700 - км 451+780 пгт. Кировский, Приморский край, 11891,2 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 8112,0 т. р.;</p> <p>6). Дорога М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 214+700 - км 221+485 г. Бикин, Хабаровский край, 36725,5 тыс. руб. Принято и оплачено работ на 11758,0 т. р.</p>
1.2	Межбюджетные субсидии, всего	29 392,00	18 671,00	2 600,00	5 112,10	0,00	0,00	31 992,00	23 783,10	5 112,10	
	в том числе:										-
1.2.1	МВД России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	МЧС России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Минобрнауки России	29 392,00	18 671,00	2 600,00	5 112,10	0,00	0,00	31 992,00	23 783,10	5 112,10	
1.2.3.1	3/42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств <*>	22 102,0	11 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 102,0	11 381,0	0,0	<p>Автодром с подсобным зданием для ГОУ СПО "Вятский автомобильно-промышленный колледж" – 11381,0 тыс. руб. - заключено соглашение № 10.г73.24.0014 от 20.08.2012 г. о субсидировании из средств федерального бюджета.</p> <p>Автодром для первоначальной подготовки и приема экзаменов по категориям "В", "С", "D". Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта – 10721,0 тыс. руб., заключено соглашение № 10.G73.24.0015 от 27 сентября 2012 г. о субсидировании из средств федерального бюджета.</p> <p>Обоснование уменьшения финансирования с 45000 тыс. руб. на -22898 тыс. руб. до 22102 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.</p>
1.2.3.2	3/43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения <*>	7 290,0	7 290,0	2 600,0	5 112,1	0,0	0,0	9 890,0	12 402,1	5 112,1	<p>Детский автогородок, город Архангельск, 7290,0 тыс. руб., заключено соглашение № 10.G73.24.0013 от 20.08.2012 г. о субсидировании из средств федерального бюджета.</p> <p>Обоснование уменьшения финансирования с 50000 тыс. руб. на -42710 тыс. руб. до 7290 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.</p>
1.2.4	Минздрав России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Перенос финансирования на мероприятие 5/72 по "Прочим" вносится в Правительство РФ.</p>
1.2.5	Росавтодор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И. о. генерального директора

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Н. А. Носова

Исполнитель: В.В. Герасимов

Телефон: 627-72-16 (доб.171)

E-mail: finans@fcp-pbdd.ru