

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 2017 год в рамках федеральной целевой программы

**"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2017 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2017 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2017 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2017 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2017 год	Фактические расходы за 2017 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2017 год	Фактические расходы за 2017 год	Предусмотрено на 2017 год	Кассовые расходы и факт. расходы за 2017 год		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Всего по ФЦП:	448 196,7	406 959,2	0,0	0,0	0,0	0,0	448 196,7	406 959,2	406 959,2	
1	МВД России	217 259,7	215 087,1	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	215 087,1	215 087,1	
2	Минобрнауки России	230 937,0	191 872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230 937,0	191 872,1	191 872,1	
	в том числе:										
3	Бюджетные инвестиции, всего	448 196,7	406 959,2	0,0	0,0	0,0	0,0	448 196,7	406 959,2	406 959,2	
4	МВД России	217 259,7	215 087,1	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	215 087,1	215 087,1	
	в том числе:										
5	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	217 259,7	215 087,1	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	215 087,1	215 087,1	<p>Выполнен в части 2017 года контракт от 20.04.2017 № 17/2/7/26 с ООО «ПСК ПромСтрой» на 2017-2018 гг. По контракту выполняются работы по реконструкции Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап) (кадастровый номер 50:08.0060136:134).</p> <p>В 2017 году выполнены предусмотренные контрактом общестроительные работы по спорткомплексу: работы по установке дверей, внутренней отделке, потолкам, стенам, полам, перегородкам, перекрытиям и покрытиям, дверям и витражам, окнам, стяжкам, наружной отделке, кровле, входам, крыльцам, лестницам, цоколю, отмосткам, вентиляции (приточные установки, различные системы), водопроводу и канализации, горячему водоснабжению, отоплению, узлу управления, бассейну, электроосвещению и электрооборудованию, восстановлению гидроизоляции цоколя, демонтажу, противогрибковым мерам.</p> <p>Выполнялись работы по общежитию корп. 20: полы.</p> <p>Выполнялись работы по ТП-10 кВа (трансформаторной подстанции).</p> <p>Выполнялись работы по малым архитектурным формам, мусоросборникам, дорогам, благоустройству, тротуарам и площадкам, озеленению, колодцу СКК, слаботочным системам.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p> <p>Выполнен в части 2017 года контракт от 17.05.2017 № 17/2/7/29 на 2017-2018 гг. с ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект» (ООО «РСР»), проводился авторский надзор.</p>
6	Минобрнауки России	230 937,0	191 872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230 937,0	191 872,1	191 872,1	
7	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	230 937,0	191 872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230 937,0	191 872,1	191 872,1	<p>По 40 контрактам (28 по ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и 12 по ФГБОУ ВПО «ТОГУ») выполнены (по ВПО «СибАДИ» не полностью) предусмотренные строительно-монтажные работы, проведен авторский и строительный надзор, проведена поставка оборудования, включая учебное, транспортных средств для обучения, мебели, хозяйственных товаров, вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов, тренажеров, учебных пособий, прав на использование программ для ЭВМ и т. д.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p>

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2017 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2017 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2017 год	Кассовые расходы госказачей за 2017 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2017 год	Фактические расходы за 2017 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2017 год	Фактические расходы за 2017 год	Предусмотрено на 2017 год	Кассовые расходы и факт. расходы за 2017 год		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	На 2017 год первоначально планировались работы по строительству федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород» на базе ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет» (ФГБОУ ВПО «МАМИ»). В установленные Минэкономразвития России сроки не получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». В соответствии с установленным порядком в случае непредставления в Минэкономразвития России утвержденной проектной документации до 31 марта 2017 года снятие ограничений с финансирования мероприятия не допускается. Мероприятие из ФЦП и ФАИП на 2017 год исключено.
9	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:										
10	Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 8 автогородков, не менее 4,2 тыс. кв. метров) (Субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За период 2013-2016 годов в связи с отсутствием обосновывающей документации от субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии на софинансирование капитальных вложений Минобрнауки России реализация мероприятия не осуществлялась, вследствие чего исключено из Программы на период 2017-2020 годов.

Врио генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

А. И. Левченко

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru