



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ТРАНСПОРТА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., 12, Астрахань г., 414000  
Тел. (8512) 51-46-97, факс: (8512) 51-46-98  
E-mail: mppr@astrobl.ru

*17.01.2020* № *01-17/0280*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору ФКУ  
«Дирекция по управлению  
федеральной целевой  
программой «Повышение  
безопасности дорожного  
движения»  
Погребняку А.Н.

На № 13ФЦП/1078 от 05.12.2019

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортного комплекса Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее – подпрограмма), за 12 месяцев 2019 года согласно прилагаемой форме.

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 12 месяцев 2019 года направлены в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на электронную почту: [fcp1320@yandex.ru](mailto:fcp1320@yandex.ru).

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

С уважением,

Министр промышленности и природных  
ресурсов Астраханской области

Д.А. Афанасьев

Мустаева Лариса Николаевна  
(8512)51-74-46

\*

011725

**Отчет субъекта РФ**  
в ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

**Астраханская область**

(наименование субъекта РФ)

Дата отч. 16.01.2020		MS Excel 2010		Период отчета: За 12 месяцев 2019 года (4 квартал)												Тыс. рублей				
№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным и за отчетный	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>Итого по всем мероприятиям</b>				365886,7	4706649,3	470649,3	445071,3	406078,9	72,0	18,0	404041,0	278446,6	0,0	404041,0	276648,6			
		в том числе:																		
		за счет средств регионального бюджета				326280,2	437275,2	437275,2	372704,8	372704,8	28	15	372704,8	268203,2	0	372704,8	266403,2			
		за счет средств местных бюджетов				40576,5	33374,1	33374,1	72366,5	33374,1	44	3	31186,26	10095,43	0	31186,26	10095,43			
		за счет внебюджетных источников				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00			
1	1	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение развития (с про-ектированием систем и приобретением оборудования), модер-низации и функционирования автоматизирован-ной системы фиксации адми-нистративных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Рекон-струкция, техническое перевооружение объектов системы ав-томатического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения	2	8	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	шт.	Введены в эксплуатацию 150 комплексов ФФФ, из которых 73 из действующих до концессионного соглашения, 15 передвижных (модернизованных) комплексов; 52 вновь приобретенных, 5 мобильных комплексов. Также в рамках концессионного соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического весо-габаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств
2	1	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концесси-онным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизи-рованной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидефиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области	2	8	РБ	278981,20	278981,20	278981,20	214840,1	214840,1	1	1	214840,1	140091,7	0,000	214840,1	140091,7	588,0	тыс.ед.	Функционирование региональной системы фото - видефиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года позволило - выявить 588014 нарушений, - вынести 397311 постановления на сумму 545,8 млн. рублей, - взыскать штрафов на сумму 249,0 млн руб.
3	1	Мероприятие 1.2.3. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемов оказания первой медицин-ской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	6	11	РБ	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	2	2	1800,0	1800,0	0,0	1800,0	0,000	0,0	шт.	По результатам электронного аукциона заключены контракты на приобретение учебного оборудования для учебного центра: -09.07.2019 № 0325200025019000077_320389 на поставку манекена для отработки сердечно-легочной реанимации в комплектации, цена контракта 919 984,33 руб., -23.07.2019 № 0325200025019000086_320389 на поставку манекена (тре-нажирки) для ин-тубации, для катетеризации цен-тральных вен, для внутривенных инъекций, цена контракта 839 966,20 руб. Оборудование поставлено, оплата произведена в полном объеме
4	1	Мероприятие 1.2.4. Оснащение медицинских органи-заций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицин-ской помощи класса «С»	6	12	РБ	4700,0	4700,0	4700,0	4700,0	4700,0	1	1	4700,0	4700,0	0,000	4700,0	4700,0	1,0	шт.	По результатам электронного аук-цена ресторовый номер аукциона 0125500000219000255 на поставку автомобиля скорой медицинской по-мощи класса «С» для специализиро-ванной выездной бригады скорой медицинской по-мощи внеэкспло-ативной реанимации 22.07.2019 заключен контракт, цена контракта 4 700 000 руб., Осуществлена поставка 1 автомобиля, оплата произведена в полном объеме
5	1	Мероприятие 1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного дви-жения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, орга-низация и размещение тематической наружной социальной рекламы	3	13	РБ	550,00	550,00	550,00	368,5	368,5	2	2	368,5	170,5	0,000	368,5	170,5	1,0	ед.	25-26 апреля 2019 года проведен областной конкурс "Безопасное колесо" - на сумму 170,5 тыс.руб. (экономика по мероприятию) 79,5 тыс.руб. за счет средств ГБОУ АО "Центр обучения, оздоровления и отдыха для детей и юношества "Березка". Команда-победитель МБОУ г. Астрахани "СОШ № 32" приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Казань. 2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации материалов собственного производства «Социальный видеореплик» с тематикой по БДД. Реплики изготовлены и осуществлена демонстрация на региональном канале «Астртелеком»
6	1	Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	3	18	РБ	150,00	150,00	150,00	150,0	150,0	1	1	150,0	0,0	0,000	150,0	0,0	1,0	ед.	24 декабря 2019 года состоялась научно-практическая конференция "Безопасная дорога: задачи и перспективы организации системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации". Приняли участие 98 руководителей общеобразовательных учреждений, при поддержке УГИБДД УМВД России по АО и Минобразования АО. По итогам участникам предоставлен сборник методических материалов, программы, сценариев мероприятий "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	Мероприятие 1.5.2. Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях	3	15	РБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1	1	100,0	0,0	0,000	100,0	0,0	2900,0	чел.	Проведен мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана логическая структура анкеты и остальная инструментарий. Брошюра с результатами направлена в общеобразовательные учреждения
8	1	Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций	3	10	РБ	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1	1	300,00	0,000	0,000	300,000	0,000	2,0	ед.	26 октября 2019 г. на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования «Астраханский областной центр развития творчества» (далее — АОЦРТ) проведены: областной конкурс «Безопасная зebra» для учащихся 1-4 классов (приняли участие 14 команд, 84 человека) и областной конкурс «Перекресток» для учащихся 5-9 классов (приняли участие 10 команд, 60 человек)
9	1	Мероприятие 1.5.4. Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	3	12	РБ	100,0	100,0	100,0	98,7	98,7	1	1	98,67	0,0	0,000	98,67	0,00	33,0	ед.	Заключен договор № 71612 от 25.07.2019 с ИП Цыбульниковым Е.Н. на поставку учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении – плакатов «Безопасность на улицах и дорогах» в количестве 33 комплектов на общую сумму 98670,00 рублей. Контракт выполнен в полном объеме
10	1	Мероприятие 1.5.5. Приобретение светоотражающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования	3	11	РБ	300,0	300,0	300,0	53,5	53,5	1	1	53,50	0,000	0,000	53,50	0,00	3904,0	ед.	Заключен государственный контракт № 01255000021900340-0164882-01 от 29.07.2019 на поставку светоотражающих приспособлений (светоотражающих повязок) для обучающихся образовательных организаций на общую сумму 53499,40 рублей в количестве 3904 шт. Контракт исполнен в полном объеме
11	1	Мероприятие 1.7.2.*** Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.Т, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а том числе с применением случных форм и цветных дорожных покрытий, светоотражателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автобио-бильных дорог	5	8	РБ	5620,0	12323,570	12323,570	12323,570	12323,570	2	1	12323,57	6815,140	0,000	12323,57	6815,14	11,0	ед.	На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения установлено искусственное освещение на 11 нерегулируемых пешеходных переходах и обустроено 4 светофорных объекта
12	1	Мероприятие 1.7.3.*** Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	РБ	27159,0	111252,60	111252,60	111252,60	111252,60	2	2	111252,60	103043,72	0,000	111252,60	103043,72	3125,9	км	На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения нанесена 3125,9 км, обновлена разметка на 432 км автомобильных дорог
13	1	Мероприятие 1.7.3.*** Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	МБ	14000,0	14000,0	14000,0	31094,3	14000,0	13	0	14000,00	0,000	0,000	14000,00	0,00	37892,0	км.м.	Нанесена разметка на улечно-дорожной сети города Астрахани
14	1	Мероприятие 1.7.4.*** Обустройство участков улечно-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями	5	18	МБ	5016,00	1813,61	1813,61	7552,3	1813,6	12	1	98,47	0,000	0,000	98,47	0,00	240,0	п.м.	Приведен ремонт леерного ограждения на пешеходных переходах на улечно-дорожной сети города Астрахани
15	1	Мероприятие 1.7.5.*** Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	5500,00	26717,80	26717,80	26717,80	26717,80	13	1	26717,80	11582,10	0,000	26717,80	11582,10	2406,0	шт.	На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения установлено и заменено 2406 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации
16	1	Мероприятие 1.7.6.*** Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени	5	9	МБ	11560,51	11560,51	11560,51	24674,4	11560,5	3	1	11560,51	4568,15	0,000	11560,51	4568,15	143,0	шт.	Выполняется ремонт и модернизация федеральных и муниципальных светофорных объектов на улечно-дорожной сети города Астрахани.
17	1	Мероприятие 1.7.7.*** Обустройство остановочных комплексов на улечно-дорожной сети города Астрахани	5	18	МБ	10000,00	6000,00	6000,00	8845,5	6000	16	1	6000,000	5527,28	0,000	5527,28	5527,28	40,0	ед.	Приобретено 40 остановочных комплексов, было установлено в 2019 году 20 единиц остановочных комплексов в на улечно-дорожной сети в г. Астрахани, остальные 20 - в 2020 году
18	1	Мероприятие 1.6.1. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей	2	15	ВБИ	150,0	0,000	0,000	0,0	0,0	0	0	150,000	150,000	0,000	150,00	150,00	1,0	ед.	2 октября 2019 году состоялся региональный этап профессионального конкурса «Лучший водитель такси в России -2019»

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области  
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Подпись

Д.А. Афанасьев  
(Ф.И.О.)

Начальник департамента транспорта  
(Должность лица, ответственного за составление формы)

Подпись

Л.Н. Муштаева  
(Ф.И.О.)

LarisaNMS3@mail.ru  
(адрес электронной почты)  
(8512)51-74-46  
(контактный телефон)

**Информационная записка  
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),  
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  
в Астраханской области по итогам 12 месяцев 2019 года**

В Астраханской области реализуется государственная программа «Развитие промышленности и транспортного комплекса Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» на период 2015-2028 гг. (далее – государственная программа, подпрограмма).

**1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы**

**Государственный заказчик подпрограммы государственной программы:** министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

**Исполнители подпрограммы государственной программы:**

- министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области,
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
- министерство образования и науки Астраханской области,
- министерство здравоохранения Астраханской области,
- УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию),
- МО «Город Астрахань» (по согласованию).

**Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:**

Результатом реализации подпрограммы должно стать достижение к 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом следующих показателей:

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 11,8; к 2028 году до 11,0;
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,1; к 2028 году до 3,0;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 1322; к 2028 году до 1320;
- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) до 6,1; к 2028 году до 6,0;
- повышение степени оснащённости подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля до 35,6%; к 2028 году до 35,8%;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, к 2028 году до 55;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей к 2028 году до 3;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, до 180; к 2028 году до 179;
- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 119; к 2028 году до 118

**Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задам):**

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов

**Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет**

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8735036,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Астраханской области – 212513,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 34300,0 тыс. руб.;

2016 год – 10000,0 тыс. руб.;

2017 год – 8000,0 тыс. руб.;

2018 год – 61331,6 тыс. руб.;

2019 год – 8000,0 тыс. руб.;

2020 год – 8000,0 тыс. руб.;

прогнозно:

2021 год – 8 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 9 619,0 тыс. руб.;

2023 год – 9900,0 тыс. руб.;

2024 год – 10192,0 тыс. руб.;

2025 год – 10496,0 тыс. руб.;

2026 год – 10811,0 тыс. руб.;

2027 год – 12382,0 тыс. руб.;

2028 год – 11482,0 тыс. руб.;

- федерального бюджета (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) – 571723,4 тыс. руб.;

- бюджетов муниципальных образований – 326 089,0 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 7624710,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы по направлению Задачи 1.7 «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» для выполнения на общую сумму 1076,5 92 млн руб., в том числе по годам:

2015 год – 39,148 млн руб.;

2016 год – 39,09 млн руб.;

2017 год – 163,935 млн руб.;

2018 год – 167,7 млн руб.;

2019 год – 171,2 млн тыс. руб.;

2020 год –49,399 млн руб.;

Прогнозно 2021-2028 г.г. –446,12 млн руб.

## 2. Состояние аварийности в Астраханской области

Целевые индикаторы	Период										
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	за 3 месяца 2019	за 6 месяцев 2019	за 9 месяцев 2019	За 12 месяцев 2019
число лиц, погибших в ДТП	168	168	156	137	120	83	93	12	30	55	85
число детей, погибших в ДТП	6	8	4	5	2	2	3	0	0	2	
социальный риск число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,6	16,5	15,3	13,2	11,7	8,1	9,14	1,18	2,96	5,42	8,38
транспортный риск число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	4,6	5,3	4,8	4,2	3,7	2,6	2,63	0,34	0,88	1,61	2,49

### Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» (далее – подпрограмма)

#### 3. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: всего – 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,2 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета).

Бюджетные назначения на 2016 г. – всего 164,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ –136,3 млн руб., и МБ –27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

#### 4. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: всего –108,595 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 43,0 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»; муниципальный бюджет (далее – МБ) –24,135 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. всего 169,2, за счет средств РБ составляют всего 142,1 млн руб., в том числе подпрограммой – 8,0 млн. рублей и 134,1 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2017 г.), из МБ –27,16 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 2017 год выполнены на общую сумму – 112,1 млн руб., в том числе из РБ –84,96 млн руб., из МБ –27,16 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 169,2 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ –142,1млн руб. и МБ –27,16 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год составляет 112,1 млн руб. (66,2 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.), в том числе РБ –84,96 млн руб., МБ- 27,16 млн руб.

#### **5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году:**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 год запланирован: всего –456,44 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,8 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 229,03 млн руб., в том числе подпрограмма - 61,33 млн руб. + 167,7 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); средства в рамках концессионного соглашения –160,7 млн руб.; муниципальный бюджет (далее – МБ) – 25,9 млн руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. всего 319,25 млн руб., в том числе за счет средств РБ составляют всего 291,6 млн руб., в том числе подпрограммой –161,3 млн. рублей и 130,3 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ – 27,6 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 319,25 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ –291,6 млн руб. и МБ –27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2018 года выполнены на общую сумму – 206,1 млн руб., в том числе из РБ – 178,4 млн руб., из МБ – 27,6 млн руб.

#### **6. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2019 году:**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 год запланирован: всего –917,23 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,3 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 373,2 млн руб., в том числе подпрограмма – 286,98 млн руб. + 86,19 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); средства в рамках концессионного соглашения (внебюджетные источники) – 474,89 млн руб.; муниципальный бюджет (далее – МБ) – 28,875 млн руб.

Бюджетные назначения на 2019 г. всего 470,65 млн руб., в том числе за счет средств РБ составляют всего 437,28 млн руб., в том числе подпрограммой – 286,98 млн. рублей и 150,3 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ –33,37 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 470,65 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ –437,28 млн руб. и МБ – 33,37 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2019 года выполнены на общую сумму –404,041 млн руб., в том числе из РБ – 372,7 млн руб., из МБ – 31,19 млн руб.

#### **7. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы (по направлениям)**

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете

за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26 мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям.

На 2018 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете за 12 месяцев 2018 года приведены данные по 19 мероприятиям.

На 2019 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий – 27, в отчете за 12 месяцев 2019 года приведены данные по 18 мероприятиям.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7941,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 21, 15 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 7,2 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 495,6 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 753,87 млн рублей.*

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 115,58млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,0 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,15 млн. рублей.

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., «КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило:

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей.

- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2

млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 4,84 млн руб.

В 2017 году в состав региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД входят следующие аппаратно-программные комплексы, установленные на автодорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения Астраханской области и местного значения г. Астрахани:

- 8 модуль-корпусов (имитаторов) к стационарным комплексам фотофиксации нарушений ПДД MultaRadar SD580 на 8 рубежах;
- 2 мобильных комплекса (АПК «ПаркРайт») контроля нарушений ПДД (остановки и стоянки ТС);
- 70 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД на 36 рубежах.
- 16 передвижных комплексов («Тайфун» 1 шт. и «Арена» 15 шт.) фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Между Правительством Астраханской области и ПАО «Ростелеком» заключено Концессионное соглашение «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 №1, срок реализации которого составляет 12 лет.

В рамках реализации вышеуказанного соглашения ПАО «Ростелеком» проводит модернизацию действующих комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и установку новых комплексов в количестве 57 ед., из которых:

- 1) Фиксация нарушений проезда ж/д переездов – 4 ед.
- 2) Фиксация нарушений весогабаритных параметров – 5 ед.
- 3) Фиксация нарушений проезда перекрестков – 23 ед.
- 4) Фиксация нарушений проезда парковки – 5 ед.
- 5) Фиксация нарушений скоростного режима – 16 ед.
- 6) Фиксация нарушений проезда пешеходных переходов – 4 ед.

За 2017 год в рамках исполнения мероприятия заключено государственных контрактов на сумму – 4854,11 млн рублей, из них выполнено работ (оказано услуг) на – 4854,11 млн рублей, оплачено (освоено) – 4844,10 млн рублей.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года позволило:

- вынести 67203 постановлений на сумму 77,87млн. рублей.
- взыскать штрафов по 58838 постановлениям, на сумму 54,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,331 млн руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,331 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,331 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 0,313 млн руб.

В 2018 году реализация мероприятия по функционированию региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД осуществляется в рамках государственно – частного партнерства согласно Концессионному Соглашению от 28.12.2016 №1 «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области», заключенному между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и ПАО «Ростелеком».

В настоящее время введены в эксплуатацию и входят в состав действующей региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД **150** комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, из которых:

- действовавших до заключения Концессионного Соглашения стационарных комплексов – **73** (включая 60 модернизированных);
- передвижных комплексов (модернизированных) – **15**;
- мобильных комплексов – **5** (включая 2 ранее действовавших и 3 вновь приобретенных в рамках Концессионного Соглашения);
- вновь приобретенных и установленных в рамках Концессионного Соглашения стационарных комплексов – **52**;
- установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с функциями фото-видеофиксации нарушений ПДД и метеостанциями.

20.03.2018 года осуществлена сдача в эксплуатацию здания Мониторингового центра, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6, в котором размещается Центр обработки данных.

Согласно распоряжению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 29.06.2018 № 398 все государственное имущество, входящее в состав региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД и находящееся в оперативном управлении ГКУ АО «УКС АО» изъято в состав казны Астраханской области по акту приема – передачи от 29.06.2018 г. для последующей передачи Концессионеру - ПАО «Ростелеком».

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 0 руб.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяца 2019 года – 0 млн. рублей.

Введены в эксплуатацию 150 комплексов фото-видеофиксации правонарушений ПДД, из которых 73 ед. действующих до концессионного соглашения, 15 передвижных (модернизированных) комплексов; 52 вновь приобретенных, 5 мобильных комплексов. Также в рамках концессионного соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Мероприятие 1.1.4. «Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области».

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 153,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 153,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 153,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 39,87 млн. рублей.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года позволило:

- вынести 462 355 постановлений на сумму 595 695 900 рублей.
- взыскать штрафов по 325 449 постановлениям, на сумму 188 404 850 рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 278,98 млн. рублей – РБ, 474,89 млн. рублей (концессионное соглашение, внебюджетные источники).

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 278,98 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 278,98 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 214,84 млн рублей.

Обеспечено функционирование региональной системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области и в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 позволило:

- выявить 588014 нарушений,
- вынести 397311 постановления на сумму 545,8 млн. рублей.
- взыскать штрафов на сумму 249,0 млн руб. в бюджет Астраханской области.

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году).

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб.

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,3 млн рублей.

22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Березка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017». 13 команд общеобразовательных организаций Астраханской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Знатоки правил дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой медицинской помощи». По итогам состязаний была определена команда-победитель – команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». В период с 1 по 8 июня 2017 года команда приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Ульяновск.

*Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. – 1,029 млн рублей.

Проведено 18-20 апреля 2018 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Березка» областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018».

Заключены контракты на создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы:

1. На изготовление, монтаж наружной рекламы от 15.06.2018 на сумму 38,0 тыс.руб., 10 шт. баннеров. Изготовлены и размещены на аварийных участках дороги и в общественных местах;

2. На изготовление и размещение в СМИ видеоматериалов социальной рекламы по БДД на сумму 250,0 тыс.руб. Изготовлено 2 ролика по тематике профилактика безопасности дорожного движения и организовано на региональном канале ежедневно каждый час всего выходов – 2055 раз. Реализация мероприятия в полном объеме в 4 квартале 2018 года.

3. На изготовление информационно-пропагандистской продукции с тематикой по БДД для проведения широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 447,784 тыс.руб.

количестве 31000 шт. Переданы в УГИБДД УМВД России по Астраханской области для проведения акций по БДД.

4. На изготовление информационно-пропагандистской продукции с тематикой по БДД для проведения широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 396,99 тыс.руб. количестве 7556 шт. Переданы в УГИБДД УМВД России по Астраханской области для проведения акций по БДД.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,55 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,55 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,368 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 г. – 0,368 млн рублей.

1. 25-26 апреля 2019 года проведен областной конкурс «Безопасное колесо» - на сумму 170,5 тыс.руб. (экономия по мероприятию 179,5 тыс.руб. за счет средств ГБОУ АО «Центр обучения, оздоровления и отдыха для детей и юношества «Березка», на территории которого проведен конкурс). Команда-победитель МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Казань.

2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации материалов собственного производства «Социальный видеоролик» с тематикой по БДД на сумму 198000,0 руб. Ролики изготовлены и осуществляется демонстрация на региональном канале «Астртелеком».

**По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,200 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,200 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 1,9 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,95 млн рублей.*

Мероприятие 1.5.1. «Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,450 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,150 млн рублей.

Организована работа по проведению конференции и двух семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Проведение конференции и семинаров запланировано в октябре 2018 года на базе государственного автономного образовательного учреждения Астрахан-

ской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,150 млн рублей.

24 декабря 2019 года на базе государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» состоялась научно-практическая конференция «Безопасная дорога: задачи и перспективы организации системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации». Приняли участие 98 руководителей общеобразовательных учреждений при поддержке УГИБДД УМВД России по АО и Минобразования АО. По итогам участникам предоставлены сборник методических материалов, программ, сценариев мероприятий по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации».

Мероприятие 1.5.2. «Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,5 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 0,100 млн. рублей.

Организовано проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана логическая структура анкеты и остальной инструментарий, произведен сбор первичных данных, сформированы итоговые массивы данных, подготовлена описательная часть отчета.

Объем выборки: 1200 респондентов-обучающихся, что составляет не менее 1,0 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области; 800 респондентов-родителей (законных представителей), что составляет не менее 0,5 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,10 млн рублей.

Государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Центр мониторинга в образовании» (далее — ЦМО) проведен мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях. Объем выборки составил 2000 человек: 1200 респондентов – обучающиеся

общеобразовательных организаций Астраханской области; 800 респондентов – родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области. Предметом исследования являлось мнение обучающихся и их родителей об основных элементах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях региона. Цель исследования – рассмотрение основных элементов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях Астраханской области. Результаты мониторинга направлены руководителям органов управления образования муниципальных образований Астраханской области для использования в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятие 1.5.3. «Организация и проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,5 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 0,300 млн. рублей.

Организовано проведение двух конкурсов: областного конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций «Безопасная зебра»; областного конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций «Перекресток». Подведение итогов конкурсов состоится в ноябре текущего года. В мероприятиях приняли участие 200 детей

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 300 млн. рублей.

26 октября 2019 г. на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования «Астраханский областной центр развития творчества» проведены: областной конкурс «Безопасная зебра» для учащихся 1-4 классов (приняли участие 14 команд, 84 человека) и областной конкурс «Перекресток» для учащихся 5-9 классов (приняли участие 10 команд, 60 человек).

Мероприятие 1.5.4. «Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,1 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,100 млн рублей.

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов – 122).

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,0995 млн рублей.

Приобретены учебные пособия для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении:

- в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 № 0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142 шт.; плакат «Правила дорожного движения», количество – 60 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 03252000212170000610164882-01 с ООО «РУСКО» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 0,014 млн. рублей.

Заключен государственный контракт от 03.09.2018 № 0125500000218000264-0164882-01 с ООО «Фаворит» на поставку учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (плакатов) на сумму 14,0 тыс. руб. в количестве 724 шт. В процессе проведения электронного аукциона и после заключения государственного контракта образовалась экономия денежных средств. На образовавшуюся экономию денежных средств планируется заключение договора.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,986 млн. рублей.

Заключен договор № 71812 от 25.07.2019 с ИП Цыркуновым Е.Н. на поставку учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении – плакатов «Безопасность на улицах и дорогах» в количестве 33 комплектов на общую сумму 98670,00 рублей.

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 5,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,0994 млн. рублей.

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,1002 млн рублей.

Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся образовательных организаций всего 5426 шт., в том числе:

- в соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 № 0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 2 000 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 0325200021217000062-0164882-02 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 1 450 шт.

- в соответствии договором от 30.10.2017 № 13/6 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты в количестве 1 976 шт.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года год – 0,299 млн рублей.

Заключен государственный контракт от 11.09.2018 № 0125500000218000265-0164882-02 с обществом с ограниченной ответственностью «Светлая компания» на поставку нарукавных светоотражающих повязок для обучающихся образовательных организаций на сумму 169 842,96 руб. в количестве 2 777 шт. В процессе проведения электронного аукциона и после заключения государственного контракта образовалась экономия денежных средств. На образовавшуюся экономию денежных средств планируется заключение договора.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.*

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года год – 0,0535 млн рублей.

Заключен государственный контракт № 0125500000219000340-0164882-01 от 29.07.2019 на поставку светоотражающих приспособлений (светоотражающих повязок) для обучающихся образовательных организаций на общую сумму 53499,40 рублей в количестве 3904 шт. (средства не освоены в связи с экономией при проведении закупочных процедур).

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 7 мероприятий, финансируемых мероприятий – 4.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 725,17 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,53 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 61,9 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 66,7 млн рублей.*

Мероприятие 1.7.2.\* «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 107,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 28,535 млн. рублей.

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на солнечных батареях;

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением;

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) оснащены ограничивающим пешеходным ограждением.

4. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград – Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 19,6 млн рублей.

В текущем году выполнены работы на региональных дорогах общего пользования Астраханской области по устройству автономного и сетевого искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.:

- установлено 15 опор с комплектом автономного освещения, установлено 48 опор искусственного освещения с сетевым подключением;

- нанесена горизонтальная 1.14.1 «пешеходный переход» на 387 пешеходных переходах.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 5,620 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 30,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 30,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 30,3 млн рублей.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области установлено освещение на 62 нерегулируемых пешеходных переходах.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 5,62 млн руб -РБ,

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,32

млн. рублей РБ.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,32 млн. рублей из РБ.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 12,32 млн рублей.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области выполнены работы по устройству автономного искусственного освещения на 11 нерегулируемых пешеходных переходов. Установлено 4 светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области.

Мероприятие 1.7.3\*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2514,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составляют 24,7 млн рублей.

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 83,509 млн руб., оплачено – 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская задолженность.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют всего: 35,7 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,2 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – всего –51,1 млн руб., в том числе региональный бюджет –42,6 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн. рублей

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в объеме 24 177,8 м<sup>2</sup>. (70 км).

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодороги «Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения, г. Астрахань» в объеме 127,7 км.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 85,58 млн руб., муниципальный бюджет –10,6 млн руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 85,58 млн руб., муниципальный бюджет –10,6 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 85,58 млн руб., муниципальный бюджет –10,6 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. – всего – 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 85,58 млн руб., муниципальный бюджет – 10,6 млн руб.

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 4100 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения в объеме 14430,0 кв.м.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 41,16 млн руб, в том числе 27,16 млн. рублей –РБ; 14,0 млн руб. - МБ.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 125,25 млн руб., в том числе 111,25 млн. рублей –РБ и 14,0 млн. рублей - МБ.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 125,25 млн руб., в том числе 111,25 млн. рублей –РБ и 14,0 млн. рублей - МБ.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 125,25 млн руб., в том числе 111,25 млн. рублей –РБ и 14,0 млн. рублей - МБ.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области нанесено горизонтальной дорожной разметки на 3125,9 км и обновлена разметка на 432 км автомобильных дорог общего пользования регионально-го значения.

На улично-дорожной сети города Астрахани нанесено: горизонтальная дорожная разметка с применением материала горячий термопластик в объемах 3000 полос разметки 1.14.1 «Зебра» (188 шт. пешеходных переходов) и 22 км разметки продольного типа, а также с применением краски разметочной 177,2 км разметки продольного типа и 8045 полос разметки 1.14.1 «Зебра» (503 шт. пешеходных переходов).

Мероприятие 1.7.4.\* «Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 143,8 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 3,325 млн рублей муниципальный бюджет.

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями г. Астрахани – установлено 1700 секций на 3400 п.м.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. –4,9 млн рублей муниципального бюджет.

Реализовано мероприятие по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети города Астрахани пешеходными ограждениями 1500 п.м.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 1,99 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,99 млн рублей муниципального бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,99 млн рублей муниципального бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. –1,99 млн рублей муниципального бюджет.

Проведено обустройство участков улично-дорожной сети города Астрахани пешеходными ограждениями - установлено 700 п.м. дорожных ограждений.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 1,81 млн рублей -МБ.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,81 млн рублей - МБ.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,81 млн рублей- МБ.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 г. – 0,098 млн рублей МБ.

Проведены работы по ремонту пешеходного леерного ограждения на улично-дорожной сети города Астрахани в объеме 240 п.м. на сумму 98,469 тыс. руб.

За счет собственных средств подрядной организации также восстановлено 300 п.м. леерного ограждения на улично-дорожной сети города Астрахани.

Мероприятие 1.7.5\*. «Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 107,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составляют 3,98 млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципального бюджет.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципального бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципального бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего 10,85 млн руб., в том числе – 7,48 млн рублей РБ, МБ –3,37 млн руб.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб.

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 3,37 млн.руб.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 0,68 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 17,1 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 2675 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 14,4 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,4 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,4 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 14,4 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 1868 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 5,5 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 26,71 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 26,71 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 26,71 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения установлено и заменено 2406 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

Мероприятие 1.7.6. «Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 229,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 11,05 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.12.2015 № 82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 шт.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составили 11,9 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,9 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,9 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 11,9 млн рублей.

Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составили 13,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 13,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 13,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 13,0 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы» утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» №101/п от 29.12.2017 выполнен ремонт и содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 143 единицы.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 11,56 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 11,56 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 11,56 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 11,56 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы» утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» №101/п от 29.12.2017 выполнен ремонт и содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 143 единицы.

**По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 4 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.**

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 89,78 млн рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,300 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,300 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2018 г. по направлению –18,0 млн рублей.*

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению –6,5 млн рублей.*

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.*

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 300,0 млн рублей.

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудованием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-б на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад».

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,280 млн рублей.

Согласно заключенному государственному контракту от 11.05.2017 № 032500025017000038-0745401-01 для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» приобретены 10 электрокардиографов трехканальных.

Мероприятие 1.2.3. «Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.*

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018г. – 2,0 млн рублей.

В целях технического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, приобретён многофункциональный робот-симулятор пациента с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 1,8 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,8 млн рублей региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,8 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 г. – 1,8 млн рублей.

По результатам электронного аукциона заключены контракты на приобретение учебного оборудования для учебного центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»:

- на поставку манекена для отработки сердечно-легочной реанимации в комплектации, цена контракта 919 984,33 руб.;

- на поставку манекенов (тренажеров) для интубации, для катетеризации центральных вен, для внутривенных инъекций, цена контракта 839 966,20 руб.

Оборудование поставлено в полном объеме.

Мероприятие 1.2.4. «Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 53,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018г. – 4,0 млн рублей.

В целях оснащения медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «С».

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 4,7 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 4,7

млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 4,7 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019г. – 4,7 млн рублей.

По результатам электронного аукциона заключен государственный контракт на поставку автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации, поставка автомобиля осуществлена.

#### **7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»**

Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 78,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. –1,86 млн рублей.

*Плановые назначения на 2018 г.* по данному мероприятию составляют 1,998 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,998 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,998 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года – 1,998 млн рублей.

Проведено обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани автопавильонами 40 ед. остановочных пунктов.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 5,53 млн рублей.

Для обустройства улично-дорожной сети города Астрахани остановочными комплексами, соответствующими требованиям безопасной посадки-высадки пассажиров, приобретены за счет муниципального бюджета 40 комплексов, 20 – установлены в 2019 году, остальные будут установлены в 2020 году.

#### **8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).**

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей.

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0,150 млн руб.

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО «Газпром добыча Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия). Мероприятие не состоялось.

Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия). Мероприятие не реализовано из-за отсутствия финансовых средств.

Плановые назначения на 2019 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия).

Исполнение за 12 месяцев 2019 года – 0,150 млн руб.

2 октября 2019 года состоялся региональный этап профессионального конкурса «Лучший водитель такси в России -2019», в котором приняли участия водители таксомоторных компаний, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области.

#### **9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтотор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципаль-

ного значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве – 35 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка – 35 комплексов на сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,3 млн рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов.

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка – 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 2000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве –13 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка –13 комплексов на сумму 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 штук.

В бюджетную заявку 2018 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 14,5 млн рублей в количестве 6300 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка –6300 пог. метров на сумму 14,5 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 3200 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация – 16 пешеходных переходов, на сумму 14,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В 2019 году бюджетная заявка от Астраханской области не направлялась.

## **10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме**

В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 31.12.2014.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях перехода на программный принцип формирования бюджета министерством разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа).

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы».

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным мероприятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» принято постановление Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 381-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и внесение дополнительных мероприятий принято постановление Правительства Астраханской области от 21.03.2018 № 110-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П» Наименование государственной программы изменено: «Развитие промышленности и транспортного комплекса Астраханской области».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принято постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 593-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принято постановление Правительства Астраханской области от 25.12.2019 № 549-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

### 11. Результаты выполнения муниципальных программ

На территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 2 программных мероприятий и 2 внепрограммное мероприятие.

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муниципально-го образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 № 1774».

В 2019 году реализация указанной программы продолжена.

На территории Астраханской области реализуется 12 муниципальных программ по повышению безопасной дорожного движения. Информация о выполнении мероприятий и объемах финансирования муниципалитетами не представлена.

### 12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2019 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	128	85	150,6
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	3,3	2,49	132,5
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	12,6	8,38	150,4

**ВЫВОД:** Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2019 год считаем эффективной.

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области

Мустаева Лариса Николаевна  
(8512)51-74-46



Д.А. Афанасьев