

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строк и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы за I полугодие 2010 года

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели Гтмг. ПУБПРМ			Техническая готовность по итогам I полугодия 2010 г., %	Выполненные работы за I полугодие 2010 года (натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2010 год	Кассовые расходы госзаказчика за I полугодие 2010 г.	Предусмотренной ФЦП на 2010 год	Фактические расходы за I полугодие 2010 г.	Предусмотренной ФЦП на 2010 год	Фактические расходы за I полугодие 2010 г.	Предусмотренной на 2010 год	Фактические расходы за I полугодие 2010 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Всего по ФЦП:	1 592 507,5	327 764,5	2 962 575,0	320 408,6	59 250,0	147,0	4 611 832,5	648 320,1	126 732,1	2,7%	
2.	Бюджетные инвестиции, всего	1 512 307,5	325 264,5	2 960 075,0	320 408,6	59 250,0	147,0	4 531 632,5	645 820,1	126 732,1	2,8%	
	в том числе:											
2.1.	МВД России	1 250 047,5	266 304,0	2 860 075,0	289 365,1	59 250,0	29,0	4 169 372,5	555 698,1	70 739,1	1,7%	
2.1.1.	3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий г. Москве	640 000,0	193 970,6	0,0	0,0	0,0	0,0	640 000,0	193 970,6	5 815,2	0,9%	За первое полугодие проводились стоительно-монтажные работы. (Отделочные работы, входы/выходы, пожарная сигнализация, вертикальная гидроизоляция, водостоки, вентиляция, трассировка сетей, ограждение территории, обустройство коллектора, лестницы и пр.)
2.1.2.	3.44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	130 000,0	67 433,5	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	67 433,5	44 904,9	34,5%	Строительство и подключение котельной мощностью 5,08 МВт., реконструкция штаба с медсанчастью, подготовительные работы по проведению газопровода.
2.1.3.	3.48. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:											
2.1.3.1.	3.48.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	139 432,5	4 899,8	257 100,0	79 624,5	0,0	29,0	396 532,5	84 553,3	20 019,0	5,0%	Выполнены работы по этапам №4, 5, 11, 18, 31 государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, в рамках которых было поставлено 40 передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "КРИС П" и 1 центральный пост "КРИСТАЛЛ ГГ.
2.1.3.2.	3.48.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)*	152 342,5	0,0	227 175,0	17 133,5	0,0	0,0	379 517,5	17 133,5	0,0	0,0%	Государственный контракт № 10/3/48/025 от 07.06.2010 г. на а/м "Форд-Фокус" с ЗАО "Авилон АГ" расторгнут по соглашению сторон 17.06.2010 г.

1	1	2	3	*	5	6	^	8	9	10	II	12	13
2.1.5.	4.19. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание	148 272,5	0,0	1419 350,0	154 333,5	59 200,0	0,0	1 626 822,5	154 333,5	0,0	0,0%	Заключен государственный контракт с ЗАО "Техносервь А/С" № 10/4/19/028 от 08.06.2010 г.	
2.1.6.	4.21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	40 000,0	0,0	956 450,0	38 273,7	50,0	0,0	996 500,0	38 273,7	0,0	0,0%	Заклучен государственный контракт с ООО "Предприятие ПИК" №10/4/21/024 от 07.06.2010 г.	

2.2.	МЧС России	79 250,0	54 700,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	54 700,5	55 993,0	70,7%	
2.2.1.	5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м)											
2.2.1.1.	Строительство учебно-тренировочного комп-лекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по лик-видации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	79 250,0	54 700,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	54 700,5	55 993,0	70,7%	клапанов, переустановке дверных блоков. Завершены работы по планировке территории, устройству дорожного покрытия, бетонной подготовки под тротуары и площадки, монтажу ограждения. Завершены работы по монтажу оборудования в ТП и строительству здания котельной. Ведутся работы по устранению дефицитов внутренних инженерных сетей, отделки помещений, пуско-наладочные работы по запуску газовой котельной и наладке трансформаторной подстанции, работы по подготовке документации для сдачи объекта.

(*) - Суммы по мероприятиям 3/48.2 и 4/19 указаны в соответствии с ФАИЛ и без учёта предстоящего переноса 22,5 млн.руб. от МВД России к Минобрнауки России.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.	Минздравсоцразвития России	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0%	
2.3.1.	5.53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0%	На письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.04.10г. №14-2/1362 Центром направлен доработанный план закупок исх. №5-02/489 от 14.05.2010г.
2.3.3.	5.67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0%	На письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.04.10г. №14-2/1362 Центром направлен доработанный план закупок исх. №5-02/489 от 14.05.2010г.
2.4.	Минобрнауки России	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0%	
	3.42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0%	
	Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств (вставка с учебными классами по безопасности дорожного движения, г.Брянск	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.
	Строительство детского автогородка (2-я очередь строительства), г.Оренбург	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.
	3.45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0%	

1	1	2	3	*	5	6	^	8	9	10	II	12	13
		Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край	27 000,0	0,0					27 000,0	0,0	0,0	0,0%	Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.

2.5.	Росавтодор	138 750,0	0,0	100 000,0	31 043,5	0,0	118,0	238 750,0	31 161,5	0,0	0,0%	
2.5.1.	4.20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	138 750,0	0,0	100 000,0	31 043,5	0,0	118,0	238 750,0	31 161,5	0,0	0,0%	Заключен госконтракт на сумму 46096,67 тыс. рублей от 25.12.2009 г. №Т-111-09 с ООО "Экострой".

3.	Межбюджетные субсидии, всего	80 200,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	80 200,0	2 500,0	0,0	0,0%	
3.1.	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.2.	МЧС России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.3.	Минздравсоцразвития	80 200,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 200,0	2 500,0	0,0	0,0%	
3.3.1.	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	32 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 500,0	2 500,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.2.	5.58. Оборудование в региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.3.		5.60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.4.		5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.3.6.		5.65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проходит согласование в Департаменте ОБДД МВД России.
3.4.		Минобрнауки России	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		3.47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.5.		Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Генеральный директор
ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"

Б.Е.Циклис

Исполнитель :А.В.Антипов
Телефон: 627-72-16 (доб.138)
E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru