

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за первое полугодие 2012 года в рамках федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2012 г. (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников-ков	
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госзаказ-чика за первое полугодие 2012 г.	Предусмотрено-утвержден-ной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за первое полугодие 2012 г.	Предусмотрено-утвержден-ной ФЦП на 2012 год	Фактические расходы за первое полугодие 2012 г.	Предусмотрено на 2012 год	Фактические расходы за первое полугодие 2012 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	3 368 405,3	1 179 803,6	4 409 300,0	921 033,0	78 100,0	10 000,0	7 855 805,3	2 110 836,6	2 041 229,6	
	в том числе:										
1.1	Бюджетные инвестиции, всего	3 160 485,3	1 179 803,6	4 406 700,0	916 720,0	78 100,0	10 000,0	7 645 285,3	2 106 523,6	2 036 916,6	
	в том числе:										
1.1.1	МВД России	2 865 105,3	1 149 704,36	4 303 200,0	886 825,6	78 100,0	10 000,0	7 246 405,3	2 046 529,9	1 980 287,5	
1.1.1.1	3/39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве	339 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339 300,0	0,0		В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012 г. № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 и плановый период 2012-2014 годов" выделены бюджетные ассигнования в размере 339300.0 тыс. руб. В настоящее время проводится работа по уточнению объемов незавершенного строительства, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию.
1.1.1.2	3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	193 363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	670 547,4	193 363,5	55 172,2	В рамках выполнения заключенного госконтракта сделаны вентфасады корпусов 24-27, гостинице № 3, уч. корпуса, КПП № 1, насосной станции, просклада, клуба-столовой на 80%, гаража на 90%. Обустроен 1 этаж спорткомплекса, ведутся работы по бассейну. Частично сделана вертикальная планировка контраварийной площадки. Ведутся работы по устройству дорог и площадок. Завершены работы по внутриплощадочным инж. системам. Штукатурные работы по гостинице №№1,2 выполнены на 85%. Ведутся работы по устройству ж/б стен очистных сооружений, фундаментов ограждений, озеленению.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	500 713,4	500 713,4	257 100,0	335 353,1	0,0	0,0	757 813,4	836 066,5	891 230,2	Закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров обработки данных. Все оборудование передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью. Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью. Подробнее см. аналитическую справку. В субъектах РФ выполнение продолжается.
1.1.1.4	3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	500 506,7	0,0	227 175,0	13 189,4	0,0	0,0	727 681,7	13 189,4	13 189,4	Заключено 2 госконтракта на поставку 18 Управлений МВД России субъектов Российской Федерации и ЦСН БДД МВД России 117 легковых а/м FORD ФОРД "ФОКУС" со специальным оснащением. Поставка проведена, ведется подготовка документов для оплаты. Осуществляется процедура размещения заказа на 506 а/м LADA PRIORA и 142 а/м FORD ФОРД «ФОКУС» со специальным оснащением. Плановый срок исполнения - ноябрь 2012 года. Подробнее см. аналитическую справку.
1.1.1.5	3/44/3. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов)	0,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.1.6	4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	207 616,7	75 627,3	1 392 175,0	119 820,6	18 750,0	10 000,0	1 618 541,7	205 447,9	205 726,8	Заключено 6 государственных контрактов. 1). Завершено строительство пешеходного перехода в г. Киров, получено заключение о соответствии требованиям тех. регламентов и прочим нормативным документам получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 2). Завершено строительство пешеходного перехода в г. Нижний Новгород, оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 3). Осуществляется строительство пешеходного перехода в г. Оренбург, плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012 г. 4). Завершено строительство пешеходного перехода в г. Казань, оформляется разрешение на ввод в эксплуатацию. 5). Завершено строительство пешеходного перехода в г. Бердск Новосибирской обл., получено заключение о соответствии требованиям регламентов и иным нормативным документам, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 6). Проводятся строительные (ремонтные) работы по пешеходному переходу в ст. Новотитаровская Краснодарского края, плановая дата исполнения контракта-10.07.2012 года. Подробнее см. аналитическую справку.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)	400 618,4	380 000,3	1 311 550,0	253 168,1	59 350,0	0,0	1 771 518,4	633 168,3	633 422,2	В рамках заключенных 7 госконтрактов модернизировано и оплачено 439 из 459 запланированных светофорных объектов в 36 из 38 запланированных субъектах Российской Федерации. В 2-х субъектах модернизировано 20 светофорных объектов. Подробнее см. аналитическую справку.
1.1.1.8	4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	220 802,8	0,0	956 450,0	74 122,7	0,0	0,0	1 177 252,8	74 122,7	90 204,4	Заключено 20 госконтрактов на установку 16'273 п. м. барьерных ограждений в 4 субъектах Российской Федерации и 69'361 п. м. пешеходных ограждений в 16 субъектах Российской Федерации. В результате проведения торгов по вышеуказанным контрактам образовалась экономия в размере 42'972,8 тыс. руб., в отношении которой осуществляется процедура размещения заказа на установку дополнительно 20'043 п. м. пешеходных ограждений в 5 субъектах Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.
1.1.1.9	4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	0,0	144 800,0	91 171,7	0,0	0,0	169 800,0	91 171,7	91 342,3	Заключен госконтракт на установку в г. Владивостоке системы маршрутного ориентирования из 285 знаков, разработана, согласована схема ориентирования, проектная документация, изготовлено 285 знаков. Осуществляется установка знаков, плановая дата исполнения - 31.07.2012 г. Подробнее см. аналитическую справку.
1.1.1.10	5/62. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.
1.1.2	МЧС России	79 250,0	27 419,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	27 419,2	27 419,2	
1.1.2.1	5/52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв. метров)	40 852,6	23 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 852,6	23 359,0	23 359,0	Продолжаются строительно-монтажные работы, начатые в 2011 году по Учебно-тренировочному комплексу для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края –подготовительные работы 100%, земляные работы 100%, фундаменты 100%, перекрытие цокольного этажа 100%, стены 100%, кровля 65%, отделочные работы 45%. Срок окончания работ 01.10.2012 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2	5/56. Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, осуществление организационных и технических мероприятий в 13 главных управлениях и 1 региональном центре МЧС России	38 397,4	4 060,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38 397,4	4 060,2	4 060,2	Ведутся проектно-исследовательские и строительно-монтажные работы по реконструкции 11 узлов связи под размещение приёмной аппаратуры для вызова соответствующих служб на место ДТП.
1.1.3	Минздрав России	2 680,0	2 680,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	6 180,0	2 680,0	0,0	
1.1.3.1	5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	2 680,0	2 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 680,0	0,0	Средства переведены на счет Центра медицины катастроф "Защита". Перечисленные средства показаны как кассовые расходы госзаказчика, перечисление указано как контракт. Объявлено 8.06.2012г. на площадке Сбербанка: открытый электронный аукцион на закупку имитирующих манекенов на сумму 2351,0 тыс.руб. и 20.06.2012г. объявлена котировка на закупку оборудования – персональная система видеоконференцсвязи на сумму 329,0 тыс
1.1.4	Минюстиция России	28 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 450,0	0,0	0,0	
1.1.4.1	3/38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно Постановлению 100 на данное мероприятие на 2012 год выделено 45000,0 тыс. руб. Однако в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов» и Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» данное мероприятие из средств ФБ не финансируется.
1.1.4.2	3/41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"	28 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 450,0	0,0	0,0	Создание Федерального экспериментального центра "Детский автогород" ФГОУ "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район. Краснодарский край. Заключено соглашение о передаче средств федерального бюджета. Подготовлена конкурсная документация для проведения аукциона в электронной форме. Заявка на проведение аукциона направлена на электронную площадку.
1.1.5	Росавтодор	185 000,0	0,0	100 000,0	29 894,4	0,0	0,0	285 000,0	29 894,4	29 209,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.1	4/19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	185 000,0	0,0	100 000,0	29 894,4	0,0	0,0	285 000,0	29 894,4	29 209,9	<p>Заключены и исполняются 6 госконтрактов на 185'000,0 тыс. руб.:</p> <p>1). Дорога М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 493+100 - км 494+200 н.п. Сопоха, км 796+600 - км 797+800 н.п. Пушной, Республика Карелия, 16763,0 тыс. руб.;</p> <p>2). Дорога М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 1392+300 - км 1393+300 н.п. Дровяное, км 1484+300 - км 1484+900 н.п. Титовка, км 1509+800 - км 1511+800 н.п. Спутник, км 1538+000 - км 1541+200 н.п. Заполярный, Мурманская область, 57424,0 тыс. руб.;</p> <p>3). Дорога М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 496+370 - км 943+000, Республика Алтай, 56310,9 тыс. руб.;</p> <p>4). Дорога Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 173+600 - км 174+500 н.п. Калинишная, Республика Бурятия, 5885,4 тыс. руб.;</p> <p>5). Дорога М-60 "Усуэри" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 448+700 - км 451+780 пгт. Кировский, Приморский край, 11891,2 тыс. руб.;</p> <p>6). Дорога М-60 "Усуэри" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 214+700 - км 221+485 г. Бикин, Хабаровский край, 36725,5 тыс. руб.</p>
1.2	Межбюджетные субсидии, всего	207 920,00	0,00	2 600,00	4 313,00	0,00	0,00	210 520,00	4 313,00	4 313,00	
	в том числе:										-
1.2.1	МВД России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	МЧС России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Минобрнауки России	95 000,00	0,00	2 600,00	4 313,00	0,00	0,00	97 600,00	4 313,00	4 313,00	-
1.2.3.1	3/42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств <*>	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	<p>Автодром с подсобным зданием для ГОУ СПО "Вятский автомобильно-промышленный колледж" – 11381,0 тыс. руб. - готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета.</p> <p>Автодром для первоначальной подготовки и приема экзаменов по категориям "В", "С", "D". Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта – 10721,0 тыс. руб., готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета.</p> <p>По нераспределенным средствам проводится подбор объектов на софинансирование.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.2	3/43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения <*>	50 000,0	0,0	2 600,0	4 313,0	0,0	0,0	52 600,0	4 313,0	4 313,0	Детский автогородок, город Архангельск, 7290,0 тыс. руб., готовится соглашение о субсидировании из средств федерального бюджета. По нераспределенным средствам проводится подбор объектов на софинансирование.
1.2.4.	Минздрав России	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 920,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"	112 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 920,0	0,0	0,0	Планируется перенос мероприятия в раздел "Прочие расходы" при корректировке ФЦП.
1.2.5	Росавтодор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**И. о. генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**

Н. А. Носова

Исполнитель: В.В.Герасимов
Телефон: 627-72-16 (доб.171)
E-mail: finans@fcp-pbdd.ru