

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»
за I квартал 2018 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий) ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)**

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))**

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за I квартал 2018 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за I квартал 2018 года		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Всего по ФЦП:	227 203,3	5 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	5 533,5	9 500,4	
1	МВД России	31 343,9	5 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	5 533,5	5 533,5	
2	Минобрнауки России	195 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	0,0	3 966,9	
	в том числе:										
3	Бюджетные инвестиции, всего	227 203,3	5 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	5 533,5	9 500,4	
4	МВД России	31 343,9	5 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	5 533,5	5 533,5	
	в том числе:										
5	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	31 343,9	5 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	5 533,5	5 533,5	По 2-м контрактам на 2017-2018 годы (объем финансирования на 2018 год составляет 31030,5 тыс. рублей) выполнялись предусмотренные работы: - по спорткомплексу устроено - потолки 262 кв. м., полы 518,1 кв. м.); - по оздоровительному корпусу (водопровод и канализация, система рециркуляции воды контрастной ванны) - установлен 1 фильтрблок с помпой, 2 нагревателя и обменника, проложено 24 м. трубопроводов; - по системе оповещения и управления эвакуацией корпусов 02-22 (СОУЭ) - смонтировано 17 усилителей, 405 громкоговорителей, смонтировано 5050 м. труб, проложено 2 550 м. кабеля; - проводился авторский надзор. Подробнее см. аналитическую справку.

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за I квартал 2018 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за I квартал 2018 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Минобрнауки России	195 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	0,0	3 966,9	
7	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	119 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119 000,0	0,0	3 966,9	По ФГБОУ ВО «СибАДИ»: Завершается выполнение контракта от 02.11.2016 № 20-16-ГК с ООО "СТЕПСТРОЙ", объем работ 2018 года составляет 19 000,0 тыс. рублей. Завершены общестроительные работы в административно-учебном корпусе (100%). Завершены общестроительные работы в эксплуатационном корпусе (100%). Закончена установка оборудования, мачт освещения, прокладка кабеля, установка светильников (100%). Подпорные стены, проезды и тротуары выполнены на 100%. По ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» Направлены документы в ФАУ "Главгосэкспертиза". Ожидается получение положительного заключения. Подробнее см. аналитическую справку.
8	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков))»	76 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 859,4	0,0	0,0	В рамках мероприятия запланировано строительство федерального экспериментального центра «Детский автогород» на базе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва. Направлены документы в ФАУ "Главгосэкспертиза". Ожидается получение положительного заключения.
9	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru