

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Республика Хакасия

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года																								(в тыс. рублей)
№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы	
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники											
			Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)				
			Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за прошлые лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за прошлые лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	614 131.7	611 658.7	29 004.2	245	204	481 667.1	158 967.2	609 020.2	572 923.2	169 638.3	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	38 178.4	35 519.7	3 580.3	74	60	24 701.2	15 000.4	36 499.7	29 710.8	16 273.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0003	-	по линии МВД России	28 866.5	28 579.8	3 258.1	34	30	18 662.7	12 144.7	28 596.5	23 259.8	13 156.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0004	-	по линии Минобрнауки России	1 986.3	886.3	18.0	27	20	848.6	99.0	1 849.6	999.6	99.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0005	-	по линии Минздравсоцразвития России	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0006	-	по линии Росавтодора	7 325.6	6 053.6	304.2	13	10	5 189.9	2 756.7	6 053.6	5 451.4	3 018.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	I. Итого по линии МВД	28 866.5	28 579.8	3 258.1	34	30	18 662.7	12 144.7	28 596.5	23 259.8	13 156.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
1100	-	Капитальные вложения	28 317.5	28 300.8	3 194.1	17	14	18 363.7	12 129.7	28 317.5	22 980.8	13 141.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
3/44.1	-	1. Комплексами видеосъемки	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
3/44.2	-	2. Специальным транспортом	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
3/44.3	-	3. Комплексами для приема экзаменов	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов	8 899.0	8 899.0	52.6	1	1	8 899.0	7 966.0	8 899.0	8 899.0	7 966.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Построен 1 наземный пешеходный переход	
1103	4/18	Модернизация АСУД	15 120.7	15 120.7	164.5	12	11	5 301.4	3 939.7	15 120.7	12 874.5	4 951.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Построен 1 светофорный объект, осуществлено обслуживание 144 светофорных объекта, реконструировано 3 светофорных объекта, устроен 1 светофорный объект с пешеходным вызывным устройством, 1 светофорный светофор на солнечных батареях. Расчет с подрядчиком за выполненные работы произведен не в полном объеме.	
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	4 200.0	4 183.3	2 976.0	3	2	4 183.3	224.0	4 200.0	1 207.3	224.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Изготовлено 1576 п.м. ограждений. Кредиторская задолженность за 2011 год.	
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	97.8	97.8	1.0	1	0	0.0	0.0	97.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Работы в 2012 году не производились	
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут движения в случае ДТП	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
1200	-	Прочие мероприятия	549.0	279.0	64.0	17	16	279.0	15.0	279.0	279.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	349.0	179.0	64.0	15	14	179.0	15.0	179.0	179.0	15.0											Проведены республиканская акция "ПДД знать каждому положено", конкурс детского рисунка "Наш вернисаж", флэш-моб акция "Дорожные знаки и ПДД"
1202	3/60	Создание телепередач по БДД	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции	200.0	100.0	0.0	2	2	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0											Изготовление фликеров, закладок, линеек, брелков и т.п.
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1208	5/120	Орг-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России																					
2100		Капитальные вложения	1 986.3	886.3	18.0	27	20	848.6	99.0	1 849.6	999.6	99.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей	850.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											Запланировано финансирование с бюджета г. Абакана (фактически произведено) и софинансирование с республиканского бюджета (фактически не осуществлено)
2200		Прочие нужды	850.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	850.0	0.0	0.0											0.0
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями	1 136.3	886.3	18.0	27	20	848.6	99.0	999.6	999.6	99.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											Проведены республиканские конкурсы: социальной рекламы, детского рисунка, "Безопасное колесо", олимпиада "Знатоки ПДД", профильная смена отрядов ЮИД. Принято участие во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо". 5 мероприятий муниципального уровня проведены без заключения контрактов (стоимость проведения - 113,3 т.р.).
3/74		Повышение квалификации преподавателей учреждений школ и дошкольных	1 126.3	876.3	18.0	26	19	838.6	99.0	989.6	989.6	99.0											Проведен республиканский семинар для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образованием, курирующих вопросы профилактики ДДТТ
103		III. Итого по линии Минздрава																					
		Капитальные вложения	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Прочие нужды	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Итого по линии Минздрава	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3202	5/86	Обеспечение медуучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	7 325.6	6 053.6	304.2	13	10	5 189.9	2 756.7	6 053.6	5 451.4	3 018.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4100		Капитальные вложения	7 325.6	6 053.6	304.2	13	10	5 189.9	2 756.7	6 053.6	5 451.4	3 018.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП	7 325.6	6 053.6	304.2	13	10	5 189.9	2 756.7	6 053.6	5 451.4	3 018.2											Замена 878 электроламп уличного освещения, 52 светильников, замена 20 зажигающих устройств, установлено 36 ж/б опор. Расчеты с подрядчиками в муниципальных образованиях за выполненные работы произведены не в полном объеме.
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	1 010.0	1 000.0	900.0	2	1	1 000.0	0.0	1 000.0	1 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
5001	3/58	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования функционирования автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
5002	3/72	Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств	1 010.0	1 000.0	900.0	2	1	1 000.0	0.0	1 000.0	1 000.0	0.0											Кредиторская задолженность за 2011 год. Приобретено оборудование для оснащения 4 классов по изучению ПДД.
5003		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5004		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5006		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5007		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5008		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5009		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5010		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5011		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6008	РА	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	2 195.2	1 981.2	71.7	13	12	1 231.2	1 123.5	1 981.2	1 931.3	1 394.8												Произведено нанесение горизонтальной дорожной разметки 3250 кв. м. Расчет с организациями, выполнявшими работы в муниципальных образованиях, произведены не в полном объеме.
6009	РА	Установка искусственных дорожных неровностей	461.8	461.8	0.0	3	3	379.6	298.0	461.8	461.1	298.0												Установлено 4 ед.
6010	МВД	Улучшение обслуживания граждан	11.0	11.0	0.0	1	1	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0												Заработная плата за 1 месяц 1 паспортист РЭО ГИБДД ОВД
6011	РА	Ремонт автобусных павильонов	193.0	193.0	0.0	2	2	193.0	193.0	190.7	190.7	83.0												Отремонтированы 30 автобусных павильонов. Не принят акт выполненных работ 1 остановки
6012	МВД	Обслуживание комплекса фиксации административных правонарушений, работающего в автоматическом режиме "Арена"	187.0	187.0	0.0	1	1	187.0	0.0	187.0	187.0	0.0												Осуществлены работы по содержанию приборов
6013	Минюбр	Подписка на всероссийские издания Стоп-газета и ДДД	30.0	30.0	0.0	1	1	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0												Осуществлена подписка на 20 экземпляров газет
6014	МВД	Изготовление и установка наружной социальной рекламы	9.0	9.0	0.0	1	1	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0												Осуществлен заказ 1 баннера социальной рекламы
6015	МВД	Укрепление материально-технической базы ГИБДД	35.0	35.0	0.0	2	2	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0												Приобретено 2 фотоаппарата, 1 телевизор
6016																								
6017																								
6018																								
6019																								
6020																								
6021																								
6022																								
6023																								
6024																								
6025																								
6026																								
6027																								
6028																								
6029																								
6030																								
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	202 292.7	198 703.0	12 934.7	128	119	138 173.5	71 691.0	214 725.8	186 796.0	79 746.4												37100 тыс. руб. - финансирование из дорожного фонда Республики Хакасия на реконструкцию улиц города



Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы: заместитель Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия

А.А. Новосёлов
(ф.и.о.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Ст. инспектор по ОП УГИБДД МВД по РХ
(должность)

PBDD19@YANDEX.RU
(адрес электронной почты)
8(390-2)23-68-46
(номер контактного телефона)

Е.В. Сергеев
(ф.и.о.)

(подпись)

" 14 " января 2013 года
(дата составления документа)