

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы за 9 месяцев 2010 года

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации  
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели			Техническая готовность по итогам 9 месяцев 2010 г., %	Выполненные работы за 9 месяцев 2010 года (натуральных показателей)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2010 год	Кассовые расходы госаказчика за 9 месяцев 2010 г.	Предусмотрено-утвержденной ФЦП на 2010 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2010 г.	Предусмотрено-утвержденной ФЦП на 2010 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2010 г.	Предусмотрено на 2010 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2010 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Всего по ФЦП:</b>	<b>1 592 507,5</b>	<b>507 537,9</b>	<b>2 962 575,0</b>	<b>2 854 603,4</b>	<b>59 250,0</b>	<b>1 474,0</b>	<b>4 611 832,5</b>	<b>3 363 615,3</b>	<b>332 770,0</b>	<b>7,2%</b>	
2.	<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>	<b>1 512 307,5</b>	<b>477 137,9</b>	<b>2 960 075,0</b>	<b>2 854 603,4</b>	<b>59 250,0</b>	<b>1 474,0</b>	<b>4 531 632,5</b>	<b>3 333 215,3</b>	<b>332 770,0</b>	<b>7,3%</b>	
	<b>в том числе:</b>											
2.1.	<b>МВД России</b>	<b>1 250 047,5</b>	<b>392 819,0</b>	<b>2 860 075,0</b>	<b>2 654 934,2</b>	<b>59 250,0</b>	<b>1 326,0</b>	<b>4 169 372,5</b>	<b>3 049 079,2</b>	<b>251 418,6</b>	<b>6,0%</b>	
2.1.1.	3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий г. Москве	640 000,0	198 581,7	0,0	0,0	0,0	0,0	640 000,0	198 581,7	74 720,0	11,7%	За первые 3 квартала проводились строительномонтажные работы: отделочные работы (блоки А, В), электромонтажные работы (блок А), трассировка сетей (блок Д), входы/выходы и лестницы (блоки А, Б), противопожарная подготовка (блоки А, Д), гидроизоляция (блоки А, Б, В), водостоки (блок В), вентиляция (блоки Б, В, Д), ограждение территории (блок Д), обустройство коллектора (блок Д), и пр.)
2.1.2.	3.44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	130 000,0	79 729,8	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	79 729,8	62 191,1	47,8%	Проведено строительство, оборудование, подключение, противопожарная подготовка, пуск-наладка котельной мощностью 5,08 МВт. А также проведена реконструкция штаба с медсанчастью: отделочные работы, установка отопительной системы, установка трансформаторной. Осуществлены работы по проведению газопровода и водопровода.
2.1.3.	3.48. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:											
2.1.3.1.	3.48.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	139 432,5	86 795,2	257 100,0	228 732,2	0,0	0,0	396 532,5	315 527,4	86 795,2	21,9%	Выполнены работы по нескольким этапам государственного контракта № 10/3/48/020 на поставку товаров для государственных нужд, в рамках которых было поставлено 172 передвижных комплекса видеофиксации нарушений ПДД (132 "КРИС П" и 40 "АРЕНА"), 4 центральных поста (3 "КРИСТАЛЛ И" и 1 "ПРОФИ-ПК").

1	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
1	2.1.3.2.	3.48.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)*	152 342,5	27 712,3	227 175,0	86 724,5	0,0	0,0	379 517,5	114 436,8	27 712,3	7,3%	Государственный контракт № 10/3/48/025 от 07.06.2010 г. на а/м "Форд-Фокус" с ЗАО "Авилон АГ" расторгнут по соглашению сторон 17.06.2010 г. Заключен новый госконтракт с ЗАО "Авилон АГ" на а/м "Форд-Фокус" от 26.07.2010 г. № 10/3/48/031 на сумму 27 712,3 тыс. руб. Контракт выполнен. Также заключен госконтракт с ОАО "АВТОВАЗ" от 26.08.2010г. № 10/3/48/022 на а/м "ВАЗ". Доп. согл. №1 на сумму 113 425,5 тыс. руб.
	2.1.5.	4.19. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание	148 272,5	0,0	1419 350,0	2 194 574,2	59 200,0	1311,0	1 626 822,5	2 195 885,2	0,0	0,0%	Заключен государственный контракт с ЗАО "Техносервь А/С" № 10/4/19/028 от 08.06.2010 г.
	2.1.6.	4.21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	40 000,0	0,0	956 450,0	144 903,4	50,0	15,0	996 500,0	144 918,4	0,0	0,0%	Заключен государственный контракт с ООО "Предприятие ПИК" №10/4/21/024 от 07.06.2010 г.
<b>1</b>	<b>2.2.</b>	<b>МЧС России</b>	<b>79 250,0</b>	<b>55 495,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79 250,0</b>	<b>55 495,8</b>	<b>56 788,3</b>	<b>71,7%</b>	
	2.2.1.	5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м)											

1	1	2	3	*	5	6	7	8	9	10	Г	12	13
1.2.2.1.1.		Строительство учебно-тренировочного комп-лекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по лик-видации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	79 250,0	55 495,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79 250,0	55 495,8	56 788,3	71,7%	клапанов, переустановке дверных блоков. Завершены работы по планировке территории, устройству дорожного покрытия, бетонной подготовки под тротуары и площадки, монтажу ограждения. Завершены работы по монтажу оборудования в ТП и строительству здания котельной. Ведутся работы по устранению дефицитов внутренних инженерных сетей, отделки помещений, пуско-наладочные работы по запуску газовой котельной и наладке трансформаторной подстанции. Ведутся работы по проверке выполненных объемов работ и подготовке
<b>2.3.</b>	<b>Минздравсоцразвития России</b>	<b>4 260,0</b>	<b>4 260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 260,0</b>	<b>4 260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
2.3.1.	5.53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0%	Исх. Письмом Центра от 10.08.10г. №5-02/744 направлен перечень оборудования на согласование
2.3.3.	5.67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 560,0	2 560,0	0,0	0,0%	Исх. Письмом Центра от 10.08.10г. №5-02/744 направлен перечень оборудования на согласование
<b>2.4.</b>	<b>Минобрнауки России</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
	3.42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0%	
	3.45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0%	
<b>2.5.</b>	<b>Росавтодор</b>	<b>138 750,0</b>	<b>24 563,1</b>	<b>100 000,0</b>	<b>199 669,2</b>	<b>0,0</b>	<b>148,0</b>	<b>238 750,0</b>	<b>224 380,3</b>	<b>24 563,1</b>	<b>10,3%</b>		

1	1	2	3	*	5	6	^	8	9	10	11	12	13
2.5.1.	4.20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	138 750,0	24 563,1	100 000,0	199 669,2	0,0	148,0	238 750,0	224 380,3	24 563,1	10,3%	Протяжённость линий фонарных столбов составляет 1,4 км.	

3.	<b>Межбюджетные субсидии, всего</b>	<b>80 200,0</b>	<b>30 400,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 200,0</b>	<b>30 400,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	
3.1.	<b>МВД России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	
3.2.	<b>МЧС России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	
3.3.	<b>Минздравсоцразвития</b>	<b>80 200,0</b>	<b>30 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 200,0</b>	<b>30 400,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	
3.3.1.	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	32 500,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 500,0	17 500,0	0,0	0,0%	Проводятся конкурсы
3.3.2.	5.58. Оборудование в региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	12 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	2 500,0	0,0	0,0%	Проводятся конкурсы

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.3.		5.60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0%	Проводятся конкурсы
3.3.4.		5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 000,0	10 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	10 400,0	0,0	0,0%	Проводятся конкурсы
3.3.6.		5.65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0%	Проводятся конкурсы
3.4.		<b>Минобрнауки России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	
		3.47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.5.		<b>Росавтодор</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%	

Генеральный директор  
ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"

Б.Е.Циклис

Исполнитель :А.В.Антипов  
Телефон: 627-72-16 (доб.138)  
E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru