

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»  
за первое полугодие 2019 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)**

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",  
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)**

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2019 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)		Освоено с начала года за счет всех источников	Выполненные работы за первое полугодие 2019 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			
		Бюджетные назначения по программе на 2019 год	Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Фактические расходы за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Фактические расходы за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые расходы и факт. расходы за первое полугодие 2019 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Всего по ФЦП:</b>	177 605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 605,1	0,0	0,0	
1	<b>МВД России</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	<b>Минобрнауки России</b>	177 605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 605,1	0,0	0,0	
	в том числе:										
3	<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	<b>МВД России</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:										
5	В текущем году по данному направлению и государственному заказчику мероприятий не выполняется	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Контракты не заключены, работы не выполняются. Подробнее см. аналитическую справку.
6	<b>Минобрнауки России</b>	177 605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 605,1	0,0	0,0	
7	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	Справочно: в 2018 году в рамках мероприятия было завершено создание федерального центра на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)», г. Омск. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 55 ru55301000-2370-2018. На 2019 год согласно федеральной адресной инвестиционной программе запланировано строительство Федерального центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет (МАМИ)». Подробнее см. аналитическую справку.

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2019 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2019 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2019 год	Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Фактические расходы за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Фактические расходы за первое полугодие 2019 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые расходы и факт. расходы за первое полугодие 2019 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)»	77 605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 605,1	0,0	0,0	На 2019 год согласно федеральной адресной инвестиционной программе запланировано строительство Федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». Заключено соглашение с ФБГОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» от 20.06.2019 № 075-12-2019-010 о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации. Подготовлено техническое задание для проведения конкурентных процедур.

Генеральный директор  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов  
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)  
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru