

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Белгородская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 12 месяцев 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам	Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам	Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал			Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год			С начала года	В том числе за отчетный квартал	С начала года	В том числе за отчетный квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	110 185,3	111 584,8	1 887,1	109	108	111 087,3	34 020,8	111 584,8	111 087,3	29 805,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	13 439,1	15 236,0	1 887,1	20	19	15 200,9	9 612,0	15 236,0	15 200,9	7 969,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	13 439,1	15 236,0	1 887,1	20	19	15 200,9	9 612,0	15 236,0	15 200,9	7 969,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздрава России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	13 439,1	15 236,0	1 887,1	20	19	15 200,9	9 612,0	15 236,0	15 200,9	7 969,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	13 293,2	15 090,1	1 887,1	16	15	15 055,0	9 578,9	15 090,1	15 055,0	7 936,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	5 862,0	7 749,1	1 887,1	10	9	7 749,1	2 834,0	7 749,1	7 749,1	2 834,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеонаблюдения	0,0	1 887,1	1 887,1	1	0	1 887,1	0,0	1 887,1	1 887,1	0,0											за счет средств местного бюджета приобретен 1 комплект видеонаблюдения для Старооскольского района
	3/44.2	2. Специальным транспортом	5 862,0	5 862,0	0,0	9	9	5 862,0	2 834,0	5 862,0	5 862,0	2 834,0											из суммы 2002 тыс. руб. - 1700 тыс. руб. - выделено в дотации на выравнивание бюджетных отношений по муниципальным образованияам Белгородской области, из которых: приобретен 1 а/м в Корочанском р-не на сумму 526,2 тыс. руб.; приобретены 2 а/м в Валуйском р-не на сумму 699,8 тыс. руб.; приобретен 1 а/м в Алексеевском р-не на сумму 357 тыс. руб.; приобретено 4 а/м в Шебекинском р-не на сумму 1184 тыс. руб.; приобретено 3 а/м в Белгородском р-не на сумму 1579 тыс. руб.; приобретен 1 а/м в Вейделевском р-не на сумму 403 тыс. руб.; приобретен 1 а/м в Красногвардейском р-не на сумму 326 тыс. руб.; приобретен 1 а/м в Ровеньском р-не на сумму 526 тыс. руб.; 2) за счет местного бюджета Волоконовского р-на приобретен а/м ВАЗ-2115 стоимостью 261 тыс. руб. первоначально бюджетные назначения на 2012 год на указанные нужды были запланированы в объеме 8420 тыс. рублей, однако часть из них (2819 тыс. руб.) была

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	3/44.3	3. Комплексы для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД	1 895,0	1 895,0	0,0	3	3	1 895,0	1 334,0	1 895,0	1 895,0	1 334,0											За счет средств местного бюджета Старооскольского городского округа установлено 4 светофорного объекта, в г. Валуйки - 2.
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	5 536,2	5 446,0	0,0	3	3	5 410,9	5 410,9	5 446,0	5 410,9	3 768,1											Денежные средства, запланированные управлению автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области на 2012 года из средств областного бюджета. Установлено 2356 пм ограждений
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																					
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					
1200		Прочие нужды	145,9	145,9	0,0	4	4	145,9	33,1	145,9	145,9	33,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения	145,9	145,9	0,0	4	4	145,9	33,1	145,9	145,9	33,1											
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					за счет средств местных бюджетов в г. Старый Оскол приобретено 2324 светоотражающих повязки, в Чернянском районе - 2500
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/66	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/67	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5011		←- укажите код ФЦП в																					
5012		←- укажите код ФЦП в																					
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	96 746,2	96 348,8	0,0	89	89	95 886,4	24 408,8	96 348,8	95 886,4	21 836,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6001		Нанесение горизонтальной разметки проезжей части автодорог	27 341,5	27 341,5	0,0	24	24	27 340,3	4 563,2	27 341,5	27 340,3	4 563,2											на территории муниципальных образований области выполнена разметка на 2352 км автодорог
6002		Строительство железнодорожного переезда	3 533,0	3 533,0	0,0	1	1	3 533,0	0,0	3 533,0	3 533,0	0,0											построен ж/д переезд "Готня-Новоборисовка" в Борисовском районе (ПСД на дополнительные работы не успели выставить на торги)
6003		Устройство поверхностной обработки на автодорогах	31 678,5	31 678,5	0,0	13	13	31 678,5	1 099,9	31 678,5	31 678,5	0,0											обработано 60,6 км поверхности автодорог
6004		Ликвидация последствий оползней и разрывов	13 165,3	13 165,3	0,0	2	2	12 809,7	7 491,3	13 165,3	12 809,7	7 491,3											восстановлены водоотводные сооружения на автодороге "Северо-западный обход г. Белгорода км4+00", км6+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6005		Строительство тротуаров	8 100,2	7 856,6	0,0	5	5	7 856,3	5 786,9	7 856,6	7 856,3	5 686,9												Из суммы 8100,2 тыс. руб.: 1) на сумму 4219,3 тыс. руб. на территории муниципальных образований области построено 4620 кв.м тротуаров за счет средств местных бюджетов; 2) 3880,9 тыс. руб. из областного бюджета запланировано на 2012 г. управлению автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области: выполнено устройство тротуаров на автодорогах области в объеме 2745 кв.м
6006		Строительство автопавильонов в комплексе с посадочными площадками	6 193,3	6 193,3	0,0	14	14	6 113,1	2 072,7	6 193,3	6 113,1	940,9												На территории муниципальных образований области построено 18 автопавильонов
6007		Ликвидация опасных участков для обеспечения безопасного проезда на автодорогах	4 668,1	4 514,3	0,0	5	5	4 489,1	2 791,4	4 514,3	4 489,1	2 550,8												Устроен наземный пешеходных переход со световой индикацией "воздушная зебра" на автодороге Белгород-Шебекино-Волоконовка км7+250 Белгородского района; укреплены обочины щебнем на автодороге Короча-Губкин-Горшечное км90+410-90+850 Старооскольского района; проведены противодеформационные мероприятия на автодороге Новоуколовско-Флюовка км3+285-3+646, км6+810-7+177 Алексеевского района; устроен съезд
6008		Установка дорожных знаков	542,5	542,5	0,0	6	6	542,5	169,5	542,5	542,5	169,5												разработана дислокация дорожных знаков в Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском и Борисовском районах
6009		Установка искусственных неровностей	1 488,3	1 488,3	0,0	18	18	1 488,3	433,9	1 488,3	1 488,3	433,9												Установлено 92 искусственные неровности, из них: 37 - в Чернянском районе, в г.Белгороде - 8, в Волоконовском р-не 20; Краснояружском р-не - 4; Прохоровском р-не 2; Новооскольский р-он - 20; Борисовский р-он - 1
6010		Оснащение видеорегиcтpаторами	35,6	35,6	0,0	1	1	35,6	0,0	35,6	35,6	0,0												в Красногвардейском районе приобретено 5 видеорегиcтpаторов. Примечание: первоначально бюджетные назначения на 2012 год на указанные нужды были запланированы в объеме 526 тыс. рублей, однако 490,4 тыс. руб. была перераспределена на иные нужды.
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	14 188,6	16 075,7	1887,1	45,0	44	16 075,7	7 614,3	16 075,7	16 075,7	7 614,3												

Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы

Савотин С.А.

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

консультант управления

(должность)

(адрес электронной почты)

8(4722) 32-25-52

(номер контактного телефона)

(подпись)

Гонюков Е.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

* 18 *

января 2013 года

(дата составления документа)