



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Пушкина ул., д. 9, Иваново, 153000
Тел. (4932) 41-90-26, факс (4932) 41-92-31
E-mail: aio@ivanovoobl.ru
<http://www.ivanovoobl.ru>

16.07.2018 № СИ-6864-2-124

На № _____ от _____

О предоставлении отчетной
информации за 6 месяцев 2018 года

Генеральному директору
ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»
А.Н. Погребняку
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 11

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом от 04.06.2018 № 13ФЦП/721 направляю отчет о выполнении региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения Ивановской области за 6 месяцев 2018 года.

Приложение: на 9 л., в 1 экз.



С уважением,


С.В. Зобнин

Исп. А.П.Осинкин.
(4932) 56-17-08, oap@ivavtodor.ru

Опделт субьекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внебюджетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ивановская область

(наименование субъекта РФ)

МЭ.Един.2018

Дата печати: 02.05.2018 10:00:00

№ п/п	Код пр.	Наименование мероприятия	МЭ.Един.2018	№ федерального закона по ФЦП	Источники финансирования (РФ, ИБ, ДОП)	Заложено в программный период	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Сумма, работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (всего расходов) на реализацию мероприятий		Фактически освоено средств по итогам даты представления реализации мероприятия		Фактическое выполнение мероприятий программы (подпрограммы)			
									Всего, включая контракты заключенные за прошлые лет отчетный год	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты заключенные за прошлые лет отчетный год	Контракты заключенные в отчетный год	Всего за квартал	По завершению отчетности	Всего за квартал	Всего за период		Контрактный показатель	Ед. измерения	
1	2	Итого по всем мероприятиям в том числе:		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		за счет средств регионального бюджета				80328,20	80328,20	80328,20	69312,90	69312,90	52,00	49,00	23894,35	23894,35	23894,35	23894,35	21674,95			
		за счет средств местных бюджетов				80328,20	80328,20	80328,20	69312,90	69312,90	52,00	49,00	23894,35	23894,35	23894,35	23894,35	21674,95			
		за счет внебюджетных источников				41262,7	41262,7	41262,7	41262,7	41262,7	15,0	6,0	10194,8	10194,8	0,0	10194,8	10194,8	2702,7	км	
1	ВП	Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения Ивановской области		5	0	41262,7	41262,7	41262,7	41262,7	41262,7	15,0	6,0	10194,8	10194,8	0,0	10194,8	10194,8	2702,7	км	
2	ВП	Обеспечение функционирования региональной системы видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения		2	8	39065,5	39065,50	39065,50	27670,2	24870,2	37	37	15899,000	1480,200	0,000	15899,000	11480,200	35,0	шт	

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Советник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Ивановская область
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Иванов, 02.05.2018

Зобин С.В.
(И.О.)
Осинин А.П.
(И.О.)
Сайт: www.roadnet.ru
Тел: (4932) 56.17.08
Электронная почта: info@roadnet.ru

Информационная записка о выполнении мероприятий государственной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области на 2014-2020 годы», мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Ивановской области за 6 месяцев 2018 года

В Ивановской области реализуется государственная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п (далее - подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

(Со) Исполнители госпрограммы/подпрограммы:

-Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

1. повысить безопасность дорожного движения в Ивановской области.
2. сократить число лиц, погибших в результате ДТП.
3. снизить количество ДТП.
4. повысить транспортную дисциплину водителей.
5. снизить детский дорожно-транспортный травматизм.
6. внедрить современные информационные технологии в процесс регулирования дорожного движения.
7. увеличить раскрываемость преступлений, связанных с нарушением ПДД.
8. повысить эффективность оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам).

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 176,125 млн рублей (*подпрограмма*) финансируется за счет средств бюджета Ивановской области и Дорожного фонда Ивановской области *в том числе по годам:*

- в 2014 г. – 52,971 млн рублей;
- в 2015 г. – 42,42 млн рублей;
- в 2016 г. – 47,22 млн рублей;
- в 2017 г. – 72,58 млн рублей;
- в 2018 г. – 58,15 млн рублей;

в 2019 г. – 11,00 млн рублей;
в 2020 г. – 10,00 млн рублей.

2. Состояние аварийности в Ивановской области

Целевые индикаторы	Период										
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017	За 3 месяца 2018	За 3 месяца 2018	За 3 месяца 2018	За 3 месяца 2018	
Число лиц, погибших в ДТП	187	153	153	127	106	112	7	19			
Число детей, погибших в ДТП	9	4	2	2	3	1	0	0			
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	17,8	14,7	14,8	12,2	10,2	10,8	0,67	1,85			
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	5,7	4,3	4,1	3,41	2,8	2,99	0,18	0,5			

3. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составил 72,58 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета составили 72,58 млн рублей (339 % от плановых показателей на 2017 г.) за счет средств дорожного фонда Ивановской области составили 33,58 млн рублей (156% от плановых показателей на 2017 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составили 72,58 млн рублей (339% от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 г. составило 72,58 млн рублей (339% от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2018 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., составляет 57,8 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета составляют 49,715 млн рублей (86% от плановых показателей на 2018 г.) за счет средств дорожного фонда Ивановской области составляют 10,65 млн рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 49,715 млн рублей (86% от плановых показателей на 2018 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2018 г. составляет 15,69 млн рублей (32,8% от плановых показателей финансирования на 2018 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2017 г. в рамках подпрограммы было запланировано 5 мероприятий, в отчете за 2017 г. приведены данные по 5 мероприятиям.

На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано 3 мероприятия.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 1 мероприятие.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 198,936 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 47,5 млн рублей.

Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 39,065 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 39,065 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018г. – 15,69 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Затраты на почтовые услуги, на оплату электроэнергии, потребляемой стационарными комплексами измерительного оборудования, на организацию деятельности мобильных стационарных комплексов измерительного оборудования, на организацию деятельности мобильных стационарных комплексов измерительного оборудования.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» мероприятий не предусмотрено.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» мероприятий не предусмотрено.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых мероприятий 3:
Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов;

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования; Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 27,57 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 25,58 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0,65 млн рублей.

Мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Мероприятие «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,1 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили – 0,45 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили – 0,45 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 0,45 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,45 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильной дороге Ростов – Иваново – Нижний Новгород в границах населенного пункта с. Ново-Талицы)

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 0,65 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили – 0,65 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 0,65 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. не применялось.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие не выполнялось).

Мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,34 млн рублей.

По направлению *«Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» мероприятий* не предусмотрено.

По направлению *«Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятий* не предусмотрено.

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

По направлению *«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 2 мероприятия:*

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения; Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 65,05 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 32,13 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 10 млн рублей.

Мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере – 24,13 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 24,13 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 24,13 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 24,13 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 24,13 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Капитальный ремонт пересечения автомобильных дорог Иваново – Родники и Шуя – Котюрево – Реньково с устройством переходно-скоростных полос).

(Мероприятие не выполнялось).

Мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере – 40,92 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили – 10 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 10 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 10 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 10 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия (выполнены работы по устройству линии искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в границах н.п. Пустошь, на участке автомобильной дороги Ковров – Шуя - Кинешма в границах н.п. Воскресенское,, Иванцево).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 10 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 10 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 10 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. – 0 млн рублей. Краткое описание выполнения мероприятия (Мероприятие не выполнялось).

7. Реализация внепрограммных мероприятий

Мероприятие «Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 273,899 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 43,00 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 43,00 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 43,00 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 29,4 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Нанесено линий горизонтальной разметки общей протяженностью 2700 км).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 41,262 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 41,262 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 41,262 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. – 10,194 млн рублей. *Краткое описание выполнения мероприятия (Нанесено линий горизонтальной разметки общей протяженностью 1439,23 км).*

Мероприятие «Обеспечение функционирования региональной системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере – 121,026 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 39,00 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 39,00 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляли – 39,00 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 39,00 млн рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Обеспечено функционирование региональной системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 54 комплексов).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 39,065 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 39,065 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 39,065 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. – 15,699 млн рублей. *Краткое описание выполнения мероприятия (Обеспечено функционирование региональной системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 35 комплексов).*

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников

(по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрено.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Ивановскую область поставлено:
- в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным

образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - в количестве 8 шт.;

- в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - в количестве 7 шт.;

- в рамках мероприятия 3/7 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (не менее 269 мобильных автогородков)» - в количестве 1 шт.;

В 2018 году в Ивановскую область в соответствии с утвержденными адресными перечнями не планируется предоставлять материально-технические ресурсы за счет средств федерального бюджета.

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

За отчетный период изменения в госпрограмму не вносились.

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2017 году на территории Ивановской области реализовывалась 21 муниципальная программа, в рамках которых выполнено 19 мероприятий, кассовое исполнение составило 3,9 млн рублей.

В 2018 году на территории Ивановской области реализуется 21 муниципальная программа. В отчетном периоде реализовано 3 мероприятия, кассовое исполнение по которому составило 1,1 млн рублей.