

II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год

за январь - сентябрь 2012 г.
(нарастающим итогом)

по:

Министерство внутренних дел Российской Федерации.
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:
Форма:

30 октября 2012 года
квартальная

№ п/п строки и объекта	Мероприятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
			Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	5 064 832,1	2 865 105,3	2 078 779,1	120 947,7	2 742 381,3	1 570 701,4	1 061 679,8	110 000,0	2 584 143,9	5 058 336,6			
			в том числе:													
			Программная часть													
			Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации	5 064 832,1	2 865 105,3	2 078 779,1	120 947,7	2 742 381,3	1 570 701,4	1 061 679,8	110 000,0	2 584 143,9	5 058 336,6			
1	3/39		3/39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве»	339 300,0	339 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339 300,0	2006	2012	<p>Заключен государственный контракт от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003.</p> <p>- В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 и плановый период 2012-2014 годов" на проведение работ по данному объекту и ввод его в эксплуатацию в 2012 году выделены бюджетные ассигнования в размере 339 300,0 тыс. рублей.</p> <p>-Выполняются работы для ввода объекта в эксплуатацию.</p> <p>-На основании направленного расходного расписания от 09.06.2012 №188/82823/002 ФЭД МВД России были доведены на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 2012 год лимиты бюджетных обязательств на сумму 339 300,00 тыс. руб. на 310 КОСГУ «Увеличение стоимости основных средств» из них на строительно – монтажные работы – 228 929,72 тыс. руб., закупку оборудования – 107 070,28 тыс. руб., прочие работы – 3 300,00 тыс. руб.</p> <p>- Деньжные средства по данному мероприятию доведены 09.06.2012.</p> <p>*Изменения в ФАИП утверждены 01.08.2012 зам. министра экономического развития О. Г. Савельевым. Подробнее см. аналитическую справку.</p>
2	3/40		3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	670 547,4	670 547,4	0,0	0,0	317 000,3	317 000,3	0,0	0,0	174 401,4	670 547,4	2006	2012	<p>Заключен государственный контракт от 10.03.2011 № 11/3/44/013 на 2011-2012 годы, сумма финансирования на 2012 год составляет 481 648,3 тыс. рублей, плановая дата исполнения контракта – 20.12.2012.</p> <p>Выполняются работы.</p> <p>Подробнее см. аналитическую справку.</p> <p>Заключен государственный контракт от 24.09.2012 № 12/3/40/070 на сумму 178 061,1 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)» расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский.</p> <p>Плановая дата исполнения контракта – 25.12.2012.</p>

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
3/44.1			3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: Комплексами видеofиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	1 707 493,0	500 713,4	1 106 741,9	100 037,7	1 107 293,5	500 713,4	506 580,1	100 000,0	1 078 836,2	1 707 493,0	2012	2012	<p>За счет средств федерального бюджета в рамках госконтракта от 22.12.2011 г. № 12/3/44/013 на 500713,4 тыс. руб. закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеofиксации и 11 центров обработки данных. Все оборудование за счет фед. бюджета передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью.</p> <p>Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью.</p> <p>* В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеofиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.</p> <p>В субъектах РФ мероприятие выполняется в соответствии с региональными и муниципальными программами.</p>
3	3/44.1		Алтайский край	19 433,0	5 350,0	14 083,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	19 433,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеofиксации.
4	3/44.1		Амурская область	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеofиксации, 1 центральный сервер.
5	3/44.1		Архангельская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеofиксации.
6	3/44.1		Астраханская область	9 230,9	9 080,9	150,0	0,0	9 218,9	9 080,9	138,0	0,0	9 218,9	9 230,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеofиксации, 1 центральный сервер.
7	3/44.1		Белгородская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	9 912,1	8 025,0	1 887,1	0,0	9 912,1	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеofиксации.
8	3/44.1		Брянская область	8 414,0	5 350,0	3 064,0	0,0	8 414,0	5 350,0	3 064,0	0,0	8 414,0	8 414,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеofиксации.
9	3/44.1		Владимирская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеofиксации.
10	3/44.1		Волгоградская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеofиксации.
11	3/44.1		Вологодская область	38 200,0	5 350,0	32 850,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	38 200,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеofиксации.
12	3/44.1		Воронежская область	19 325,0	8 025,0	11 300,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	19 325,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеofиксации.
13	3/44.1		Еврейская АО	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	2012	2012	<p>За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплексов видеofиксации, 1 центральный сервер.</p> <p>* В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеofиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.</p>

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
14	3/44.1		Забайкальский край	8 082,2	8 025,0	57,2	0,0	8 082,2	8 025,0	57,2	0,0	8 082,2	8 082,2	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеонаблюдения.
15	3/44.1		Ивановская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеонаблюдения.
16	3/44.1		Иркутская область	13 350,0	5 350,0	8 000,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	13 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
17	3/44.1		Кабардино-Балкарская Республика	34 978,9	6 405,9	28 573,0	0,0	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	34 978,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения, 1 центральный сервер.
18	3/44.1		Калининградская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
19	3/44.1		Калужская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
20	3/44.1		Камчатский край	7 150,0	5 350,0	1 800,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	7 150,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
21	3/44.1		Республика Карачаево-Черкессия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
22	3/44.1		Кемеровская область	10 862,0	6 420,0	4 442,0	0,0	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	10 862,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплексов видеонаблюдения.
23	3/44.1		Кировская область	91 683,7	6 405,9	85 277,9	0,0	30 697,2	6 405,9	24 291,3	0,0	30 697,2	91 683,7	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения, 1 центральный сервер.
24	3/44.1		Костромская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
25	3/44.1		Красноярский край	14 582,7	5 350,0	9 232,7	0,0	7 738,0	5 350,0	2 388,0	0,0	7 738,0	14 582,7	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
26	3/44.1		Курганская область	5 885,5	5 350,0	535,5	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 885,5	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
27	3/44.1		Курская область	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	6 405,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения, 1 центральный сервер.
28	3/44.1		Ленинградская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплексов видеонаблюдения.
29	3/44.1		Липецкая область	7 998,5	5 350,0	2 648,5	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	7 998,5	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
30	3/44.1		Магаданская область	11 951,6	5 350,0	6 601,6	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	11 951,6	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.
31	3/44.1		Московская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплексов видеонаблюдения.
32	3/44.1		Мурманская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеонаблюдения.

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
33	3/44.1	Ненецкий автономный округ	12 421,9	3 135,0	9 286,9	0,0	2 675,0	2 675,0	0,0	0,0	2 675,0	11 961,9	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплекса видеонаблюдения. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территории субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеонаблюдения, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.	
34	3/44.1	Нижегородская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
35	3/44.1	Новгородская область	58 250,0	5 350,0	52 900,0	0,0	58 250,0	5 350,0	52 900,0	0,0	58 250,0	58 250,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
36	3/44.1	Новосибирская область	108 025,0	8 025,0	0,0	100 000,0	108 025,0	8 025,0	0,0	100 000,0	108 025,0	108 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
37	3/44.1	Омская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
38	3/44.1	Оренбургская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
39	3/44.1	Орловская область	6 800,0	5 350,0	1 450,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	6 800,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
40	3/44.1	Пензенская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
41	3/44.1	Пермский край	32 669,0	5 350,0	27 319,0	0,0	32 669,0	5 350,0	27 319,0	0,0	5 350,0	32 669,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
42	3/44.1	Приморский край	8 575,0	8 025,0	550,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 575,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
43	3/44.1	Псковская область	5 350,4	5 350,0	0,4	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,4	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
44	3/44.1	Республика Адыгея	6 397,0	5 350,0	1 047,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	6 397,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
45	3/44.1	Республика Алтай	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
46	3/44.1	Республика Башкортостан	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплекса видеонаблюдения.	
47	3/44.1	Республика Бурятия	4 740,0	4 740,0	0,0	0,0	4 740,0	4 740,0	0,0	0,0	4 740,0	4 740,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 8 передвижных комплекса видеонаблюдения, 1 центральный сервер.	
48	3/44.1	Республика Дагестан	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0	1 530,0	1 530,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 2 передвижных комплекса видеонаблюдения, 1 центральный сервер.	
49	3/44.1	Республика Ингушетия	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплекса видеонаблюдения, 1 центральный сервер.	
50	3/44.1	Республика Калмыкия	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеонаблюдения, 1 центральный сервер.	

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники	За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
51	3/44.1		Республика Карелия	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
52	3/44.1		Республика Коми	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
53	3/44.1		Республика Марий Эл	16 050,0	8 025,0	8 025,0	0,0	16 050,0	8 025,0	8 025,0	0,0	16 050,0	16 050,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
54	3/44.1		Республика Мордовия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
55	3/44.1		Республика Саха (Якутия)	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
56	3/44.1		Республика Северная Осетия-Алания	10 005,0	5 810,0	4 195,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	10 005,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.
57	3/44.1		Республика Татарстан	606 863,0	10 700,0	596 163,0	0,0	304 963,2	10 700,0	294 263,2	0,0	304 963,2	606 863,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплекса видеофиксации.
58	3/44.1		Республика Тыва	9 350,0	5 350,0	4 000,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	9 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
59	3/44.1		Республика Хакасия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
60	3/44.1		Ростовская область	36 325,0	8 025,0	28 300,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	36 325,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
61	3/44.1		Рязанская область	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплекса видеофиксации.
62	3/44.1		Самарская область	30 448,0	5 350,0	25 098,0	0,0	30 322,5	5 350,0	24 972,5	0,0	30 322,5	30 448,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
63	3/44.1		город Санкт - Петербург	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
64	3/44.1		Саратовская область	6 550,0	5 350,0	1 200,0	0,0	5 621,3	5 350,0	271,3	0,0	5 621,3	6 550,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
65	3/44.1		Сахалинская область	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 8 передвижных комплекса видеофиксации.
66	3/44.1		Свердловская область	31 385,0	8 025,0	23 360,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	31 385,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
67	3/44.1		Смоленская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
68	3/44.1		Ставропольский край	6 955,0	6 955,0	0,0	0,0	6 955,0	6 955,0	0,0	0,0	6 955,0	6 955,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 13 передвижных комплекса видеофиксации.
69	3/44.1		Тамбовская область	38 177,9	5 350,0	32 827,9	0,0	38 005,9	5 350,0	32 655,9	0,0	38 005,9	38 177,9	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
70	3/44.1		Тверская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
71	3/44.1		Томская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
72	3/44.1		Тульская область	14 630,0	5 350,0	9 280,0	0,0	12 292,8	5 350,0	6 942,8	0,0	12 292,8	14 630,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
73	3/44.1		Тюменская область	20 450,0	5 350,0	15 100,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	20 450,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
74	3/44.1		Республика Удмуртия	10 036,6	5 350,0	4 686,6	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	10 036,6	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
75	3/44.1		Ульяновская область	37 007,8	5 350,0	31 657,8	0,0	26 257,0	5 350,0	20 907,0	0,0	25 118,7	37 007,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
76	3/44.1		Хабаровский край	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплексов видеофиксации.
77	3/44.1		Ханты - Мансийский АО	2 675,0	2 675,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территории субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
78	3/44.1		Челябинская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
79	3/44.1		Чеченская Республика	20 250,0	5 350,0	14 900,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	20 250,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
80	3/44.1		Чувашская Республика	5 567,7	5 350,0	180,0	37,7	5 496,6	5 350,0	146,6	0,0	5 496,6	5 567,7	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
81	3/44.1		Чукотский АО	3 745,0	3 745,0	0,0	0,0	1 605,0	1 605,0	0,0	0,0	1 605,0	1 605,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 3 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территории субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
82	3/44.1		Ямало - Ненецкий АО	1 605,0	1 605,0	0,0	0,0	3 745,0	3 745,0	0,0	0,0	3 745,0	3 745,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 7 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территории субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
83	3/44.1		Ярославская область	11 950,0	5 350,0	6 600,0	0,0	11 701,2	5 350,0	6 351,2	0,0	11 701,2	11 950,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.

№ п/п строки и объема	Мероприятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
3/44.2			3/44.2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	629 204,3	500 506,7	128 602,6	95,0	136 974,6	99 482,6	37 492,0	0,0	136 814,6	629 201,3	2012	2012	За счет федерального бюджета в рамках выполнения госконтрактов от 27.01.2012 г. № 12/3/44/025 и от 03.02.2012 г. № 12/3/44/026 на общую сумму 99482,6 тыс. руб. передано балансодержателям 117 а/м "Форд-Фокус". Оба контракта оплачены. Исполняются (до 14.11.2012 г.) 2 госконтракта на поставку 506 а/м LADA-PRIORA и 142 а/м "Форд-Фокус" * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территории субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение патрульных автомобилей, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
84	3/44.2	Архангельская область		13 885,9	13 885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 913,5	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
85	3/44.2	Астраханская область		12 121,8	10 021,8	2 100,0	0,0	3 779,8	1 690,3	2 089,5	0,0	3 779,8	16 650,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 20 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
86	3/44.2	Белгородская область		15 346,2	6 665,2	8 681,0	0,0	3 028,0	0,0	3 028,0	0,0	3 028,0	14 283,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora.
87	3/44.2	Брянская область		1 110,9	1 110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,6	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora.
88	3/44.2	Владимирская область		1 666,3	1 666,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.
89	3/44.2	Волгоградская область		9 997,8	9 997,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 058,9	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 15 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
90	3/44.2	Вологодская область		1 110,9	1 110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 456,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
91	3/44.2	Воронежская область		8 331,5	8 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 938,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 13 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
92	3/44.2	Ивановская область		8 821,7	8 331,5	490,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora.
93	3/44.2	Кабардино-Балкарская Республика		15 283,9	13 885,9	1 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 403,3	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 25 а/м Lada Priora.
94	3/44.2	Калининградская область		3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	6 692,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 4 а/м Форд-Фокус.
95	3/44.2	Калужская область		9 009,8	6 109,8	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0	6 821,5	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 7 а/м Lada Priora.
96	3/44.2	Камчатский край		2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora.
97	3/44.2	Республика Карачаево-Черкессия		2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 602,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora.
98	3/44.2	Кемеровская область		4 998,9	4 998,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 112,5	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
99	3/44.2	Кировская область		7 154,4	5 554,4	1 600,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	7 202,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora.
100	3/44.2	Костромская область		1 666,3	1 666,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.
101	3/44.2	Краснодарский край		16 203,6	16 203,6	0,0	0,0	6 761,2	6 761,2	0,0	0,0	6 761,2	23 442,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 15 а/м Lada Priora, 10 а/м Форд-Фокус.
101	3/44.2	Красноярский край		5 438,9	4 998,9	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 4 а/м Lada Priora.
103	3/44.2	Курганская область		13 958,1	8 331,5	5 626,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 427,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora.
104	3/44.2	Курская область		4 998,9	4 998,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 801,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora.
105	3/44.2	Ленинградская область		2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 019,9	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 15 а/м Форд-Фокус.
106	3/44.2	Липецкая область		6 845,0	4 443,5	2 401,5	0,0	2 401,5	0,0	2 401,5	0,0	2 401,5	4 057,2	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Форд-Фокус.
107	3/44.2	Магаданская область		4 443,5	4 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora.

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в экс-плу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
108	344.2		Московская область	8 331,5	8 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 741,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.
109	344.2		Мурманская область	4 443,5	4 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.
110	344.2		Нижегородская область	13 644,1	13 644,1	0,0	0,0	2 535,5	2 535,5	0,0	0,0	2 535,5	3 655,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.
111	344.2		Новгородская область	9 997,8	9 997,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.
112	344.2		Новосибирская область	8 379,5	8 379,5	0,0	0,0	3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	8 372,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
113	344.2		Оренбургская область	6 109,8	6 109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 801,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora.
114	344.2		Орловская область	4 443,5	4 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.
115	344.2		Пензенская область	9 997,8	9 997,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.
116	344.2		Пермский край	5 554,3	5 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 992,0	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
117	344.2		Приморский край	48 852,7	39 502,7	9 350,0	0,0	21 728,8	21 728,8	0,0	0,0	21 728,8	31 078,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м "Форд-Фокус". Дальнейших поставок не предполагается. Проект изменений в ФАИП находится на утверждении в Минэкономразвития России.
118	344.2		Псковская область	1 111,9	1 110,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 777,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
119	344.2		Республика Адыгея	12 874,3	5 554,3	7 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,6	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora.
120	344.2		Республика Алтай	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.
121	344.2		Республика Башкортостан	8 089,8	8 089,8	0,0	0,0	2 535,5	2 535,5	0,0	0,0	2 535,5	6 992,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
122	344.2		Республика Бурятия	4 443,5	4 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.
123	344.2		Республика Дагестан	16 663,0	16 663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 005,3	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 25 а/м Lada Priora.
124	344.2		Республика Ингушетия	11 108,7	11 108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 204,2	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 20 а/м Lada Priora.
125	344.2		Республика Калмыкия	5 554,3	5 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 137,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
126	344.2		Республика Карелия	5 578,3	5 578,3	0,0	0,0	1 690,3	1 690,3	0,0	0,0	1 690,3	6 147,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
127	344.2		Республика Коми	7 443,5	4 443,5	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 801,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora.
128	344.2		Республика Марий Эл	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 257,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
129	344.2		Республика Мордовия	7 244,6	7 244,6	0,0	0,0	1 690,3	1 690,3	0,0	0,0	1 690,3	5 026,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
130	344.2		Республика Саха (Якутия)	4 427,2	2 777,2	1 650,0	0,0	1 650,0	0,0	1 650,0	0,0	1 650,0	4 451,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora.
131	344.2		Республика Северная Осетия-Алания	21 328,6	20 043,6	1 285,0	0,0	3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	25 611,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 30 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.
132	344.2		Республика Тыва	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.
133	344.2		Республика Хакасия	4 443,5	4 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 776,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
134	344.2		Ростовская область	7 244,6	7 244,6	0,0	0,0	1 690,3	1 690,3	0,0	0,0	1 690,3	8 948,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
135	344.2		Рязанская область	1 666,3	1 666,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,6	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora.
136	344.2		Самарская область	8 780,7	7 220,7	1 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 274,6	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 15 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
137	344.2		город Санкт - Петербург	14 609,3	14 609,3	0,0	0,0	11 832,1	11 832,1	0,0	0,0	11 832,1	11 832,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 14 а/м "Форд-Фокус".
138	344.2		Сахалинская область	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora.

№ п/п строки и объекта	Мероприятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)								Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период		
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:								За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16				
139	3/44.2		Свердловская область	6 157,8	6 157,8	0,0	0,0	3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	5 036,3	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Форд-Фокус.		
140	3/44.2		Смоленская область	6 665,2	6 665,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 137,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
141	3/44.2		Ставропольский край	8 113,8	8 113,8	0,0	0,0	4 225,8	4 225,8	0,0	0,0	4 225,8	11 166,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 5 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
142	3/44.2		Тамбовская область	24 165,0	10 021,8	14 048,2	95,0	15 599,4	1 690,3	13 909,1	0,0	15 599,4	19 169,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 3 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
143	3/44.2		Тверская область	8 355,5	8 355,5	0,0	0,0	1 690,3	1 690,3	0,0	0,0	1 690,3	7 827,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
144	3/44.2		Тульская область	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 257,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
145	3/44.2		Тюменская область	12 141,1	2 777,2	9 363,9	0,0	9 363,9	0,0	9 363,9	0,0	9 363,9	10 484,3	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.		
146	3/44.2		Республика Удмуртия	11 722,4	2 777,2	8 945,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 858,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
147	3/44.2		Ульяновская область	4 777,2	2 777,2	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 259,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
148	3/44.2		Хабаровский край	7 776,1	7 776,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 577,2	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 7 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
149	3/44.2		Челябинская область	2 777,2	2 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, готовятся изменения в ФАИП.		
150	3/44.2		Чеченская Республика	8 934,9	8 934,9	0,0	0,0	3 380,6	3 380,6	0,0	0,0	3 380,6	12 294,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
150	3/44.2		Ямало - Ненецкий АО	11 527,2	2 777,2	8 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 405,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Форд-Фокус.		
152	3/44.2		Ярославская область	10 911,0	8 911,0	2 000,0	0,0	3 680,3	1 690,3	1 990,0	0,0	3 680,3	9 267,5	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ планируется поставить 7 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
153	3/44.2		ЦСН БДД МВД России	21 128,8	21 128,8	0,0	0,0	21 128,8	21 128,8	0,0	0,0	21 128,8	21 128,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м "Форд-Фокус".		
154	3/44.2		Республика Татарстан	33 392,0	0,0	33 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 047,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Форд-Фокус.		
155	3/44.2		Чувашская Республика	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 076,1	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
156	3/44.2		Ханты - Мансийский АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 058,9	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 15 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
157	3/44.2		Алтайский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 431,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
158	3/44.2		Иркутская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 655,7	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Форд-Фокус.		
159	3/44.2		Омская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 017,0	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 6 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
160	3/44.2		Забайкальский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 463,9	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 22 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
161	3/44.2		Томская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 431,8	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
162	3/44.2		Еврейская АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.		
163	3/44.2		Чукотский АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ планируется поставить 2 а/м Lada Priora.		
4/17			4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	376 020,1	207 616,7	148 403,4	20 000,0	288 412,7	138 331,4	140 081,3	10 000,0	287 302,7	369 687,3	2012	2012	Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 201 283,9 тыс. рублей: * В рамках данного мероприятия по 2-м контрактам первоначальная цена была уменьшена на 6152,0 тыс. рублей. Экономия в размере 6 332,8 тыс. рублей является недостаточной для строительства нового объекта. Подробнее см. аналитическую справку.		

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
164	4/17		Кировская область	25 751,1	23 685,1	2 066,0	0,0	25 432,0	23 366,1	2 065,9	0,0	25 432,0	25 432,1	2012	2012	ГК от 01.12.2011 № 12/4/17/009 был заключен на сумму 23 685,1 тыс. рублей (исполнитель - ОАО «КЧУС+Ко»). В ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 на уменьшение цены контракта на 319,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 23 366,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную дополнительным соглашением от 28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 – 23 366,1 тыс. рублей.
165	4/17		Нижегородская область	66 265,2	29 680,2	36 585,0	0,0	57 943,2	29 680,2	28 263,0	0,0	56 833,2	66 265,2	2012	2012	В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/010 на сумму 29 680,2 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода в Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Университет» (исполнитель – ООО «Мостостроительная фирма МПФ»). Работы выполнены в полном объеме на сумму 29 680,2 тыс. рублей.
166	4/17		Новосибирская область	60 098,4	40 098,4	0,0	20 000,0	44 265,4	34 265,4	0,0	10 000,0	44 265,4	54 265,4	2011	2012	ГК от 01.09.2011 № 11/4/18/054 (исполнитель – ОАО «Сибмост») был заключен на 2011 – 2012 годы на общую сумму 47 684,7 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года - 7 586,3 тыс. рублей, сумма по этапу 2012 года – 40 098,4 тыс. рублей). В ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 на уменьшение цены контракта на 5 833,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 41 851,6 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года составила 7 586,3 тыс. рублей, сумма по этапу 2012 года составила 34 265,4 тыс. рублей). Строительство надземного пешеходного перехода в рамках контракта через автомобильную дорогу федерального значения М-52 «Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта «Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. Бердска) завершено. Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную дополнительным соглашением от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 – 34 265,4 тыс. рублей.
167	4/17		Оренбургская область	42 078,7	42 078,7	0,0	0,0	20 663,6	20 663,6	0,0	0,0	20 663,6	42 078,7	2012	2012	В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/011 на сумму 42 078,7 тыс. рублей осуществляется строительство подземного пешеходного перехода в Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». Исполнитель - ООО «Стройконтракт», плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012. Произведена оплата работ на сумму 20 663,6 тыс. рублей, что составляет 49,11 % от стоимости контракта.
168	4/17		Республика Татарстан	181 826,7	72 074,3	109 752,4	0,0	139 568,5	29 816,1	109 752,4	0,0	139 568,5	181 106,0	2012	2012	Согласно ГК от 29.12.2011 № 12/4/17/015 на сумму 71 353,6 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия») (исполнитель - ООО «Алекс-Альфа Татарстан»). Произведена оплата работ на сумму 29 816,1 тыс. рублей, что составляет 41,79 % от стоимости контракта.
169	4/17		Краснодарский край	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0	0,0	0,0	540,0	540,0	2012	2012	В рамках ГК от 26.06.2012 № 12/4/17/061 на сумму 540,0 тыс. рублей выполнены строительные (ремонтные) работы по объекту капитального строительства надземного пешеходного перехода по адресу: Краснодарский край, Динской район, станция Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 26в. (исполнитель - ООО «ИнвестСтройПроект»). Произведена оплата работ на сумму 540,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от стоимости контракта.

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период
				Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
4/18	4/18		4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)	838 286,3	400 618,4	436 897,9	770,0	648 269,7	400 617,9	247 651,8	0,0	650 640,3	838 285,8	2012	2012	Заключено 7 государственных контрактов от 08.09.2011 №№ 12/4/19/001, 12/4/19/002, 12/4/19/003, 12/4/19/004, 12/4/19/005, 12/4/19/006, 12/4/19/007 на общую сумму 400 617,9 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А.С»), в рамках которых модернизировано 459 светофорных объектов в 38 субъектах Российской Федерации. Произведена оплата в размере 400 617,9 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контрактов. Имеется незначительная экономия в размере 0,454 тыс. рублей, не может быть использована. Подробнее см. ниже и аналитическую справку.
170	4/18		Алтайский край	13 683,2	13 683,2	0,0	0,0	13 683,2	13 683,2	0,0	0,0	13 683,2	13 683,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
171	4/18		Амурская область	18 277,1	14 234,2	4 042,9	0,0	18 277,1	14 234,2	4 042,9	0,0	18 277,1	18 277,1	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 16 светофорных объектов.
172	4/18		Архангельская область	5 552,6	5 552,6	0,0	0,0	5 552,6	5 552,6	0,0	0,0	5 552,6	5 552,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
173	4/18		Астраханская область	24 049,9	24 049,9	0,0	0,0	24 049,8	24 049,8	0,0	0,0	24 049,8	24 049,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 22 светофорных объектов.
174	4/18		Белгородская область	16 842,8	16 282,1	560,7	0,0	16 842,8	16 282,1	560,7	0,0	16 842,8	16 842,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
175	4/18		Брянская область	4 084,3	4 020,5	63,8	0,0	4 084,3	4 020,5	63,8	0,0	4 084,3	4 084,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
176	4/18		Воронежская область	13 445,2	6 047,2	7 398,0	0,0	6 517,2	6 047,2	470,0	0,0	6 517,2	13 445,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
177	4/18		Еврейская АО	3 403,4	3 403,4	0,0	0,0	3 403,4	3 403,4	0,0	0,0	3 403,4	3 403,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
178	4/18		Забайкальский край	5 133,7	5 133,7	0,0	0,0	5 133,7	5 133,7	0,0	0,0	5 133,7	5 133,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 7 светофорных объектов.
179	4/18		Кабардино-Балкарская Республика	84 893,0	8 628,0	76 265,0	0,0	8 628,0	8 628,0	0,0	0,0	8 628,0	84 893,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
180	4/18		Калужская область	7 048,8	4 584,3	2 464,5	0,0	7 048,8	4 584,3	2 464,5	0,0	7 048,8	7 048,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 5 светофорных объектов.
181	4/18		Камчатский край	2 927,0	2 927,0	0,0	0,0	2 927,0	2 927,0	0,0	0,0	2 927,0	2 927,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 5 светофорных объектов.
182	4/18		Республика Карачаево-Черкессия	8 590,2	8 590,2	0,0	0,0	8 590,1	8 590,1	0,0	0,0	8 590,1	8 590,1	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
183	4/18		Кемеровская область	21 410,3	11 640,3	9 770,0	0,0	17 896,3	11 640,3	6 256,0	0,0	17 896,3	21 410,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
184	4/18		Кировская область	15 841,7	7 820,2	8 021,5	0,0	11 887,5	7 820,1	4 067,4	0,0	11 887,5	15 841,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
185	4/18		Красноярский край	34 078,6	10 757,7	23 320,9	0,0	12 358,2	10 757,7	1 600,5	0,0	12 358,2	34 078,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
186	4/18		Курганская область	9 707,6	9 707,6	0,0	0,0	9 707,5	9 707,5	0,0	0,0	9 707,5	9 707,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 12 светофорных объектов.
187	4/18		Липецкая область	3 739,0	3 739,0	0,0	0,0	3 739,0	3 739,0	0,0	0,0	3 739,0	3 739,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 4 светофорных объектов.
188	4/18		Нижегородская область	35 170,5	21 270,5	13 900,0	0,0	21 981,1	21 270,5	710,6	0,0	24 575,2	35 170,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 25 светофорных объектов.
189	4/18		Новгородская область	8 517,7	8 517,7	0,0	0,0	8 517,7	8 517,7	0,0	0,0	8 517,7	8 517,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
190	4/18		Омская область	13 202,6	13 202,6	0,0	0,0	13 202,6	13 202,6	0,0	0,0	13 202,6	13 202,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 18 светофорных объектов.
191	4/18		Оренбургская область	8 020,5	8 020,5	0,0	0,0	8 020,5	8 020,5	0,0	0,0	8 020,5	8 020,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 13 светофорных объектов.

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие	Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год viola-объекта в эксплу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период				
			Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
				федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
192	4/18	Псковская область	6 594,4	6 594,4	0,0	0,0	6 594,4	6 594,4	0,0	0,0	6 594,4	6 594,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
193	4/18	Республика Адыгея	10 653,3	10 653,3	0,0	0,0	10 653,3	10 653,3	0,0	0,0	10 653,3	10 653,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
194	4/18	Республика Карелия	18 735,8	18 735,8	0,0	0,0	18 735,9	18 735,9	0,0	0,0	18 735,9	18 735,9	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 16 светофорных объектов.
195	4/18	Республика Коми	5 424,8	5 424,8	0,0	0,0	5 424,8	5 424,8	0,0	0,0	5 424,8	5 424,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
196	4/18	Республика Марий Эл	13 725,2	6 862,6	6 862,6	0,0	13 725,2	6 862,6	6 862,6	0,0	13 725,2	13 725,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 7 светофорных объектов.
197	4/18	Республика Татарстан	232 444,9	25 444,9	207 000,0	0,0	207 289,8	25 444,9	181 844,9	0,0	207 289,8	232 444,9	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 24 светофорных объектов.
198	4/18	Рязанская область	17 583,5	15 483,5	2 100,0	0,0	15 483,5	15 483,5	0,0	0,0	15 483,5	17 583,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 23 светофорных объектов.
199	4/18	Самарская область	9 413,8	9 413,8	0,0	0,0	9 413,8	9 413,8	0,0	0,0	9 413,8	9 413,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
200	4/18	Саратовская область	19 058,9	10 581,3	8 477,6	0,0	11 992,0	10 581,2	1 410,8	0,0	11 992,0	19 058,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
201	4/18	Свердловская область	13 219,5	6 219,5	7 000,0	0,0	6 219,5	6 219,5	0,0	0,0	6 219,5	13 219,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
202	4/18	Ставропольский край	19 984,3	19 984,3	0,0	0,0	19 984,2	19 984,2	0,0	0,0	19 984,2	19 984,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 20 светофорных объектов.
203	4/18	Томская область	6 220,5	6 220,5	0,0	0,0	6 220,4	6 220,4	0,0	0,0	6 220,4	6 220,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
204	4/18	Республика Удмуртия	11 797,2	10 476,3	1 320,9	0,0	10 476,3	10 476,3	0,0	0,0	10 476,3	11 797,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
205	4/18	Хабаровский край	63 447,8	15 647,8	47 800,0	0,0	51 927,7	15 647,7	36 280,0	0,0	51 927,7	63 447,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 20 светофорных объектов.
206	4/18	Чувашская Республика	20 373,0	9 073,5	10 529,5	770,0	10 090,6	9 073,5	1 017,1	0,0	9 867,1	20 373,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
207	4/18	Ярославская область	11 989,7	11 989,7	0,0	0,0	11 989,7	11 989,7	0,0	0,0	11 989,7	11 989,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
4/20		4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	476 281,0	220 802,7	255 433,3	45,0	219 430,5	89 555,9	129 874,7	0,0	231 148,7	476 121,8	2012	2012	Заключено 26 государственных контрактов: от 05.04.2012 №№ 12/4/20/037, 12/4/20/038, 12/4/20/039, 12/4/20/040, от 12.04.2012 №№ 12/4/20/049, 12/4/20/050, 12/4/20/051, 12/4/20/052, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/052, 12/4/20/053 от 07.09.2012 №№ 12/4/20/064, 12/4/20/065, 12/4/20/066, от 25.09.2012 № 12/4/20/071 (исполнитель - ООО Предприятие «ПИКО»), от 03.04.2012 № 12/4/20/042, от 05.04.2012 № 12/4/20/041, от 05.04.2012 №№ 12/4/20/043, 12/4/20/044, 12/4/20/045, 12/4/20/046, от 10.04.2012 №№ 12/4/20/047, 12/4/20/048, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/054, 12/4/20/055, 12/4/20/056, от 07.09.2012 №№ 12/4/20/067, 12/4/20/068 (исполнитель - ОАО «СПЦ «Металлоконструкция») на общую сумму 220 643,55 тыс. рублей, в рамках которых будет произведена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 90 618 п.м. пешеходного ограждения в 20 субъектах Российской Федерации. * В результате проведения торгов образовалась экономия в общем объеме 42,97 млн. рублей. На данную экономию ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» осуществлена процедура размещения заказа на изготовление и установку 21 257 п.м. пешеходного ограждения в 5 субъектах Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.
208	4/20	Алтайский край	9 193,5	8 182,9	1 010,6	0,0	154,9	0,0	154,9	0,0	154,9	7 720,4	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 1586 пог. м. пешеходных ограждений в г. Новоалтайск и 2660 пог. м в г. Рубцовск.
209	4/20	Брянская область	11 322,5	5 116,5	6 206,0	0,0	6 206,0		6 206,0	0,0	6 206,0	9 856,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 2500 пог. м. пешеходных ограждений в г. Брянск.
210	4/20	Вологодская область	13 223,1	13 223,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8 950,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 1950 пог. м. пешеходных ограждений в г. Вологда и 3870 пог. м. в г. Череповец.
211	4/20	Еврейская АО	5 161,3	5 161,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4 280,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 2050 пог. м. пешеходных ограждений в г. Биробиджан.
212	4/20	Калужская область	18 736,7	13 628,7	5 108,0	0,0	13 914,9	8 806,9	5 108,0	0,0	13 914,9	13 914,9	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 6800 пог. м. пешеходных ограждений в г. Обнинск.
213	4/20	Республика Карачаево-Черкессия	5 137,5	5 137,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 569,0	3 569,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 2463 пог. м. пешеходных ограждений в г. Черкесск.
214	4/20	Кировская область	58 571,4	34 635,7	23 935,7	0,0	32 292,5	31 713,3	579,2	0,0	33 699,2	55 649,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 6170 пог. м. барьерных ограждений в г. Киров, 3480 пог. м. пешеходных ограждений в г. Киров.
215	4/20	Красноярский край	18 217,3	12 451,5	5 765,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	14 043,5	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 5440 пог. м. пешеходных ограждений в г. Красноярск.
216	4/20	Магаданская область	14 836,6	13 436,6	1 400,0	0,0	1 401,0		1 401,0	0,0	1 018,5	11 738,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 2780 пог. м. пешеходных ограждений в г. Магадан

№ п/п строки и объек-та	Меропр-ятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-атацию	Описание технического результата за отчетный период				
				Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
217	4/20		Нижегородская область	31 154,0	31 154,0	0,0	0,0	26 580,2	26 580,2	0,0	0,0	26 580,2	34 740,5	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 4400 пог. м. барьерных ограждений в г. Н. Новгород, 11222 пог. м. пешеходных ограждений в г. Н. Новгород.
218	4/20		Новосибирская область	39 711,9	3 531,9	36 180,0	0,0	19 595,1		19 595,1	0,0	19 595,1	39 021,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 1700 пог. м. пешеходных ограждений в г. Новосибирск
219	4/20		Оренбургская область	41 194,4	6 694,4	34 500,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	38 525,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 1600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Оренбург, 1410 пог. м. в. г. Орск
220	4/20		Республика Башкортостан	6 650,0	6 650,0	0,0	0,0	4 657,7	4 657,7	0,0	0,0	4 657,7	4 657,7	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Кумертау, 2350 пог. м. в. г. Нефтекамск
221	4/20		Республика Бурятия	17 285,1	17 285,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 360,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 7200 пог. м. пешеходных ограждений в г. Улан-Удэ.
222	4/20		Республика Карелия	4 055,8	4 055,8	0,0	0,0	4 035,6	4 035,6	0,0	0,0	4 035,6	4 035,6	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 1010 пог. м. барьерных ограждений в г. Петрозаводск.
223	4/20		Самарская область	63 901,2	13 901,2	50 000,0	0,0	63 762,2	13 762,2	50 000,0	0,0	63 762,2	63 762,2	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 6600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Самара.
224	4/20		Ставропольский край	90 326,7	10 326,7	80 000,0	0,0	45 482,4	0,0	45 482,4	0,0	52 607,4	87 125,0	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 5000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Ставрополь.
225	4/20		Челябинская область	16 229,8	16 229,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 148,6	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 2493 пог. м. барьерных ограждений в г. Златоуст, 2020 пог. м. барьерных ограждений в г. Колывск.
226	4/20		Астраханская область	1 167,6	0,0	1 167,6	0,0	1 167,6	0,0	1 167,6	0,0	1 167,6	8 874,5	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 4043 пог. м. пешеходных ограждений в г. Астрахань.
227	4/20		Тамбовская область	6 954,6	0,0	6 909,6	45,0	180,5	0,0	180,5	0,0	180,5	15 027,7	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 4000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Тамбов
228	4/20		Тверская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 874,6	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 5314 пог. м. пешеходных ограждений в г. Тверь.
229	4/20		Ульяновская область	3 250,0	0,0	3 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 248,7	2012	2012	За счет федерального бюджета строится 4000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Ульяновск
4/21			4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	27 700,0	25 000,0	2 700,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	27 700,0	2012	2012	
230	4/21	4/21	Приморский край	27 700,0	25 000,0	2 700,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	27 700,0	2012	2012	Заключен государственный контракт от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25 000,0 тыс. рублей (исполнитель – ООО «СК «Регион»), в рамках которого будут изготовлены и установлены дорожные знаки в г. Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией. Произведена оплата работ в размере 25 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контракта. Мероприятие в запланированном на 2012 год объеме полностью выполнено. Подробнее см. аналитическую справку.

Примечание 1: Предложения по изменению ФАИП были направлены в Минэкономразвития России письмом от 03 августа 2012 года № 1/8877 и находятся на согласовании.

Примечание 2: Указанные в таблице данные о лимитах бюджетных ассигнований (бюджетным назначениям) по бюджетам субъектов Российской Федерации и прочим источникам, кассовых расходах, ожидаемом выполнении, освоении даны на основе представленной субъектами Российской Федерации отчетности за 9 месяцев 2012 года и относятся только к субъектам Российской Федерации, строительство объектов в которых предусмотрено ФАИП 2012 года.

Выполнение мероприятий ФЦП ПБДД проводится также за счет средств региональных и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников по разным мероприятиям ФЦП ПБДД во всех субъектах Российской Федерации, в том числе не включенных в данную отчетную форму. Подробнее по каждому мероприятию и обобщенные данные см. в аналитической справке.

И. о. генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Н. А. Носова

Исполнитель: В. В. Герасимов
Телефон: 627-72-16 (доб.1171)
E-mail: finans@fcp-pbdd.ru