



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., 12, Астрахань г., 414000
Тел. (8512) 51-46-97, факс: (8512) 51-46-98
E-mail: mintek_ao@mail.ru

18.04.2017 № 01-17/2379

На № _____ от _____

Генеральному директору ФКУ
«Дирекция по управлению
федеральной целевой
программой «Повышение
безопасности дорожного
движения»

А.Н. Погребняку

На № 13ФЦП/266 от 06.03.2017

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее – подпрограмма), за 1 квартал 2017 года согласно прилагаемой форме.

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 1 квартал 2017 года направлены в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на электронную почту: fcr1320@yandex.ru.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

Р.Л. Харисов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-74-46

156473

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Астраханская область
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 18.04.2017 9:56:52

MS Excel 2010

Период отчета: За 3 месяца 2017 года (I квартал)

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям				70594,0	139682,7	139682,7	51668,4	25377,9	38	18	6800,8	6800,8	0,0	4893,4	4893,4			
		в том числе:																		
		за счет средств регионального бюджета				41459,0	110547,7	110547,7	23063,5	6242,9	30	14	6242,9	6242,9	0,0	4893,4	4893,4			
		за счет средств местных бюджетов				29135,0	29135,0	29135,0	28604,9	19135,0	8	4	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0			
		за счет внебюджетных источников																		
1	1	1.1.3. Обеспечение развития (с проектированием оборудования), модернизация и функционирование автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов	2	8	РБ	7200,00	7200,00	7200,00	1350,00	1350,00	14	14	1350,00	1350,00	0,00	0,54	0,54	12785,0	шт.	Заключено гос. контрактов 14 ед. на сумму 1350,0 тыс. руб. Выполнено работ - 0,930 тыс. руб, оплачено - 0,536 тыс. руб. Функционирование региональной системы ФВФ: вынесено 12785 административных протоколов, на сумму 11805,2 тыс. руб., из них оплачено водителями - 3451,2 тыс. руб.
2	1	1.4.1. Проведение широкомаштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо" Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам БДД. Создание видео-телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение наружной социальной рекламы	3	12	РБ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	конкурс	Организован конкурс "Безопасное колесо". Выполнение 2 квартал 2017 года
3	1	1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам	6	12	РБ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Организованы мероприятия по закупке медицинского оборудования (электрокардиографов) для ГБУЗ АО "Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи". Выполнение во 2 квартале 2017 года
4	1	1.5.4. Разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных учреждений	3	1	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Реализация мероприятия в 3 квартале 2017 года
5	1	1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования	3	11	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	тыс. шт.	Реализация мероприятия в 3 квартале 2017 года
6	1	1.7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	680,0	4892,9	4892,9	21713,5	4892,9	16	0	4892,9	4892,9	0,0	4892,9	4892,9	623,0	шт.	В 1 квартале 2017 года установлено 623 шт. дорожных знаков на автомобильных дорогах регионального значения Астраханской области согласно предписаний органов ГИБДД и в соответствии с требованиями нормативной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1.7.2. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог	5	18	РБ	5620,0	16470,0	16470,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уч/км	Реализация мероприятия во 2 квартале 2017 года по итогам проведения аукциона
8	1	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	РБ	27159,0	81184,8	81184,8	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	км	Реализация мероприятия во 2 квартале 2017 года по итогам проведения аукциона
9	вп	1.7.4. Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями	5	9	МБ	4000,0	4000,0	4000	7325,0	4000,0	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	п.м.	Организован электронный аукцион на проведение работ по изготовлению и установке пешеходных ограждений. Срок реализации: 2 квартал 2017 года
10	вп	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	МБ	6000,0	6000,0	6000,0	9664,9	6000,0	2	1	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	890,0	м2	Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани
11	вп	Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	10	МБ	9135,0	9135,0	9135,0	11615,0	9135,0	2	1	542,0	542,0	0,0	0,0	0,0	115,0	шт.	Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани
12	вп	1.7.7. Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	18	МБ	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Реализация во 2 квартале 2017 года

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Начальник департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов астраханской области
(Должность лица, ответственного за составление формы)

Подпись
Подпись

Р.Л. Харисов

(Ф.И.О.)

Л.Н. Мустаева

(Ф.И.О.)

LarisaNM63@mail.ru

(адрес электронной почты)

(8512)51-74-46

(контактный телефон)

Ана

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Астраханская область
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 18.04.2017 9:56:52

MS Excel 2010

Период отчета: За 3 месяца 2017 года (I квартал)

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ЦП	№ мероприятия по ЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям				70594,0	139682,7	139682,7	51668,4	25377,9	38	18	6800,8	6800,8	0,0	4893,4	4893,4			
		в том числе:																		
		за счет средств регионального бюджета				41459,0	110547,7	110547,7	23063,5	6242,9	30	14	6242,9	6242,9	0,0	4893,4	4893,4			
		за счет средств местных бюджетов				29135,0	29135,0	29135,0	28604,9	19135,0	8	4	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0			
		за счет внебюджетных источников																		
1	1	1.1.3. Обеспечение развития (с проектированием оборудования), модернизация и функционирование автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов	2	8	РБ	7200,00	7200,00	7200,00	1350,00	1350,00	14	14	1350,00	1350,00	0,00	0,54	0,54	12785,0	шт.	Заключено гос. контрактов 14 ед. на сумму 1350,0 тыс. руб. Выполнено работ - 0,930 тыс. руб, оплачено - 0,536 тыс. руб. Функционирование региональной системы ФВФ: вынесено 12785 административных протоколов, на сумму 11805,2 тыс. руб., из них оплачено водителями - 3451,2 тыс. руб.
2	1	1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо". Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам БДД. Создание видеотелевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение наружной социальной рекламы	3	12	РБ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	конкурс	Организован конкурс котировок на проведение областного конкурса "Безопасное колесо". Выполнение 2 квартал 2017 года
3	1	1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам	6	12	РБ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Организованы мероприятия по закупке медицинского оборудования (электрокардиографов) для ГБУЗ АО "Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи". Выполнение во 2 квартале 2017 года
4	1	1.5.4. Разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных учреждений	3	1	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Реализация мероприятия в 3 квартале 2017 года
5	1	1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования	3	11	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	тыс. шт.	Реализация мероприятия в 3 квартале 2017 года
6	1	1.7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	680,0	4892,9	4892,9	21713,5	4892,9	16	0	4892,9	4892,9	0,0	4892,9	4892,9	623,0	шт.	В I квартале 2017 года установлено 623 шт. дорожных знаков на автомобильных дорогах регионального значения Астраханской области согласно предписаниям органов ГИБДД и в соответствии с требованиями нормативной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1.7.2. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог	5	18	РБ	5620,0	16470,0	16470,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уч/км	Реализация мероприятия во 2 квартале 2017 года по итогам проведения аукциона
8	1	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	РБ	27159,0	81184,8	81184,8	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	км	Реализация мероприятия во 2 квартале 2017 года по итогам проведения аукциона
9	вп	1.7.4. Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями	5	9	МБ	4000,0	4000,0	4000	7325,0	4000,0	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	п.м.	Организован электронный аукцион на проведение работ по изготовлению и установке пешеходных ограждений. Срок реализации 2 квартал 2017 года
10	вп	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	МБ	6000,0	6000,0	6000,0	9664,9	6000,0	2	1	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	890,0	м2	Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани
11	вп	Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	10	МБ	9135,0	9135,0	9135,0	11615,0	9135,0	2	1	542,0	542,0	0,0	0,0	0,0	115,0	шт.	Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани
12	вп	1.7.7. Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	18	МБ	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Реализация во 2 квартале 2017 года

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Начальник департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов астраханской области

(Должность лица, ответственного за составление формы)

Подпись

Подпись

Р.Л. Харисов

(Ф.И.О.)

Л.Н. Мустаева

(Ф.И.О.)

LarisaNM53@mail.ru

(адрес электронной почты)

(8512)51-74-46

(контактный телефон)

**Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Астраханской области, мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в Астраханская область
по итогам 3 месяцев 2017 года**

В Астраханской области в период 2013-2014 годы реализована государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-П (в редакции от 21.11.2013 № 414-П).

С 2015 года реализуется государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» на период 2015-2020 гг. (далее – подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Государственный заказчик подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Исполнители подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), МО «Город Астрахань» (по согласованию).

Задачи подпрограммы государственной программы:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8359,3 млн. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 276,7 млн руб. (не поступают в доход бюджета Астраханской области)
- бюджета Астраханской области – 7928,4 млн руб.;

- бюджетов муниципальных образований – 143,7 млн руб.;
- внебюджетных источников – 1,5 млн руб.

Данные по годам указаны в таблице:

млн руб.								
Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021-2028 прогноз
Всего по подпрограмме	8350,3*	123,1*	87,2*	77,2*	599,3*	547,2*	526,3*	6389,9*
Средства федерального бюджета	276,6	65,7	40,2	43,0	44,6	43,0	40,1	-
Бюджет Астраханской области,	120,5	34,3	22,2	8,0	526,4	478,1	469,5	6389,9
субсидии юридическим лицам согласно концессионному соглашению	7831,4	-	-	-	521,4	473,1	446,9	6389,9
Бюджеты МО	143,7	22,8	24,6	25,9	27,9	25,9	16,5	-
Внебюджетные средства	1,5	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	-

**без учета финансирования мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»*

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

Для оценки эффективности используются следующие показатели, характеризующие значения важнейших индикаторов подпрограммы в 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом:

- число погибших – 119 человек, сокращение на 49 человек;
- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) – 3,1, сокращение на 1,6;
- социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) – 11,8, сокращение на 4,8;
- тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) – 6,1, сокращение на 0,9.

Результатом реализации подпрограммы государственной программы должно стать снижение к 2020 году по сравнению с 2012 годом следующих показателей:

- сокращение числа погибших со 168 до 119 человек;
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) с 4,7 до 3,1;
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) – с 16,6 до 11,8.

2. Состояние аварийности в Астраханской области

Целевые индикаторы	Период								
	2012 (базовый)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	за 3 месяца 2017	за 6 месяцев 2017	за 9 месяцев в 2016	2017 год
Число лиц, погибших в ДТП	168	168	156	137	120	7			
Число детей, погибших в ДТП	6	8	4	5	2	0			
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,6	16,5	15,3	13,2	11,7	0,7			
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	4,6	5,3	4,8	4,2	3,7	0,2			

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» (далее – подпрограмма) в 2016 -2017 гг.:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: всего – 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,2 млн руб. (по-ставка МТР за счет средств федерального бюджета).

Бюджетные назначения на 2016 г. – всего 164,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ –136,3 млн руб., и МБ –27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: всего – 113,59 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 43,0 млн руб. (по-ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее – МБ) – 29,135 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств РБ составляют всего 139,68 млн руб., в том числе подпрограммой – 8,0 млн. рублей и 102,55 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2017 г.), из МБ – 29,135 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 3 месяца 2017 года выполнены на общую сумму – 6,8 млн руб., в том числе из РБ – 4,9 млн руб., из МБ – 0,56 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 139,68 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ – 110,55 млн руб., и МБ – 29,135 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2017 года составляет 6,8 млн руб. (3,4 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26 мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятий, софинансируемых мероприятий предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7976,35 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 21, 15 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 7,2 млн рублей.

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 248,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,15 млн. рублей.

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., «КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило:

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей.
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года 1,35 млн руб.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года позволило:

- вынести 12785 постановления на сумму 11,8 млн. рублей.
- взыскать штрафов по 3716 постановлениям, на сумму 3,45 млн. руб.

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году).

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0 млн рублей.

Проводится котировка цен. Исполнение запланировано на 2 квартал 2017 года.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Мероприятие 1.5.4. «Разработка комплекса учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных организаций» (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,2 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,100 млн. рублей.

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов – 122).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0 млн рублей.

Проводится котировка цен. Исполнение во 2 квартале 2017 года.

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,0994

млн. рублей.

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года – 0,0 млн рублей.

Проводится котировка цен. Исполнение во 2 квартале 2017 года.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 4.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 903,6млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,53 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 61,9 млн рублей.

Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 55,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 28,535 млн. рублей.

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на солнечных батареях. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения и разметки по контракту. Сумма контракта 3,087 млн руб.);

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением. (Сумма контракта 2, 6 млн руб.);

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) оснащены ограничивающим пешеходным ограждением. (Сумма контракта 1 0,992 млн руб.).

4. В 2015 году обустроены пешеходные переходы, прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования (22 учреждения) с установкой автономных комплексов освещения пешеходных переходов на солнечных батареях (на сумму 5,56 млн руб.) и нанесением дорожной разметки типа 1.14.1 «Пешеходный переход» с применением белого и желтого пластика, а также нанесением на асфальтобетонное покрытие разметки 1.24.1 дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети».

5. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград – Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. (Контракт на сумму 31,828 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10,0 млн руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,828 млн руб.)

6. В 2015 году выполнен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань - Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район протяженностью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25+000 - км 26+500 в приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км». (Контракт на сумму 24,02млн руб.) Контракт исполнен на сумму 15,687 млн руб. Расторжение контракта по причине необходимости корректировки проектной документации по объекту Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км.

7. В 2015 году оборудованы искусственным освещением опасные участки на пешеходных переходах, а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма контракта 1,795 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 16,47 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 16,47 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0 млн. рублей (исполнение во 2 квартале 2017 года по итогам аукциона)

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 501,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,7 млн рублей.

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 83,509 млн руб., оплачено – 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская задолженность.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 33,16 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,159 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 87,18 млн руб., в том числе региональный бюджет – 81,18 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 87,18 млн руб., в том числе региональный бюджет – 81,18 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0, 0159 млн. рублей муниципальный бюджет

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в объеме 890, м2. На региональных дорогах реализация во 2 полугодии 2017 года по итогам проведения аукциона.

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 149,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 3,325 млн рублей муниципальный бюджет.

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями г. Астрахани – установлено 1700 секций на 3400 п.м.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0 млн рублей муниципальный бюджет.

Организован электронный аукцион на проведение работ по изготовлению и установке пешеходных ограждений. Срок реализации: 2 квартал 2017 год

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего 10,85 млн руб., в том числе – 7,48 млн рублей РБ, МБ – 3,37 млн руб.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб.

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 3,37 млн.руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,68 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,89 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,89 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года – 4,89 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 623 шт.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 19,8 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,300 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 300,0 млн рублей.

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудованием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-б на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн рублей (исполнение во 2 квартале 2017 года после проведения закупок).

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн рублей (исполнение во 2 квартале 2017 года после проведения закупок).

7. Реализация внепрограммных мероприятий

«Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 11,05 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 9,135 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 9,135 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 9,135 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года – 0,542 млн рублей.

Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 21 млн. рублей.

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0,150 млн руб.

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО «Газпром добыча Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0 млн руб. (исполнение в 3 квартале 2017 года)

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве – 35 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка – 35 комплексов на сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,3 млн рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов.

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка – 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 2000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве –13 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка –13 комплексов на сумму 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 штук.

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 31.12.2014.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях

перехода на программный принцип формирования бюджета министерством разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа).

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы».

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным мероприятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2016 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 программных мероприятий и 1 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым составило 27,6 млн. рублей.

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 №1774».


12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	159	120	132,5

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	4,1	3,7	110,8
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	15,7	11,7	134,2

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем эффективной.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области



Р.Л. Харисов