

**Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 9 месяцев 2011 года в рамках федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 9 месяцев 2011 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактические расходы за 9 месяцев 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	3 381 033,4	1 705 860,9	4 626 000,0	1 322 606,6	79 000,0	11 150,5	8 086 033,4	3 039 618,0	1 357 941,6	
2.	Бюджетные инвестиции, всего	3 307 333,4	1 705 860,9	4 626 000,0	1 322 606,6	79 000,0	11 150,5	8 012 333,4	3 039 618,0	1 357 941,6	
	в том числе:										
2.1.	МВД России	2 495 979,6	1 487 510,1	4 520 000,0	1 103 445,7	79 000,0	11 150,5	7 094 979,6	2 602 106,3	1 177 903,2	
2.1.1.	3.39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве	589 010,0	224 359,6	0,0	0,0	0,0	0,0	589 010,0	224 359,6	74 786,7	Заключен государственный контракт с ФГУП "УССТ №2 при Спецстрое России" от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.2.	3.40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	483 557,4	304 322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 557,4	304 322,0	229 578,0	Заключен государственный контракт с ООО "Альфа-Инвест" от 10.03.2011 г. № 11/3/44/013 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.3.	3.44. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами:										
2.1.3.1.	3.44.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	441 987,97	436 738,0	257 100,0	502 503,8	0,0	7 000,0	699 088,0	946 241,8	434 488,0	Заключены два государственных контракта на поставку 530 единиц оборудования с ООО "НП Прокон" от 01.03.2011 г. №11/3/48/011 и с ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010. За счет федерального бюджета произведена поставка 76 стационарных и 443 передвижных комплексов видеофиксации и 8 центральных серверов обработки данных.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.2.	3.44.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	413 492,58	252 639,2	227 175,0	124 076,8	0,0	0,0	640 667,6	376 716,0	183 703,0	Заключены три государственных контракта на поставку 518 патрульных автомобилей "Лада" и 256 патрульных автомобилей "Форд" с ЗАО "Авилон АГ" от 06.05.2011 г. №11/3/48/020 и от 06.05.2011 г. №11/3/48/021 и с ОАО "АВТОВАЗ" от 23.06.2011 г. №11/3/48/044. За счет федерального бюджета поставлено в субъекты РФ 256 автомобилей Форд "Фокус".
2.1.4.	4/17 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	82 500,0	6 603,8	1 392 175,0	221 313,4	18 750,0	2 487,4	1 493 425,0	230 404,6	0,0	Заключены государственные контракты на строительство пешеходных переходов в г. Кирове с ОАО "КЧУС+К" от 04.03.2011 г. №11/4/18/012, в г. Белгороде с ООО "Монолитстрой" от 11.04.2011 г. №11/4/18/016, в г. Томске с ООО "Сибмост" от 25.08.2011 г. №11/4/18/050 и переходящий контракт на 2012 год на строительство пешеходного перехода в г. Бердске с ООО "Сибмост" от 01.09.2011 г. № 11/4/18/054.
2.1.5.	4.18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	242 847,6	242 847,5	1 528 350,0	66 044,4	60 250,0	664,3	1 831 447,6	309 556,2	242 847,5	Заключены 6 государственных контрактов с ЗАО "Техносервь А/С" от 19.05.2011 г. № 11/4/19/027, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/028, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/029, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/030, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/031 и от 19.05.2011 г. № 11/4/19/032. За счет федерального бюджета была произведена установка 284 комплекта модернизации АСУД в субъектах РФ.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.6.	4.20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	217 584,0	12 500,0	956 450,0	93 418,7	0,0	499,4	1 174 034,0	106 418,1	12 500,0	Заключены государственные контракты на обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями на территории Кемеровской области, Кировской области, Липецкой области, Красноярского края, Нижегородской области, Самарской области, Волгоградской области, Брянской области, Тамбовской области, Республики Карелия, Республики Мордовия. За счет федерального бюджета было установлено 5000 п.м. пешеходного ограждения в г. Кирове.
2.1.7.	4.21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	7 500,0	144 800,0	93 418,7	0,0	499,4	169 800,0	101 418,1	0,0	Заключен государственный контракт с ООО "СК "Регион" от 27.01.2011 г. №11/4/22/006 на создание системы маршрутного ориентирования в г. Казань.

2.2.	МЧС России	230 697,4	119 030,10	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	119 030,1	140 814,8	
2.2.1.	5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв.м).	230 697,4	119 030,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	119 030,1	140 814,8	
2.2.1.1.	Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по лик-видации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	63 000,0	25 530,1	0,0	0,0	0,0	0,0	63 000,0	25 530,1	47 314,80	Проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме, ведутся работы по строительству наружных инженерных сетей.
2.2.1.2.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области (строительство)	93 750,0	93 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 750,0	93 500,0	93 500,00	Ведутся работы по подготовке сдачи объекта в эксплуатацию.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.3.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РСПО в п. Иноземцево, Ставропольского края	73 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 947,4	0,0	0,0	Проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме, ведутся работы по получению положительного заключения государственной экспертизы. ГК планируется заключить в октябре.
2.3.	Минздравсоцразвития России	31 800,0	31 800,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	35 300,0	31 800,0	1 062,0	
2.3.1.	5.51. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	3 540,0	3 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 540,0	3 540,0	1 062,0	Заключен договор № 0373100084911000068-0003436-02 от 09 сентября 2011г. на поставку оборудования (ООО И.Ф.Г. «Медиана»)
2.3.3.	5.66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	28 260,0	28 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 260,0	28 260,0	0,0	На электронной торговой площадке Госзакупок проведен открытый аукцион (Протокол № ОАЭР -26/2011 /0373100084911000070/ от 23.09.20011г.)
2.4.	Минобрнауки России	170 000,0	0,0	2 500,0	3 471,2	0,0	0,0	172 500,0	3 471,2	0,0	
2.4.1.	3.38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	В настоящее время предложения по распределению средств федерального бюджета, предусмотренных по программе, направлены в МВД России и Минэкономразвития России (исх. № 544 от 22 апреля 2011 г.). Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.2.	3.41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	В настоящее время предложения по распределению средств федерального бюджета, предусмотренных по программе, направлены в МВД России и Минэкономразвития России (исх. № 544 от 22 апреля 2011 г.). Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.4.3.	3.42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	В настоящее время предложения по распределению средств федерального бюджета, предусмотренных по программе, направлены в МВД России и Минэкономразвития России (исх. № 544 от 22 апреля 2011 г.). Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.4.4.	3.43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.	50 000,0	0,0	2 500,0	3 471,2	0,0	0,0	52 500,0	3 471,2		В настоящее время предложения по распределению средств федерального бюджета, предусмотренных по программе, направлены в МВД России и Минэкономразвития России (исх. № 544 от 22 апреля 2011 г.). Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.5.	Росавтодор	378 856,4	67 520,7	100 000,0	215 689,6	0,0	0,0	478 856,4	283 210,3	38 161,6	
2.5.1.	4.19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	378 856,4	67 520,7	100 000,0	215 689,6	0,0	0,0	478 856,4	283 210,3	38 161,6	Заключено 6 государственных контрактов, часть работ выполнена и принята по актам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Межбюджетные субсидии, всего	73 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 700,0	0,0	0,0	
3.1.	МВД России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	МЧС России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Минздравсоцразвития	73 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 700,0	0,0	0,0	
3.3.1.	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений
3.3.2.	5.57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений
3.3.3.	5.59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных	10 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.4.	5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений
3.3.6.	5.64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	Низкая активность субъектов Российской Федерации при подписании соглашений
3.4.	Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.5.	Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Генеральный директор ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"							 Б.Е.Циклис		Исполнитель: А.В.Антипов Телефон: 627-72-16 (доб.138) E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru		