

II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
за январь - декабрь 2012 г.
(нарастающим итогом)

по:

Министерство внутренних дел Российской Федерации.
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:
Форма:

30 января 2013
года
годовая

№ п/п стро-йки и объе-к-та		Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожида-емое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:			За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финанси-рования			
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
				Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	5 016 419,2	2 865 105,3	2 030 356,3	120 957,7	4 727 354,1	2 745 697,0	1 856 610,1	125 047,0	4 939 359,9	5 009 923,7			
				в том числе:													
				Программная часть													
				Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации	5 016 419,2	2 865 105,3	2 030 356,3	120 957,7	4 727 354,1	2 745 697,0	1 856 610,1	125 047,0	4 939 359,9	5 009 923,7			
1	3/39			3/39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве»	339 300,0	339 300,0	0,0	0,0	336 347,7	336 347,7	0,0	0,0	336 347,7	339 300,0	2006	2012	Заключен государственный контракт от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003. - В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 и плановый период 2012-2014 годов" на проведение работ по данному объекту и ввод его в эксплуатацию в 2012 году выделены бюджетные ассигнования в размере 339 300,0 тыс. рублей. -Выполняются работы для ввода объекта в эксплуатацию. -На основании направленного расходного расписания от 09.06.2012 №188/82823/002 ФЭД МВД России были доведены на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБ/ДЦ» на 2012 год лимиты бюджетных обязательств на сумму 339 300,00 тыс. руб. на 310 КОСГУ «Увеличение стоимости основных средств» из них на строительно – монтажные работы – 228 929,72 тыс. руб., закупку оборудования – 107 070,28 тыс. руб., прочие работы – 3 300,00 тыс. руб. - Деньжные средства по данному мероприятию доведены 09.06.2012. *Изменения в ФАИП утверждены 01.08.2012 зам. министра экономического развития О. Г. Савельевым. Подробнее см. аналитическую справку.
2	3/40			3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область.)	670 547,4	670 547,4	0,0	0,0	564 813,6	564 813,6	0,0	0,0	569 896,6	670 547,4	2006	2012	Заключен государственный контракт от 10.03.2011 № 11/3/44/013 на 2011-2012 годы, сумма финансирования на 2012 год составляет 481 648,3 тыс. рублей, плановая дата исполнения контракта – 20.12.2012. Выполняются работы. Подробнее см. аналитическую справку. Заключен государственный контракт от 24.09.2012 № 12/3/40/070 на сумму 178 061,1 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)» расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский. Плановая дата исполнения контракта – 25.12.2012.

№ п/п строки и объекта		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	3/44.1			3/44/1. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами:Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	1 702 431,7	500 713,4	1 101 680,6	100 037,7	1 640 663,1	500 713,4	1 035 822,7	104 127,0	1 640 585,8	1 702 431,7	2012	2012	За счет средств федерального бюджета в рамках госконтракта от 22.12.2011 г. № 12/3/44/013 на 500713,4 тыс. руб. закуплено, поставлено, передано на баланс 81 управлению МВД России по субъектам Российской Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров обработки данных. Все оборудование за счет фед. бюджета передано конечным балансодержателям, оплата произведена полностью. Мероприятие за счет ФБ по 2012 году выполнено полностью. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей. Подробнее см. ниже. В субъектах РФ мероприятие выполняется в соответствии с региональными и муниципальными программами.
3		3/44.1		Алтайский край	19 433,0	5 350,0	14 083,0	0,0	19 293,0	5 350,0	13 943,0	0,0	19 293,0	19 433,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
4		3/44.1		Амурская область	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.
5		3/44.1		Архангельская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
6		3/44.1		Астраханская область	9 230,9	9 080,9	150,0	0,0	9 230,9	9 080,9	150,0	0,0	9 230,9	9 230,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.
7		3/44.1		Белгородская область	9 912,1	8 025,0	1 887,1	0,0	9 912,1	8 025,0	1 887,1	0,0	9 912,1	9 912,1	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
8		3/44.1		Брянская область	8 414,0	5 350,0	3 064,0	0,0	8 414,0	5 350,0	3 064,0	0,0	8 414,0	8 414,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
9		3/44.1		Владимирская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
10		3/44.1		Волгоградская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
11		3/44.1		Вологодская область	28 172,0	5 350,0	22 822,0	0,0	28 172,0	5 350,0	22 822,0	0,0	28 171,7	28 172,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.
12		3/44.1		Воронежская область	25 623,3	8 025,0	17 598,3	0,0	25 623,3	8 025,0	17 598,3	0,0	25 623,3	25 623,3	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
13		3/44.1		Еврейская АО	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
14		3/44.1		Забайкальский край	8 082,2	8 025,0	57,2	0,0	8 082,2	8 025,0	57,2	0,0	8 082,2	8 082,2	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.
15		3/44.1		Ивановская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.

№ п/п строки и объек-та		Меропр- ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастаю- щим итогом)	Ожида-емое выпол- нение	Год начала строи- тельства	Год ввода объ- екта в эксплу- ата-цию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:			За счет всех источников финансирова- ния	За счет всех источников финансиро- вания			
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
16		3/44.1		Иркутская область	13 350,0	5 350,0	8 000,0	0,0	13 349,9	5 350,0	7 999,9	0,0	13 349,9	13 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
17		3/44.1		Кабардино-Балкарская Республика	34 978,9	6 405,9	28 573,0	0,0	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	34 978,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации, 1 центральный сервер.
18		3/44.1		Калининградская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
19		3/44.1		Калужская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
20		3/44.1		Камчатский край	7 150,0	5 350,0	1 800,0	0,0	7 150,0	5 350,0	1 800,0	0,0	7 150,0	7 150,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
21		3/44.1		Республика Карачаево-Черкессия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
22		3/44.1		Кемеровская область	10 862,0	6 420,0	4 442,0	0,0	10 862,0	6 420,0	4 442,0	0,0	10 862,0	10 862,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплексов видеофиксации.
23		3/44.1		Кировская область	81 009,2	6 405,9	74 603,3	0,0	80 921,7	6 405,9	74 515,8	0,0	80 921,7	81 009,1	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации, 1 центральный сервер.
24		3/44.1		Костромская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
25		3/44.1		Красноярский край	15 098,7	5 350,0	9 748,7	0,0	14 497,7	5 350,0	9 147,7	0,0	14 497,7	15 098,7	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
26		3/44.1		Курганская область	5 885,5	5 350,0	535,5	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 885,5	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
27		3/44.1		Курская область	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	6 405,9	0,0	0,0	6 405,9	6 405,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации, 1 центральный сервер.
28		3/44.1		Ленинградская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплексов видеофиксации.
29		3/44.1		Липецкая область	7 998,5	5 350,0	2 648,5	0,0	7 998,5	5 350,0	2 648,5	0,0	7 998,5	7 998,5	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
30		3/44.1		Магаданская область	6 960,0	5 350,0	1 610,0	0,0	6 959,0	5 350,0	1 609,0	0,0	6 959,0	6 960,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
31		3/44.1		Московская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплексов видеофиксации.
32		3/44.1		Мурманская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
33		3/44.1		Ненецкий автономный округ	12 421,9	3 135,0	9 286,9	0,0	11 700,1	2 675,0	9 025,1	0,0	11 700,1	11 961,9	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
34		3/44.1		Нижегородская область	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплексов видеофиксации.
35		3/44.1		Новгородская область	58 250,0	5 350,0	52 900,0	0,0	58 250,0	5 350,0	52 900,0	0,0	58 250,0	58 250,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.

№ п/п строки и объект		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период		
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:								За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
36		3/44.1		Новосибирская область	116 050,0	8 025,0	8 025,0	100 000,0	116 050,0	8 025,0	8 025,0	100 000,0	116 050,0	116 050,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.		
37		3/44.1		Омская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.		
38		3/44.1		Оренбургская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
39		3/44.1		Орловская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
40		3/44.1		Пензенская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
41		3/44.1		Пермский край	32 669,0	5 350,0	27 319,0	0,0	32 669,0	5 350,0	27 319,0	0,0	32 669,0	32 669,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
42		3/44.1		Приморский край	10 745,0	8 025,0	2 720,0	0,0	10 745,0	8 025,0	2 720,0	0,0	10 745,0	10 745,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.		
43		3/44.1		Псковская область	5 700,0	5 350,0	350,0	0,0	5 700,0	5 350,0	350,0	0,0	5 700,0	5 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
44		3/44.1		Республика Адыгея	6 397,0	5 350,0	1 047,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	6 397,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
45		3/44.1		Республика Алтай	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
46		3/44.1		Республика Башкортостан	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплекса видеофиксации.		
47		3/44.1		Республика Бурятия	8 758,1	4 740,0	4 018,1	0,0	8 758,1	4 740,0	4 018,1	0,0	8 758,1	8 758,1	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 8 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.		
48		3/44.1		Республика Дагестан	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0	1 530,0	1 530,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 2 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.		
49		3/44.1		Республика Ингушетия	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	0,0	0,0	3 135,0	3 135,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 5 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.		
50		3/44.1		Республика Калмыкия	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.		
51		3/44.1		Республика Карелия	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.		
52		3/44.1		Республика Коми	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
53		3/44.1		Республика Марий Эл	16 048,0	8 025,0	8 023,0	0,0	16 048,0	8 025,0	8 023,0	0,0	16 048,0	16 048,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплекса видеофиксации.		
54		3/44.1		Республика Мордовия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
55		3/44.1		Республика Саха (Якутия)	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		
56		3/44.1		Республика Северная Осетия-Алания	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	0,0	0,0	5 810,0	5 810,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации, 1 центральный сервер.		
57		3/44.1		Республика Татарстан	603 056,3	10 700,0	592 356,3	0,0	607 146,3	10 700,0	592 356,3	4 090,0	607 146,3	603 056,3	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 20 передвижных комплекса видеофиксации.		
58		3/44.1		Республика Тыва	9 350,0	5 350,0	4 000,0	0,0	9 350,0	5 350,0	4 000,0	0,0	9 350,0	9 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплекса видеофиксации.		

№ п/п строки и объекта		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:			За счет всех источников финансирования				
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
59		3/44.1		Республика Хакасия	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
60		3/44.1		Ростовская область	36 325,0	8 025,0	28 300,0	0,0	33 967,0	8 025,0	25 942,0	0,0	33 967,0	36 325,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
61		3/44.1		Рязанская область	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплексов видеофиксации.
62		3/44.1		Самарская область	30 448,0	5 350,0	25 098,0	0,0	30 322,5	5 350,0	24 972,5	0,0	30 322,5	30 448,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
63		3/44.1		город Санкт - Петербург	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
64		3/44.1		Саратовская область	6 700,0	5 350,0	1 350,0	0,0	5 770,8	5 350,0	420,8	0,0	5 770,8	6 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
65		3/44.1		Сахалинская область	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 8 передвижных комплексов видеофиксации.
66		3/44.1		Свердловская область	31 385,0	8 025,0	23 360,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	31 385,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
67		3/44.1		Смоленская область	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
68		3/44.1		Ставропольский край	6 955,0	6 955,0	0,0	0,0	6 955,0	6 955,0	0,0	0,0	6 955,0	6 955,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 13 передвижных комплексов видеофиксации.
69		3/44.1		Тамбовская область	42 191,6	5 350,0	36 841,6	0,0	42 191,6	5 350,0	36 841,6	0,0	42 191,6	42 191,6	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
70		3/44.1		Тверская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
71		3/44.1		Томская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.
72		3/44.1		Тульская область	14 700,0	5 350,0	9 350,0	0,0	14 653,9	5 350,0	9 303,9	0,0	14 653,9	14 700,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
73		3/44.1		Тюменская область	20 196,4	5 350,0	14 846,4	0,0	20 155,9	5 350,0	14 805,9	0,0	20 155,9	20 196,4	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
74		3/44.1		Республика Удмуртия	10 036,6	5 350,0	4 686,6	0,0	9 780,9	5 350,0	4 430,9	0,0	9 780,9	10 036,6	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
75		3/44.1		Ульяновская область	37 007,8	5 350,0	31 657,8	0,0	29 512,0	5 350,0	24 162,0	0,0	29 435,0	37 007,8	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
76		3/44.1		Хабаровский край	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	0,0	0,0	6 420,0	6 420,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 12 передвижных комплексов видеофиксации.
77		3/44.1		Ханты - Мансийский АО	2 675,0	2 675,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
78		3/44.1		Челябинская область	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	0,0	0,0	8 025,0	8 025,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 15 передвижных комплексов видеофиксации.

№ п/п строки и объекта		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники	За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
79		3/44.1		Чеченская Республика	20 250,0	5 350,0	14 900,0	0,0	20 250,0	5 350,0	14 900,0	0,0	20 250,0	20 250,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
80		3/44.1		Чувакская Республика	5 638,0	5 350,0	250,3	37,7	5 637,3	5 350,0	250,3	37,0	5 637,3	5 638,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
81		3/44.1		Чукотский АО	3 745,0	3 745,0	0,0	0,0	1 605,0	1 605,0	0,0	0,0	1 605,0	1 605,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 3 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
82		3/44.1		Ямало - Ненецкий АО	1 605,0	1 605,0	0,0	0,0	3 745,0	3 745,0	0,0	0,0	3 745,0	3 745,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 7 передвижных комплексов видеофиксации. * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение комплексов видеофиксации, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
83		3/44.1		Ярославская область	14 722,0	5 350,0	9 372,0	0,0	14 721,8	5 350,0	9 371,8	0,0	14 721,8	14 722,0	2012	2012	За счет федерального бюджета закуплено, поставлено, передано на баланс УМВД 10 передвижных комплексов видеофиксации.
3/44.2				3/44/2. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	645 703,7	500 506,7	145 197,0	0,0	629 283,5	500 503,7	128 779,8	0,0	629 283,5	645 700,7	2012	2012	За счет федерального бюджета в рамках выполнения госконтрактов от 27.01.2012 г. № 12/3/44/025 и от 03.02.2012 г. № 12/3/44/026 на общую сумму 99482,6 тыс. руб. передано балансодержателям 117 а/м "Форд-Фокус". Оба контракта оплачены. Исполняются (до 14.11.2012 г.) 2 госконтракта на поставку 506 а/м LADA-PRIORA и 142 а/м "Форд-Фокус" * В результате проведения анализа материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы, а также складывающейся дорожно-транспортной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, руководством ГУОБДД МВД России принято решение о внесении необходимых изменений в распределение патрульных автомобилей, поставляемых в территориальные органы внутренних дел на региональном уровне в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В связи с чем, проводятся изменения в ФАИП в целях приведения в соответствие плановых и фактических показателей.
84		3/44.2		Алтайский край	4 431,8	4 431,8	0,0	0,0	4 431,8	4 431,8	0,0	0,0	4 431,8	4 431,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
85		3/44.2		Архангельская область	8 913,5	8 913,5	0,0	0,0	8 913,5	8 913,5	0,0	0,0	8 913,5	8 913,5	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
86		3/44.2		Астраханская область	16 650,2	14 550,2	2 100,0	0,0	16 639,7	14 550,2	2 089,5	0,0	16 639,7	16 650,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 20 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
87		3/44.2		Белгородская область	11 464,1	5 602,1	5 862,0	0,0	11 464,1	5 602,1	5 862,0	0,0	11 464,1	11 464,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora.
88		3/44.2		Брянская область	1 680,6	1 680,6	0,0	0,0	1 680,6	1 680,6	0,0	0,0	1 680,6	1 680,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora.
89		3/44.2		Владимирская область	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
90		3/44.2		Волгоградская область	10 058,9	10 058,9	0,0	0,0	10 058,9	10 058,9	0,0	0,0	10 058,9	10 058,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 15 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
91		3/44.2		Вологодская область	4 456,8	4 456,8	0,0	0,0	4 456,8	4 456,8	0,0	0,0	4 456,8	4 456,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
92		3/44.2		Воронежская область	8 938,4	8 938,4	0,0	0,0	8 938,4	8 938,4	0,0	0,0	8 938,4	8 938,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 13 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
93		3/44.2		город Санкт - Петербург	11 832,1	11 832,1	0,0	0,0	11 832,1	11 832,1	0,0	0,0	11 832,1	11 832,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 14 а/м "Форд-Фокус".

№ п/п строки и объек-та		Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала стро-ительства	Год ввода объ-кта в экс-плу-атацию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
94		344.2		Еврейская АО	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
95		344.2		Забайкальский край	16 463,9	16 463,9	0,0	0,0	16 463,9	16 463,9	0,0	0,0	16 463,9	16 463,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 22 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.
96		344.2		Ивановская область	2 143,0	1 680,6	462,4	0,0	2 143,0	1 680,6	462,4	0,0	2 143,0	2 143,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora.
97		344.2		Иркутская область	1 655,7	1 655,7	0,0	0,0	1 655,7	1 655,7	0,0	0,0	1 655,7	1 655,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Форд-Фокус.
98		344.2		Кабардино-Балкарская Республика	15 403,3	14 005,3	1 398,0	0,0	14 005,3	14 005,3	0,0	0,0	14 005,3	15 403,3	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м Lada Priora.
99		344.2		Калининградская область	6 692,0	6 692,0	0,0	0,0	6 692,0	6 692,0	0,0	0,0	6 692,0	6 692,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м Форд-Фокус.
100		344.2		Калужская область	6 821,5	3 921,5	2 900,0	0,0	6 821,5	3 921,5	2 900,0	0,0	6 821,5	6 821,5	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 7 а/м Lada Priora.
101		344.2		Камчатский край	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora.
101		344.2		Кемеровская область	6 112,5	6 112,5	0,0	0,0	6 112,5	6 112,5	0,0	0,0	6 112,5	6 112,5	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
103		344.2		Кировская область	7 202,1	5 602,1	1 600,0	0,0	7 202,1	5 602,1	1 600,0	0,0	7 202,1	7 202,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora.
104		344.2		Костромская область	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
105		344.2		Краснодарский край	23 442,9	23 442,9	0,0	0,0	23 442,9	23 442,9	0,0	0,0	23 442,9	23 442,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 15 а/м Lada Priora, 10 а/м Форд-Фокус.
106		344.2		Красноярский край	2 680,8	2 240,8	440,0	0,0	2 659,8	2 240,8	419,0	0,0	2 659,8	2 680,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м Lada Priora.
107		344.2		Курганская область	8 427,7	2 801,1	5 626,6	0,0	2 801,1	2 801,1	0,0	0,0	2 801,1	8 427,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora.
108		344.2		Курская область	2 801,1	2 801,1	0,0	0,0	2 801,1	2 801,1	0,0	0,0	2 801,1	2 801,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora.
109		344.2		Ленинградская область	18 019,9	18 019,9	0,0	0,0	18 019,9	18 019,9	0,0	0,0	18 019,9	18 019,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 15 а/м Форд-Фокус.
110		344.2		Липецкая область	4 057,2	1 655,7	2 401,5	0,0	4 057,2	1 655,7	2 401,5	0,0	4 057,2	4 057,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Форд-Фокус.
111		344.2		Магаданская область	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora.
112		344.2		Московская область	9 741,4	9 741,4	0,0	0,0	9 741,4	9 741,4	0,0	0,0	9 741,4	9 741,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.
113		344.2		Мурманская область	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
114		344.2		Нижегородская область	3 655,9	3 655,9	0,0	0,0	3 655,9	3 655,9	0,0	0,0	3 655,9	3 655,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
115		344.2		Новгородская область	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.
116		344.2		Новосибирская область	8 852,6	8 372,6	480,0	0,0	8 852,6	8 372,6	480,0	0,0	8 852,6	8 852,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
117		344.2		Омская область	5 017,0	5 017,0	0,0	0,0	5 017,0	5 017,0	0,0	0,0	5 017,0	5 017,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 6 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
118		344.2		Оренбургская область	2 801,1	2 801,1	0,0	0,0	2 801,1	2 801,1	0,0	0,0	2 801,1	2 801,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora.
119		344.2		Орловская область	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
120		344.2		Пензенская область	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.
121		344.2		Пермский край	4 992,0	4 992,0	0,0	0,0	4 992,0	4 992,0	0,0	0,0	4 992,0	4 992,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
122		344.2		Приморский край	21 728,8	21 728,8	0,0	0,0	21 728,8	21 728,8	0,0	0,0	21 728,8	21 728,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м "Форд-Фокус". Дальнейших поставок не предполагается. Проект изменений в ФАИП находится на утверждении в Минэкономразвития России.
123		344.2		Псковская область	3 776,1	2 776,1	1 000,0	0,0	3 776,1	2 776,1	1 000,0	0,0	3 776,1	3 776,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
124		344.2		Республика Адыгея	9 000,6	1 680,6	7 320,0	0,0	1 680,6	1 680,6	0,0	0,0	1 680,6	9 000,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora.
125		344.2		Республика Алтай	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.
126		344.2		Республика Башкортостан	6 992,2	6 992,2	0,0	0,0	6 992,2	6 992,2	0,0	0,0	6 992,2	6 992,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.

№ п/п строки и объема		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период		
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:								За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
127		3/44.2		Республика Бурятия	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.		
128		3/44.2		Республика Дагестан	14 005,3	14 005,3	0,0	0,0	14 005,3	14 005,3	0,0	0,0	14 005,3	14 005,3	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м Lada Priora.		
129		3/44.2		Республика Ингушетия	11 204,2	11 204,2	0,0	0,0	11 204,2	11 204,2	0,0	0,0	11 204,2	11 204,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 20 а/м Lada Priora.		
130		3/44.2		Республика Калмыкия	6 137,4	6 137,4	0,0	0,0	6 137,4	6 137,4	0,0	0,0	6 137,4	6 137,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
131		3/44.2		Республика Карачаево-Черкессия	5 602,1	5 602,1	0,0	0,0	5 602,1	5 602,1	0,0	0,0	5 602,1	5 602,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora.		
132		3/44.2		Республика Карелия	6 147,1	6 147,1	0,0	0,0	6 147,1	6 147,1	0,0	0,0	6 147,1	6 147,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
133		3/44.2		Республика Коми	5 801,1	2 801,1	3 000,0	0,0	5 801,1	2 801,1	3 000,0	0,0	5 801,1	5 801,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora.		
134		3/44.2		Республика Марий Эл	14 515,8	7 257,8	7 258,0	0,0	14 515,8	7 257,8	7 258,0	0,0	14 515,8	14 515,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
135		3/44.2		Республика Мордовия	5 026,6	5 026,6	0,0	0,0	5 026,6	5 026,6	0,0	0,0	5 026,6	5 026,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
136		3/44.2		Республика Саха (Якутия)	4 451,1	2 801,1	1 650,0	0,0	4 451,1	2 801,1	1 650,0	0,0	4 451,1	4 451,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora.		
137		3/44.2		Республика Северная Осетия-Алания	24 326,2	24 326,2	0,0	0,0	24 326,2	24 326,2	0,0	0,0	24 326,2	24 326,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 30 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
138		3/44.2		Республика Татарстан	52 292,0	1 655,7	50 636,3	0,0	52 292,0	1 655,7	50 636,3	0,0	52 292,0	52 292,0	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Форд-Фокус.		
139		3/44.2		Республика Тыва	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.		
140		3/44.2		Республика Удмуртия	17 858,7	8 913,5	8 945,2	0,0	17 849,1	8 913,5	8 935,6	0,0	17 849,1	17 858,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
141		3/44.2		Республика Хакасия	2 776,1	2 776,1	0,0	0,0	2 776,1	2 776,1	0,0	0,0	2 776,1	2 776,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
142		3/44.2		Ростовская область	8 948,1	8 948,1	0,0	0,0	8 948,1	8 948,1	0,0	0,0	8 948,1	8 948,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
143		3/44.2		Рязанская область	1 680,6	1 680,6	0,0	0,0	1 680,6	1 680,6	0,0	0,0	1 680,6	1 680,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora.		
144		3/44.2		Самарская область	13 274,6	11 714,6	1 560,0	0,0	13 274,6	11 714,6	1 560,0	0,0	13 274,6	13 274,6	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 15 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
145		3/44.2		Сахалинская область	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	0,0	0,0	4 481,7	4 481,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora.		
146		3/44.2		Свердловская область	5 036,3	5 036,3	0,0	0,0	5 036,3	5 036,3	0,0	0,0	5 036,3	5 036,3	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Форд-Фокус.		
147		3/44.2		Смоленская область	6 137,4	6 137,4	0,0	0,0	6 137,4	6 137,4	0,0	0,0	6 137,4	6 137,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
148		3/44.2		Ставропольский край	11 166,1	11 166,1	0,0	0,0	11 166,1	11 166,1	0,0	0,0	11 166,1	11 166,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 5 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
149		3/44.2		Тамбовская область	18 981,7	5 026,6	13 955,1	0,0	18 950,8	5 026,6	13 924,2	0,0	18 950,8	18 981,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 3 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
150		3/44.2		Тверская область	7 827,7	7 827,7	0,0	0,0	7 827,7	7 827,7	0,0	0,0	7 827,7	7 827,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 8 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
150		3/44.2		Томская область	4 431,8	4 431,8	0,0	0,0	4 431,8	4 431,8	0,0	0,0	4 431,8	4 431,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.		
152		3/44.2		Тульская область	7 257,8	7 257,8	0,0	0,0	7 257,8	7 257,8	0,0	0,0	7 257,8	7 257,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
153		3/44.2		Тюменская область	10 484,3	1 120,4	9 363,9	0,0	10 484,3	1 120,4	9 363,9	0,0	10 484,3	10 484,3	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.		
154		3/44.2		Ульяновская область	7 259,7	5 259,7	2 000,0	0,0	5 259,7	5 259,7	0,0	0,0	5 259,7	7 259,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 5 а/м Форд-Фокус.		
155		3/44.2		Хабаровский край	5 577,2	5 577,2	0,0	0,0	5 577,2	5 577,2	0,0	0,0	5 577,2	5 577,2	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 7 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
156		3/44.2		Ханты - Мансийский АО	10 058,9	10 058,9	0,0	0,0	10 058,9	10 058,9	0,0	0,0	10 058,9	10 058,9	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 15 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.		
157		3/44.2		ЦСН Б/Д МВД России	21 128,8	21 128,8	0,0	0,0	21 128,8	21 128,8	0,0	0,0	21 128,8	21 128,8	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 25 а/м "Форд-Фокус".		
158		3/44.2		Челябинская область	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2012	2012	Поставка а/м за счет федерального бюджета не планируется, внесены изменения в ФАИП.		

№ п/п стро-й и объе-к-та		Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожида-емое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
159		3/44.2		Чеченская Республика	12 294,1	12 294,1	0,0	0,0	12 294,1	12 294,1	0,0	0,0	12 294,1	12 294,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 4 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 10 а/м Lada Priora, 4 а/м Форд-Фокус.
160		3/44.2		Чувакская Республика	2 776,1	2 776,1	0,0	0,0	2 776,1	2 776,1	0,0	0,0	2 776,1	2 776,1	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
161		3/44.2		Чукотский АО	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	0,0	0,0	1 120,4	1 120,4	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Lada Priora.
162		3/44.2		Ямало - Ненецкий АО	10 405,7	1 655,7	8 750,0	0,0	10 405,7	1 655,7	8 750,0	0,0	10 405,7	10 405,7	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м Форд-Фокус.
163		3/44.2		Ярославская область	13 755,5	7 267,5	6 488,0	0,0	13 754,9	7 267,5	6 487,4	0,0	13 754,9	13 755,5	2012	2012	За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 2 а/м "Форд-Фокус". За счет ФБ закуплено и передано балансодержателю 7 а/м Lada Priora, 2 а/м Форд-Фокус.
	4/17			4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	379 374,0	207 616,7	151 757,3	20 000,0	367 482,3	197 057,1	150 425,2	20 000,0	367 482,3	373 041,2	2012	2012	Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 201 283,9 тыс. рублей: * В рамках данного мероприятия по 2-м контрактам первоначальная цена была уменьшена на 6152,0 тыс. рублей. Экономия в размере 6 332,8 тыс. рублей является недостаточной для строительства нового объекта. Подробнее см. аналитическую справку.
164		4/17		Кировская область	25 751,1	23 685,1	2 066,0	0,0	25 432,0	23 366,1	2 065,9	0,0	25 432,0	25 432,1	2012	2012	ГК от 01.12.2011 № 12/4/17/009 был заключен на сумму 23 685,1 тыс. рублей (исполнитель - ОАО «КЧУС+К»). В ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 на уменьшение цены контракта на 319,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 23 366,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную дополнительным соглашением от 28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 – 23 366,1 тыс. рублей.
165		4/17		Нижегородская область	66 624,2	29 680,2	36 944,0	0,0	65 292,2	29 680,2	35 612,0	0,0	65 292,2	66 624,2	2012	2012	В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/010 на сумму 29 680,2 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода в Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Университет» (исполнитель – ООО «Мостостроительная фирма МПФ»). Работы выполнены в полном объеме на сумму 29 680,2 тыс. рублей.
166		4/17		Новосибирская область	60 098,4	40 098,4	0,0	20 000,0	54 265,4	34 265,4	0,0	20 000,0	54 265,4	54 265,4	2011	2012	ГК от 01.09.2011 № 11/4/18/054 (исполнитель – ОАО «Сибмост») был заключен на 2011 – 2012 годы на общую сумму 47 684,7 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года - 7 586,3 тыс. рублей, сумма по этапу 2012 года – 40 098,4 тыс. рублей). В ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 на уменьшение цены контракта на 5 833,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 41 851,6 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года составила 7 586,3 тыс. рублей, сумма по этапу 2012 года составила 34 265,4 тыс. рублей). Строительство надземного пешеходного перехода в рамках контракта через автомобильную дорогу федерального значения М-52 «Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта «Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. Бердска) завершено. Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную дополнительным соглашением от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 – 34 265,4 тыс. рублей.
167		4/17		Оренбургская область	42 078,7	42 078,7	0,0	0,0	37 521,0	37 521,0	0,0	0,0	37 521,0	42 078,7	2012	2012	В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/011 завершено строительство подземного пешеходного перехода в Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». В процессе исполнения контракта стоимость работ снижена и составила 34265,4 тыс. рублей.
168		4/17		Республика Татарстан	184 821,6	72 074,3	112 747,3	0,0	184 100,8	71 353,6	112 747,3	0,0	184 100,8	184 100,8	2012	2012	Согласно ГК от 29.12.2011 № 12/4/17/015 на сумму 71 353,6 тыс. рублей завершено строительство надземного пешеходного перехода в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия») (исполнитель - ООО «Алекс-Альфа Татарстан»).

№ п/л строки и объек-та		Меропр-ятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастаю-щим итогом)	Ожида-емое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в экс-плу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период		
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:								За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финанси-рования
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
169		4/17		Краснодарский край	0,0		0,0	0,0	0,0	871,0		871,0	0,0	0,0	871,0	540,0	2012	2012	В рамках ГК от 26.06.2012 № 12/4/17/061 на сумму 540,0 тыс. рублей выполнены строительные (ремонтные) работы по объекту капитального строительства надземного пешеходного перехода по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 26в. (исполнитель - ООО «ИнвестСтройПроект»). Произведена оплата работ на сумму 540,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от стоимости контракта. Завершены работы по пешеходному переходу в ст. Новотитаровская в рамках государственного контракта от 10.12.2012 №12/КТ/4/17/074 на сумму 331,7 тыс. рублей. В результате выполненных работ 26.12.2012 получено Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
4/18		4/18		4/18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	679 062,4		400 618,4	277 674,0	770,0	595 137,6		400 617,9	193 749,7	770,0	802 137,6	679 061,9	2012	2012	Заключено 7 государственных контрактов от 08.09.2011 №№ 12/4/19/001, 12/4/19/002, 12/4/19/003, 12/4/19/004, 12/4/19/005, 12/4/19/006, 12/4/19/007 на общую сумму 400 617,9 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО «ТЕХНОСЕРВЬ А/С»), в рамках которых модернизировано 459 светофорных объектов в 38 субъектах Российской Федерации. Произведена оплата в размере 400 617,9 тыс. рублей, что составляет 100,00% от стоимости контрактов. Имеется незначительная экономия в размере 0,454 тыс. рублей, не может быть использована. Подробнее см. ниже и аналитическую справку.
170		4/18		Алтайский край	13 683,2		13 683,2	0,0	0,0	13 683,2		13 683,2	0,0	0,0	13 683,2	13 683,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
171		4/18		Амурская область	18 277,1		14 234,2	4 042,9	0,0	18 277,1		14 234,2	4 042,9	0,0	18 277,1	18 277,1	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 16 светофорных объектов.
172		4/18		Архангельская область	5 552,6		5 552,6	0,0	0,0	5 552,6		5 552,6	0,0	0,0	5 552,6	5 552,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
173		4/18		Астраханская область	24 049,9		24 049,9	0,0	0,0	24 049,8		24 049,8	0,0	0,0	24 049,8	24 049,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 22 светофорных объектов.
174		4/18		Белгородская область	18 177,1		16 282,1	1 895,0	0,0	18 177,1		16 282,1	1 895,0	0,0	18 177,1	18 177,1	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
175		4/18		Брянская область	4 321,4		4 020,5	300,9	0,0	4 321,4		4 020,5	300,9	0,0	4 321,4	4 321,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
176		4/18		Воронежская область	7 995,4		6 047,2	1 948,2	0,0	7 995,4		6 047,2	1 948,2	0,0	7 995,4	7 995,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
177		4/18		Еврейская АО	3 403,4		3 403,4	0,0	0,0	3 403,4		3 403,4	0,0	0,0	3 403,4	3 403,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
178		4/18		Забайкальский край	5 133,7		5 133,7	0,0	0,0	5 133,7		5 133,7	0,0	0,0	5 133,7	5 133,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 7 светофорных объектов.
179		4/18		Кабардино-Балкарская Республика	84 893,0		8 628,0	76 265,0	0,0	8 628,0		8 628,0	0,0	0,0	8 628,0	84 893,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
180		4/18		Калужская область	11 657,6		4 584,3	7 073,3	0,0	11 657,6		4 584,3	7 073,3	0,0	11 657,6	11 657,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 5 светофорных объектов.
181		4/18		Камчатский край	2 927,0		2 927,0	0,0	0,0	2 927,0		2 927,0	0,0	0,0	2 927,0	2 927,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 5 светофорных объектов.
182		4/18		Республика Карачаево-Черкессия	8 590,2		8 590,2	0,0	0,0	8 590,1		8 590,1	0,0	0,0	8 590,1	8 590,1	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
183		4/18		Кемеровская область	21 410,3		11 640,3	9 770,0	0,0	21 410,3		11 640,3	9 770,0	0,0	21 410,3	21 410,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
184		4/18		Кировская область	15 781,4		7 820,2	7 961,2	0,0	15 781,1		7 820,1	7 960,9	0,0	15 781,1	15 781,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
185		4/18		Красноярский край	38 726,6		10 757,7	27 968,9	0,0	38 136,6		10 757,7	27 378,9	0,0	38 136,6	38 726,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
186		4/18		Курганская область	9 707,6		9 707,6	0,0	0,0	9 707,5		9 707,5	0,0	0,0	9 707,5	9 707,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 12 светофорных объектов.

№ п/п строки и объекта		Мероприятие			Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Описание технического результата за отчетный период
					Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:							
						федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники		федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
187		4/18		Липецкая область	3 739,0	3 739,0	0,0	0,0	3 739,0	3 739,0	0,0	0,0	3 739,0	3 739,0	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 4 светофорных объектов.
188		4/18		Нижегородская область	50 607,9	21 270,5	29 337,4	0,0	50 607,9	21 270,5	29 337,4	0,0	50 607,9	50 607,9	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 25 светофорных объектов.
189		4/18		Новгородская область	8 517,7	8 517,7	0,0	0,0	8 517,7	8 517,7	0,0	0,0	8 517,7	8 517,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
190		4/18		Омская область	13 202,6	13 202,6	0,0	0,0	13 202,6	13 202,6	0,0	0,0	13 202,6	13 202,6	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 18 светофорных объектов.
191		4/18		Оренбургская область	8 020,5	8 020,5	0,0	0,0	8 020,5	8 020,5	0,0	0,0	8 020,5	8 020,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 13 светофорных объектов.
192		4/18		Псковская область	6 594,4	6 594,4	0,0	0,0	6 594,4	6 594,4	0,0	0,0	6 594,4	6 594,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 6 светофорных объектов.
193		4/18		Республика Адыгея	10 653,3	10 653,3	0,0	0,0	10 653,3	10 653,3	0,0	0,0	10 653,3	10 653,3	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
194		4/18		Республика Карелия	18 735,8	18 735,8	0,0	0,0	18 735,9	18 735,9	0,0	0,0	18 735,9	18 735,9	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 16 светофорных объектов.
195		4/18		Республика Коми	5 424,8	5 424,8	0,0	0,0	5 424,8	5 424,8	0,0	0,0	5 424,8	5 424,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
196		4/18		Республика Марий Эл	13 725,2	6 862,6	6 862,6	0,0	13 725,2	6 862,6	6 862,6	0,0	13 725,2	13 725,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 7 светофорных объектов.
197		4/18		Республика Татарстан	25 444,9	25 444,9	0,0	0,0	25 444,9	25 444,9	0,0	0,0	232 444,9	25 444,9	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 24 светофорных объектов.
198		4/18		Рязанская область	17 583,5	15 483,5	2 100,0	0,0	17 474,5	15 483,5	1 991,0	0,0	17 474,5	17 583,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 23 светофорных объектов.
199		4/18		Самарская область	9 413,8	9 413,8	0,0	0,0	9 413,8	9 413,8	0,0	0,0	9 413,8	9 413,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
200		4/18		Саратовская область	40 981,9	10 581,3	30 400,6	0,0	40 961,7	10 581,2	30 380,5	0,0	40 961,7	40 981,8	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
201		4/18		Свердловская область	13 219,5	6 219,5	7 000,0	0,0	6 219,5	6 219,5	0,0	0,0	6 219,5	13 219,5	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 8 светофорных объектов.
202		4/18		Ставропольский край	19 984,3	19 984,3	0,0	0,0	19 984,2	19 984,2	0,0	0,0	19 984,2	19 984,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 20 светофорных объектов.
203		4/18		Томская область	9 772,5	6 220,5	3 552,0	0,0	9 772,4	6 220,4	3 552,0	0,0	9 772,4	9 772,4	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 9 светофорных объектов.
204		4/18		Республика Удмуртия	11 797,2	10 476,3	1 320,9	0,0	11 797,2	10 476,3	1 320,9	0,0	11 797,2	11 797,2	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 15 светофорных объектов.
205		4/18		Хабаровский край	63 447,8	15 647,8	47 800,0	0,0	63 507,7	15 647,7	47 860,0	0,0	63 507,7	63 447,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 20 светофорных объектов.
206		4/18		Чувашская Республика	21 918,7	9 073,5	12 075,2	770,0	21 918,7	9 073,5	12 075,2	770,0	21 918,7	21 918,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 10 светофорных объектов.
207		4/18		Ярославская область	11 989,7	11 989,7	0,0	0,0	11 989,7	11 989,7	0,0	0,0	11 989,7	11 989,7	2012	2012	За счет федерального бюджета проведена модернизация 11 светофорных объектов.
4/20				4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км)	575 000,1	220 802,7	354 047,4	150,0	568 626,3	220 643,5	347 832,8	150,0	568 626,3	574 840,9	2012	2012	Заключено 26 государственных контрактов: от 05.04.2012 №№ 12/4/20/037, 12/4/20/038, 12/4/20/039, 12/4/20/040, от 12.04.2012 №№ 12/4/20/049, 12/4/20/050, 12/4/20/051, 12/4/20/052, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/052, 12/4/20/053 от 07.09.2012 №№ 12/4/20/064, 12/4/20/065, 12/4/20/066, от 25.09.2012 № 12/4/20/071 (исполнитель - ООО Предприятие «ПИК»), от 03.04.2012 № 12/4/20/042, от 05.04.2012 № 12/4/20/041, от 05.04.2012 №№ 12/4/20/043, 12/4/20/044, 12/4/20/045, 12/4/20/046, от 10.04.2012 №№ 12/4/20/047, 12/4/20/048, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/054, 12/4/20/055, 12/4/20/056, от 07.09.2012 №№ 12/4/20/067, 12/4/20/068 (исполнитель - ОАО «КТЦ «Металлоконструкция») на общую сумму 220 643,55 тыс. рублей, в рамках которых будет произведена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 90 618 п.м. пешеходного ограждения в 20 субъектах Российской Федерации. * В результате проведения торгов образовалась экономия в общем объеме 42,97 млн. рублей. На данную экономию ФКУ «Дирекция Программы ПБ/Д» осуществлена процедура размещения заказа на изготовление и установку 21 257 п.м. пешеходного ограждения в 5 субъектах Российской Федерации. Подробнее см. аналитическую справку.
208		4/20		Алтайский край	7 870,4	6 709,8	1 010,6	150,0	7 362,9	6 709,8	503,1	150,0	7 362,9	7 870,4	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 1586 пог. м. пешеходных ограждений в г. Новоалтайск и 2660 пог. м в г. Рубцовск.
226		4/20		Астраханская область	8 859,3	7 706,9	1 152,4	0,0	8 859,3	7 706,9	1 152,4	0,0	8 859,3	8 859,3	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 4043 пог. м. пешеходных ограждений в г. Астрахань.
209		4/20		Брянская область	3 650,0	3 650,0	0,0	0,0	3 650,0	3 650,0	0,0	0,0	3 650,0	3 650,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 2500 пог. м. пешеходных ограждений в г. Брянск.

№ п/п стро-й и объ-к-та		Меропр-ятие		Лимит бюджетных ассигнований	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выпол-нение	Год начала строи-тельства	Год ввода объ-екта в эксплу-ата-цию	Описание технического результата за отчетный период				
														Всего на год	в том числе:		
					федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники	федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
210		4/20		Вологодская область	8 950,0	8 950,0	0,0	0,0	8 950,0	8 950,0	0,0	0,0	8 950,0	8 950,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 1950 пог. м. пешеходных ограждений в г. Вологда и 3870 пог. м. в г. Череповец.
211		4/20		Еврейская АО	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	0,0	0,0	4 280,0	4 280,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 2050 пог. м. пешеходных ограждений в г. Биробиджан.
212		4/20		Калужская область	51 294,8	8 806,9	42 488,0	0,0	51 294,8	8 806,9	42 488,0	0,0	51 294,8	51 294,8	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 6800 пог. м. пешеходных ограждений в г. Обнинск.
214		4/20		Кировская область	55 741,7	31 713,3	24 028,4	0,0	55 741,0	31 713,3	24 027,7	0,0	55 741,0	55 741,7	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 6170 пог. м. барьерных ограждений в г. Киров, 3480 пог. м. пешеходных ограждений в г. Киров.
215		4/20		Красноярский край	14 138,7	8 277,7	5 861,0	0,0	13 832,8	8 277,7	5 555,1	0,0	13 832,8	14 138,7	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 5440 пог. м. пешеходных ограждений в г. Красноярск.
216		4/20		Магаданская область	11 738,6	10 338,0	1 400,6	0,0	11 738,6	10 338,0	1 400,6	0,0	11 738,6	11 738,6	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 2780 пог. м. пешеходных ограждений в г. Магадан.
217		4/20		Нижегородская область	34 740,5	34 740,5	0,0	0,0	34 740,5	34 740,5	0,0	0,0	34 740,5	34 740,5	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 4400 пог. м. барьерных ограждений в г. Н. Новгород, 11222 пог. м. пешеходных ограждений в г. Н. Новгород.
218		4/20		Новосибирская область	41 481,0	2 841,0	38 640,0	0,0	41 471,0	2 841,0	38 630,0	0,0	41 471,0	41 481,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 1700 пог. м. пешеходных ограждений в г. Новосибирск.
219		4/20		Оренбургская область	38 525,0	4 025,0	34 500,0	0,0	37 710,8	4 025,0	33 685,8	0,0	37 710,8	38 525,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 1600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Оренбург, 1410 пог. м. в г. Орск.
220		4/20		Республика Башкортостан	29 657,7	4 657,7	25 000,0	0,0	29 657,7	4 657,7	25 000,0	0,0	29 657,7	29 657,7	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Кумертау, 2350 пог. м. в г. Нефтекамск.
221		4/20		Республика Бурятия	22 238,7	12 360,0	9 878,7	0,0	22 238,7	12 360,0	9 878,7	0,0	22 238,7	22 238,7	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 7200 пог. м. пешеходных ограждений в г. Улан-Удэ.
213		4/20		Республика Карачаево-Черкессия	3 569,0	3 569,0	0,0	0,0	3 569,0	3 569,0	0,0	0,0	3 569,0	3 569,0	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 2463 пог. м. пешеходных ограждений в г. Черкесск.
222		4/20		Республика Карелия	4 035,6	4 035,6	0,0	0,0	4 035,6	4 035,6	0,0	0,0	4 035,6	4 035,6	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 1010 пог. м. барьерных ограждений в г. Петрозаводск.
223		4/20		Самарская область	113 762,2	13 762,2	100 000,0	0,0	112 174,1	13 762,2	98 411,9	0,0	112 174,1	113 762,2	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 6600 пог. м. пешеходных ограждений в г. Самара.
224		4/20		Ставропольский край	71 972,4	7 125,0	64 847,4	0,0	71 972,4	7 125,0	64 847,4	0,0	71 972,4	71 972,4	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 5000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Ставрополь.
227		4/20		Тамбовская область	10 063,3	8 073,1	1 990,3	0,0	9 955,2	8 073,1	1 882,1	0,0	9 955,2	10 063,3	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 4000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Тамбов.
228		4/20		Тверская область	10 874,6	10 874,6	0,0	0,0	10 874,6	10 874,6	0,0	0,0	10 874,6	10 874,6	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 5314 пог. м. пешеходных ограждений в г. Тверь.
229		4/20		Ульяновская область	11 248,7	7 998,7	3 250,0	0,0	8 368,7	7 998,7	370,0	0,0	8 368,7	11 248,7	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 4000 пог. м. пешеходных ограждений в г. Ульяновск.
225		4/20		Челябинская область	16 148,6	16 148,6	0,0	0,0	16 148,6	16 148,6	0,0	0,0	16 148,6	16 148,6	2012	2012	За счет федерального бюджета изготовлено и смонтировано 2493 пог. м. барьерных ограждений в г. Златоуст, 2020 пог. м. барьерных ограждений в г. Копейск.
	4/21			4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	2012	2012	
230	4/21	4/21		Приморский край	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	2012	2012	Изготовлены и установлены дорожные знаки в г. Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией.

Заместитель генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

В. Ф. Ураков

Исполнитель: А.В. Корягин
Телефон: 627-72-16 (доб. 124)
E-mail: finans@fcp-pbdd.ru