

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Ростовская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	260 258,7	215 631,6	0,0	64	64	212 670,3	177 752,9	212 670,3	212 670,3	177 752,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	141 798,7	109 280,9	0,0	26	26	108 862,8	85 668,1	108 862,8	108 862,8	85 668,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	120 636,0	98 032,1	0,0	20	20	98 032,1	85 668,1	98 032,1	98 032,1	85 668,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравсоцразвития России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	21 162,7	11 248,8	0,0	6	6	10 830,7	0,0	10 830,7	10 830,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	120 636,0	98 032,1	0,0	20	20	98 032,1	85 668,1	98 032,1	98 032,1	85 668,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	120 636,0	98 032,1	0,0	20	20	98 032,1	85 668,1	98 032,1	98 032,1	85 668,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	28 300,0	25 942,0	0,0	13	13	25 942,0	25 942,0	25 942,0	25 942,0	25 942,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеосъемки	28 300,0	25 942,0	0,0	13	13	25 942,0	25 942,0	25 942,0	25 942,0	25 942,0											закуплено оборудование и программное обеспечение для центра видеосъемки нарушений ПДД в г.Ростове-на-Дону
	3/44.2	2. Специальным транспортом																					
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД																					
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	92 336,0	72090,10	0,0	7	7	72090,10	59 726,1	72090,10	72090,10	59 726,1											установлено 24,7 км барьерного ограждения на автодорогах регионального и межмуниципального значения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																					
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					
1200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																					
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3000		III. Итого по линии Минздрава	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/87	Обучения лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	21 162,7	11 248,8	0,0	6	6	10 830,7	0,0	10 830,7	10 830,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	21 162,7	11 248,8	0,0	6	6	10 830,7	0,0	10 830,7	10 830,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП	21 162,7	11 248,8	0,0	6	6	10 830,7	0,0	10 830,7	10 830,7	0,0											построено 14,4 км линий искусственного освещения на участках автодорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по населенным пунктам
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	26 650,8	26 650,8	0,0	30	30	24 107,4	19 382,1	24 107,4	24 107,4	19 382,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5001	3/76	Материально-техническое обеспечение мероприятий по оценке соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств, дорожного покрытия, элементов дорожной инфраструктуры установленным требованиям	6 489,3	6 489,3	0,0	1	1	6 423,0	4 059,0	6 423,0	6 423,0	4 059,0											выполнена диагностика 724,7 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
5002	4/8	Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы	7 571,5	7 571,5	0,0	1	1	5 097,5	5 097,5	5 097,5	5 097,5	5 097,5											создана интеллектуальная транспортная система в г.Ростове-на-Дону в рамках которой переустроено 15 светофорных объектов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5003	5/16	Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм	12 220,0	12 220,0	0,0	26	26,0	12 216,9	10 113,3	12 216,9	12 216,9	10 113,3												создан и оснащен отряд быстрого реагирования в г.Константиновске для оказания помощи пострадавшим в ДТП
5004	5/97	Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	370,0	370,0	0,0	2	2	370,0	112,3	370,0	370,0	112,3												прошли обучение 20 спасателей
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																						
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	91 809,2	79 700,1	0,0	8	8	79 700,1	72 702,7	79 700,1	79 700,1	72 702,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6001	РА	строительство тротуаров на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения проходящих по населенным пунктам	27 809,2	16 020,1	0,0	7	7	16 020,1	9 022,7	16 020,1	16 020,1	9 022,7												построено 6,9 км тротуаров в населенных пунктах на автодорогах регионального и межмуниципального значения
6002	РА	закупка комбинированных дорожных машин для содержания улично-дорожной сети г.Ростова-на-Дону	64 000,0	63 680,0	0,0	1	1	63 680,0	63 680,0	63 680,0	63 680,0	63 680,0												закуплено 16 ед. комбинированных дорожных машин для содержания улично-дорожной сети г.Ростова-на-Дону
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	47 187,5	47 187,5	0,0	2	2	44 515,4	44 515,4	44 515,4	44 515,4	44 515,4												

Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы

Лебедев Е.Н.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

главный специалист сектора БДД
(должность)

roleon@aaanet.ru
(адрес электронной почты)
8(863) 253 85 45
(номер контактного телефона)

(подпись)

Лебедева О.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

" 12 " января 2013 года
(дата составления документа)