



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., 12, Астрахань г., 414000

Тел. (8512) 51-46-97, факс: (8512) 51-46-98

E-mail: mppr@astrobl.ru

13.01.2017 № 01-17/0167

На № _____ от _____

На № 13ФЦП/1880 от 28.11.2016

Генеральному директору ФКУ
«Дирекция по управлению
федеральной целевой
программой «Повышение
безопасности дорожного
движения»
А.Н. Погребняку

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее – подпрограмма), согласно прилагаемой форме.

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 2016 год направлены 13.01.2017 в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на электронную почту: fcp1320@yandex.ru.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

Р.Л. Харисов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-92-77

*

011373

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Астраханская область
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 12.01.2017 18:02:49		MS Excel 2010		Период отчета: За 12 месяцев 2016 года (IV квартал)															Тыс. рублей	
№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВСИ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				78938,9	164000,5	164000,5	249485,9	118795,7	84	53	159814,7	81438,8	49043,5	146715,5	68421,4			
		за счет средств регионального бюджета				51220,8	136282,4	136282,4	225340,2	94650,0	65	35	135669,0	65389,9	49043,5	122569,8	52372,5			-
		за счет средств местных бюджетов				27568,1	27568,1	27568,1	23995,7	23995,7	18	17	23995,7	15898,9	0,0	23995,7	15898,9			
		за счет внебюджетных источников				150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1	1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0			
1	1	1.1.3. Обеспечение развития (с проектированием оборудования), модернизация и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов	2	8	РБ	21150,75	21150,75	21150,75	9142,19	1649,92	25	21	20754,67	16546,97	13047,87	7655,53	3529,63	50933,0	шт.	Заключено гос.контрактов на - 9 142,19 тыс. рублей, из них выполнено работ (оказано услуг) на - 7 655,53 тыс. рублей. За 12 месяцев 2016 года оплачено - 20 703,40 тыс. рублей, в том числе в счет погашения кредиторской задолженности 2015 года - 13 047,87 тыс. руб. Вынесено 50 933 административных протоколов с использованием комплексов ФЭФ на сумму 47 260,3 тыс. рублей, из них оплачено водителями - по 25 315 постановлением на сумму 21 537,6 тыс. рублей.
2	1	1.1.4. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо". Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам БДД. Создание видеотелевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение наружной социальной рекламы	3	13	РБ	500,0	500,0	500,0	283,3	198,0	3	1	283,3	0,0	85,3	283,3	0,0	1,0	конкурс	По контракту с ВПТРК "Лотос" на демонстрацию социального ролика по БДД и по договору с ООО "Астраханский региональный канал" на изготовление видеороликов социальной рекламы по БДД, заключенными в 2015 году. Согласно договору с ГБ УДО Астраханской области «Детско-юношеский лагерь «Березка» 26-27 мая 2016 года проведен областной конкурс "Безопасное колесо", в котором приняли участие 110 школьников.
3	1	1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам	6	12	РБ	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3	3	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	71,0	шт.	Заключены контракты № 0325200025016000152 от 07.12.2016 г. «На поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 179 792,00 рублей с ООО «Максима»; № 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. «На поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Оксиметр-1») в количестве 2 шт. на сумму 59 900,00 рублей с ООО «Максима». Заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-6 на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медиа».
4	1	1.5.4. Разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных учреждений	3	1	РБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1	1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	122,0	шт.	На основании договора с ООО "Южконтракт" от 20.09.2016 № 83, приказом от 22.09.2016 № 483 приобретены учебные пособия для общеобразовательных учреждений
5	1	1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования	3	11	РБ	100,0	100,0	100,0	99,4	99,4	2	2	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	4,3	тыс. шт.	Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО "Администратор" приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.
6	1	1.7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	610,0	7478,1	7478,1	16820,6	7478,1	16	1	7478,1	2893,6	0,0	7478,1	2893,6	1590,0	шт.	Установлены и заменены дорожные знаки и указатели на региональных дорогах.

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп	-	
1	подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»	постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П
вп	Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П
вп	муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"»	постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 15.12. 2015 № 8676

Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Астраханской области, мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в Астраханская область
по итогам 12 месяцев 2016 года

В Астраханской области в период 2013-2014 годы реализована государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-П (в редакции от 21.11.2013 № 414-П).

С 2015 года реализуется государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» на период 2015-2020 гг. (далее – подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Государственный заказчик подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Исполнители подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), МО «Город Астрахань» (по согласованию).

Задачи подпрограммы государственной программы:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 545,3 млн. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 276,6 млн руб. (не поступают в доход бюджета Астраханской области)

- бюджета Астраханской области – 267,2 млн руб., в том числе:

- бюджетов муниципальных образований – 146,7 млн руб.;

- внебюджетных источников – 1,5 млн руб.

Данные по годам указаны в таблице:

млн руб.							
Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по подпрограмме	545,3*	123,05*	90,35*	77,15*	77,75*	74,15*	102,85*
Средства федерального бюджета	276,6	65,7	40,2	43,0	44,6	43,0	40,1
Бюджет Астраханской области	120,5	34,3	22,2	8,0	5,0	5,0	46,0
Бюджеты МО	146,7	22,8	27,7	25,9	27,9	25,9	16,5
Внебюджетные средства	1,5	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

**без учета финансирования мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»*

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

Для оценки эффективности используются следующие показатели, характеризующие значения важнейших индикаторов подпрограммы в 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом:

- число погибших – 119 человек, сокращение на 49 человек;
- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) – 3,1, сокращение на 1,6;
- социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) – 11,8, сокращение на 4,8;
- тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) – 6,1, сокращение на 0,9.

Результатом реализации подпрограммы государственной программы должно стать снижение к 2020 году по сравнению с 2012 годом следующих показателей:

- сокращение числа погибших со 168 до 119 человек;
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) с 4,7 до 3,1;
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) – с 16,6 до 11,8.

2. Состояние аварийности в Астраханской области

Целевые	Период							
	2012	2013	2014	2015	за 3	за 6	за 9	2016

индикаторы	(базовый)				месяца 2016	месяцев 2016	месяцев в 2016	год
Число лиц, погибших в ДТП	168	168	156	137	29	62	85	120
Число детей, погибших в ДТП	6	8	4	5	0	1	2	2
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,6	16,5	15,3	13,2	2,8	2,8	8,3	11,7*
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	4,6	5,3	4,8	4,2	0,9	0,9	2,6	3,7*

*прогнозные данные

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» (далее – подпрограмма) в 2015 -2016 гг.:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 год запланирован: всего – 141,6 млн руб.

Бюджетные назначения на 2015 г. – всего 138,9 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 140,4 млн рублей (98,3 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2015 г. составляет 94,9 млн руб. (72,3% от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: всего – 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,2 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 136,25 млн руб., в том числе подпрограмма- 22,15 млн руб. + 114,1 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее – МБ) – 27,6 млн руб.

Бюджетные назначения на 2016 г. – всего 164,0 млн руб., в том числе: за счет средств РБ составляют всего 136,3 млн руб., в том числе подпрограммой – 22,15 млн. рублей и 114,15 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2016 г.), из МБ – 27,6 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 12 месяцев 2016 года выполнены на общую сумму –146,7 млн руб. (профинансировано 159,9 млн руб. с учетом погашения кредиторской задолженности за 2015 год), в том числе из РБ –122,6 млн руб.(профинансировано –135,7 млн руб. с учетом погашения кредиторской задолженности за 2015 год), из МБ –23,99 млн руб., ВБИ – 0, 15 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ –136,3 млн руб., и МБ –27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий –25, в отчете за 2015 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий –25 мероприятий, в отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятий, софинансируемых мероприятий предусмотрено 4 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 292,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 33,4 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 21,15 млн рублей.

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 248,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 20,2 млн. рублей.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года позволило:

- вынести 96 891 постановление на сумму 82,19 млн руб.
- взыскать штрафов по 44 566 постановлениям, на сумму 36,23 млн руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн руб.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию

составляют 21,15 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года 20,7 млн руб. (в том числе погашение кредиторской задолженности за 2015 год 13,05 млн руб).

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., «КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило:

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей.
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб.

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 13,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,22 млн рублей.

Заключены 2 договора с Астраханской областной организацией профсоюза строителей на организацию и проведение конкурса «Безопасное колесо» на сумму 0,198 млн. руб. Конкурс состоялся 13-14 мая 2015 года. Договор с ВГТРК «Лотос» на демонстрацию социального ролика по БДД на сумму 0,060 млн руб. и договор на изготовление видеороликов с социальной рекламой по БДД на сумму 0,042 млн руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году).

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 9,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Мероприятие 1.5.4. «Разработка комплекса учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных организаций» (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,800 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,100 млн. рублей.

Издан приказ министерства от 03.07.2015 № 364 (соглашение от 31.07.2015 № 211 с ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»). Разработан комплекс учебно-методических материалов по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных организаций: учебно-методическое пособие «Школьникам о правилах дорожного движения «Учимся весело и интересно» (350 экз.); учебно-методические рекомендации «Организация загородных поездок детей и подростков» (350 экз.); учебная программа «Дорожная азбука для школьников» (350 экз.). Всего 1050 экз.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,1 млн рублей.

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов – 122).

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,100 млн. рублей.

Издан приказ министерства от 13.08.2015 № 431 (договор от 13.08.2015 № 93 с ООО «ПОРТАЛ ПЛЮС»). Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников дошкольных образовательных организаций в количестве 3571 шт. На основании обращения управления по образованию и науке администрации МО «Город Астрахань» браслеты переданы в общеобразовательные учреждения МО «Город Астрахань».

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 год – 0,0994 млн рублей.

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 4.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 541,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 42,94 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,53 млн рублей.

Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 59,18 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 34,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 34,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 34,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 33,4 млн. рублей.

Выполнение на 33,4 млн. руб., оплачено 32,2 млн. руб., оставшееся финансирование запланировано в 2016 году:

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения по контракту Сумма контракта 5,64 тыс. руб., реализовано полностью).

2. Заключен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань - Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район протяженностью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с.Бирюковка) на участке км 25+000 - км 26+500 в Приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км» (Контракт на сумму 24,02 млн. руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 16,75 млн руб. и лимиты 2016 г. установлены 7,274 млн. руб.

3. Заключен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград - Астрахань на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км» (Контракт на сумму 31,8 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10, млн. руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,83 млн руб.).

4. Оборудование искусственным освещением опасных участков на пешеходных переходах а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма контракта 1,795 млн. руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 28,535 млн. рублей.

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на солнечных батареях. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения и разметки по контракту. Сумма контракта 3,087 млн руб.);

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением. (Сумма контракта 2, 6 млн руб.);

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) оснащены ограничивающим пешеходным ограждением. (Сумма контракта 1 0,992 млн руб.).

4. В 2015 году обустроены пешеходные переходы, прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования (22 учреждения) с установкой автономных комплексов освещения пешеходных переходов на солнечных батареях (на сумму 5,56 млн руб.) и нанесением дорожной разметки типа 1.14.1 «Пешеходный переход» с применением белого и желтого пластика, а также нанесением на асфальтобетонное покрытие разметки 1.24.1 дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети».

5. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград – Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. (Контракт на сумму 31,828 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10,0 млн руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,828 млн руб.)

6. В 2015 году выполнен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань - Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район протяженностью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25+000 - км 26+500 в приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км». (Контракт на сумму 24,02млн руб.) Контракт исполнен на сумму 15,687 млн руб. Расторжение контракта по причине необходимости корректировки проектной документации по объекту Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км.

7. В 2015 году оборудованы искусственным освещением опасные участки на пешеходных переходах, а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма контракта 1,795 млн. руб.

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 155,644 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 40,3 млн рублей., в том числе региональный бюджет – 33,9 млн руб. и муниципальный бюджет 6,3 млн руб.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 40,3 млн рублей., в том числе региональный бюджет – 33,9 и муниципальный бюджет 6,3 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 40,3 млн. рублей., в том числе региональный бюджет – 33,9 млн руб. и муниципальный бюджет 6,3 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 14,4 млн рублей, в том числе региональный бюджет – 8,1 млн руб. и 6,3 млн руб. за счет муниципального бюджета.

Нанесена дорожной разметки на территории города Астрахани 1.14.1 «Обозначение границ пешеходного перехода» желто-белой краской и 1.1 «сплошная» горизонтальная разметка.

Выполнение за счет регионального бюджета на сумму 33,5 млн. руб.(финансирование в 2016 году):

1. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком. Сумма контракта 5,8 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 5,389 млн. рублей;

2. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями). Сумма контракта 27,39 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 27,39 млн руб.

3. Гос. контракт от 17.07.2015 по входному и операционному контролю качества горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями). Сумма контракта 0,99 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на – 0,99 млн рублей;

4. Гос. контракт от 17.07.2015 входному и операционному контролю качества горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком. Сумма контракта 0,70 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 0,70 млн рублей;

5. Гос. контракт от 26.08.2015 по приемочному контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Сумма контракта 0,497 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на – 0,497 млн рублей.

Выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 83,509 млн руб., оплачено – 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская задолженность.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 30,95 млн руб., в том числе региональный бюджет – 24,7 млн руб. и муниципальный бюджет 6,25 млн руб.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 84,35 млн руб., в том числе РБ - 78,1 млн. рублей., МБ –6,25 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 84,35млн руб., в том числе РБ - 78,1 млн. рублей., МБ –6,25 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего: 84,35 млн руб., в том числе: за счет РБ - 78,1 млн. рублей (в 4 квартале 2016 года оплачена кредиторская задолженность в размере 41,8 млн. руб.), за счет муниципального бюджета –6,25 млн руб.

Для проведения работ на региональных автомобильных дорогах по нанесению горизонтальной разметки: 1 этап – 1607 км; 2 этап – 607 км заключены следующие контракты:

1. В 2016 году заключены гос.контракты по нанесению горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями), два нанесения (Весна, Осень). Сумма контракта на весну 35,592 млн руб. (реализовано полностью), и осень – 4,830 млн руб. (реализовано полностью)

2. В 2016 году реализован гос.контракт от 14.03.2016 г. по входному, операционному и приемочному контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Сумма контракта 0,695млн руб.

3. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком. Сумма контракта 5,8 млн. руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 5,389 млн. рублей;

4. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями). Сумма контракта 27,39 млн. руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 27,39 млн. руб.

5. Гос. контракт от 17.07.2015 по входному и операционному контролю качества горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями). Сумма контракта 0,99 млн. руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на – 0,99 млн. рублей;

6. Гос. контракт от 17.07.2015 входному и операционному контролю качества горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком. Сумма контракта 0,70 млн. руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 0,70 млн. рублей;

7. Гос. контракт от 26.08.2015 по приемочному контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Сумма контракта 0,497 млн. руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на – 0,497 млн. рублей.

На автомобильных дорогах местного значения на территории города Астрахани нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Обозначение границ пешеходного перехода» желто-белой краской и 1.1 «сплошная» горизонтальная разметка в объеме 24272 м2 на сумму 6,25 млн руб.

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 189,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 5,24 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют

5,24 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,24 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 3,76 млн рублей.

Работы по устройству пешеходных ограждений выполнены согласно двум заключенным контрактам на общую сумму – 3,649 млн руб.: с ООО «Премиум» №41 Э от 09.06.2014 на сумму 2,62 млн руб., и с ООО «Стройлидерплюс» №76 Э от 13.08.2014 на 1,031 млн. руб. Объемы приняты и оплачены на сумму 1,031 млн руб. Проведены работы по обустройству пешеходных переходов в городе Астрахани барьерными ограждениями в объеме 2400 м.

Проведено обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями в объеме 3,8 км.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 3,325 млн рублей муниципальный бюджет.

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями г. Астрахани – установлено 1700 секций на 3400 п.м.

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 17,6 млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 7,3 млн руб. муниципальный бюджет.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 17,6 млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 7,3 млн руб. муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 17,6 млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 7,3 млн руб. муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 16,5 млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет, 6,2 млн руб. муниципальный бюджет.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 2696 шт. на сумму 10,3 млн руб.

В рамках муниципального задания выполнены эксплуатация, демонтаж, замена и монтаж дорожных знаков на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 1972 шт. на сумму 6,2 млн руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего 10,85 млн руб., в том числе – 7,48 млн рублей РБ, МБ – 3,37 млн руб.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб.

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 3,37 млн.руб.

По направлению *«Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»* **предусмотрено 3 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.**

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 56,0 млн рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,300 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ГБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0, 300 млн рублей.

Приобретено оборудование для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 0,300 млн руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. –

300,0 млн рублей.

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудованием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт №0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-б на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад».

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

7. Реализация внепрограммных мероприятий

«Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 7,3 млн рублей.

В рамках муниципального задания от 27.12.2013 № 68 П с МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы» выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 11,05 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 шт.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 21 млн. рублей.

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,150 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,150 млн рублей.

Проведен конкурс профессионального мастерства водительского состава на автобусах большой и средней вместимости и знаний ПДД на специализированном автотранспортном пассажирском предприятии.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0,150 млн руб.

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО «Газпром добыча Астрахань».

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» получены световозвращающие подвески в количестве 1346 шт. Находятся на ответственном хранении в министерстве образования и науки Астраханской области (контракт на ответственное хранение от 26.10.2015 №15/3/10/22-KX-12).

Издано распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от 21.03.2016 № 29 «О распределении браслетов световозвращающих и жилетов световозвращающих», полученных в ноябре 2014 года (6559 браслетов, 820 жилетов) согласно акту от 23.12.2015 приема-передачи имущества, находящегося в федеральной собственности и составляющего имущество государственной казны РФ, в собственность Астраханской области (Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве).

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области)

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве – 35 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка – 35 комплексов на сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,3 млн рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов.

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 31.12.2014.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях перехода на программный принцип формирования бюджета министерством разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа).

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы».

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным мероприятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2016 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 программных мероприятий и 1 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым составило 27,6 млн. рублей.

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 №1774».


12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	159	120	132,5
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	4,1	3,7	110,8
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на	человек	15,7	11,7	134,2

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
100 тысяч населения (социальный риск)				

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем эффективной.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области



Р.Л. Харисов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-92-77