

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) в I квартале 2011 года в рамках федеральной целевой программы

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за I квартал 2011 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за I квартал 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за I квартал 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактические расходы за I квартал 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Всего по ФЦП:</b>	<b>3 381 033,4</b>	<b>284 378,4</b>	<b>4 626 000,0</b>	<b>243 798,5</b>	<b>79 000,0</b>	<b>2 728,0</b>	<b>8 086 033,4</b>	<b>530 904,9</b>	<b>18 248,0</b>	
2.	<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>	<b>3 307 333,4</b>	<b>284 378,4</b>	<b>4 626 000,0</b>	<b>243 798,5</b>	<b>79 000,0</b>	<b>2 728,0</b>	<b>8 012 333,4</b>	<b>530 904,9</b>	<b>18 248,0</b>	
	<b>в том числе:</b>										
2.1.	<b>МВД России</b>	<b>2 495 979,6</b>	<b>267 809,5</b>	<b>4 520 000,0</b>	<b>229 650,1</b>	<b>79 000,0</b>	<b>2 285,6</b>	<b>7 094 979,6</b>	<b>499 745,2</b>	<b>779,1</b>	
2.1.1.	3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий г. Москве	589 010,0	175 166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	589 010,0	175 166,7	779,1	Заключен государственный контракт с ФГУП "УССТ №2 при Спецстрое России" от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.2.	3.44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	483 557,4	25 892,8	0,0	0,0	0,0	0,0	483 557,4	25 892,8	0,0	Заключен государственный контракт с ООО "Альфа-Инвест" от 10.03.2011 г. № 11/3/44/013 на проведение строительно-монтажных работ.
2.1.3.	3.48. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:										
2.1.3.1.	3.48.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	441 987,97	59 250,0	257 100,0	156 869,9	0,0	0,0	699 088,0	216 119,9	0,0	Заключены два государственных контракта на поставку 530 единиц оборудования с ООО "НП Прокон" от 01.03.2011 г. №11/3/48/011 и с ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.2.	3.48.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	413 492,58	0,0	227 175,0	11 948,7	0,0	0,0	640 667,6	11 948,7	0,0	Проводятся конкурсные процедуры, заключаются государственные контракты.
2.1.3.3.	3.48.3. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	0,00	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	Финансирование данного мероприятия из федерального бюджета на 2011 год не предусмотрено.
2.1.4.	4/18 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	82 500,0	0,0	1 392 175,0	6 450,0	18 750,0	0,0	1 493 425,0	6 450,0	0,0	Проведены аукционы на строительство пешеходных переходов в г. Кирове (аукцион от 18.02.2011 г.) и г. Белгороде (аукцион от 22.03.2011 г.). Идет подготовка конкурсной документации на строительство пешеходного перехода в г. Бердске. Заключен государственный контракт на строительство пешеходного перехода в г. Кирове с ОАО "КЧУС+К" от 04.03.2011 г. № 11/4/18/012.
2.1.5.	4.19. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)	242 847,6	0,0	1 528 350,0	24 691,6	60 250,0	2 200,0	1 831 447,6	26 891,6	0,0	Аукцион от 14.02.2011 г. признан несостоявшимся, идет подготовка новой конкурсной документации.
2.1.6.	4.21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	217 584,0	0,0	956 450,0	9 580,8	0,0	0,0	1 174 034,0	9 580,8	0,0	Идет подготовка документации об аукционе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.7.	4.22 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	7 500,0	144 800,0	20 109,2	0,0	85,6	169 800,0	27 694,8	0,0	Заключен государственный контракт на установку 191 знака маршрутного ориентирования в г. Казань с ООО "СК "Регион" от 27.01.2011г. № 11/4/22/006.
2.1.8.	5.63. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	Финансирование данного мероприятия из федерального бюджета на 2011 год не предусмотрено.

<b>2.2.</b>	<b>МЧС России</b>	<b>230 697,4</b>	<b>16 568,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230 697,4</b>	<b>16 568,9</b>	<b>17 468,9</b>	
2.2.1.	<b>5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв. м)</b>	230 697,4	16 568,9	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	16 568,9	17 468,9	
2.2.1.1.	Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по ликвидации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	63 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 000,0	0,0	900,0	Заключен государственный контракт от 15.03.2011 г. № 0348100009611000001-0009376 03. Ведутся проектные и изыскательские работы.
2.2.1.2.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области (строительство)	93 750,0	16 568,9	0,0	0,0	0,0	0,0	93 750,0	16 568,9	16 568,9	Заключен государственный контракт от 14.01.2008 г. № 19/71. Ведутся работы в соответствии с графиком производства работ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.3.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РСПО в п. Иноземцево, Ставропольского края	73 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 947,4	0,0	0,0	Аукционные процедуры проведены, ведутся работы по заключению государственных контрактов.

<b>2.3.</b>	<b>Минздравсоцразвития России</b>	<b>31 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.3.1.	5.53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	3 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 540,0	0,0	0,0	Планы закупок находятся в стадии разработки.
2.3.2.	5.64. Оснащение оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург.	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	Финансирование данного мероприятия из федерального бюджета на 2011 год не предусмотрено.
2.3.3.	5.67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	28 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 260,0	0,0	0,0	Планы закупок находятся в стадии разработки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2.4.</b>	<b>Минобрнауки России</b>	<b>170 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>564,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>172 500,0</b>	<b>564,6</b>	<b>0,0</b>	
2.4.1.	3.42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.4.2.	3.45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.4.3.	3.46. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.
2.4.4.	3.47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.	50 000,0	0,0	2 500,0	564,6	0,0	0,0	52 500,0	564,6		Подготовлены предложения по распределению предусмотренных Программой средств. Ведется работа по согласованию указанного распределения со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, а также по уточнению ведомственной принадлежности предполагаемых застройщиков.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2.5.</b>	<b>Росавтодор</b>	<b>378 856,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>13 583,8</b>	<b>0,0</b>	<b>442,4</b>	<b>478 856,4</b>	<b>14 026,2</b>	<b>0,0</b>	
2.5.1.	4.20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км).	378 856,4	0,0	100 000,0	13 583,8	0,0	442,4	478 856,4	14 026,2	0,0	На стадии включения в ФАИП.
<b>3.</b>	<b>Межбюджетные субсидии, всего</b>	<b>73 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.1.</b>	<b>МВД России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.2.</b>	<b>МЧС России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Минздравсоцразвития</b>	<b>73 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.3.1.</b>	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий.
<b>3.3.2.</b>	5.58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.3.	5.60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.	10 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий.
3.3.4.	5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий.
3.3.6.	5.65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий.
3.4.	<b>Минобрнауки России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.5.	<b>Росавтодор</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Генеральный директор ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"</b>									<b>Б.Е.Циклис</b>		Исполнитель: А.В. Антипов Телефон: 627-72-16 (доб.138) E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru