



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проспект Молодёжи, д. 9, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008

14 августа 20 *17* г. № *105-17/8*

На № _____ от _____

Генеральному директору
ФКУ «Дирекция по управлению
федеральной целевой программой
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах»

А.Н. Погребняку

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам сведения о реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за 3 месяца 2017 года.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

М.Д. Каган

Копырин Андрей Вячеславович
(34922) 2-41-67

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ямало-Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)

MS Excel 2007

Период отчета: 1 квартал 2017 года

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБД)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные ассигнования на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				85763,0	85763,0	225763,0	85763,0	85763,0	6,0	6,0	2305,0	2305,0	0,0	2305,0	2305,0			
		за счет средств регионального бюджета																		
		за счет средств местных бюджетов				85763,0	85763,0	225763,0	85763,0	85763,0	6,0	6,0	2305,0	2305,0	0,0	2305,0	2305,0			
		за счет внебюджетных источников																		
1	1	Осуществление расходов, связанных с направлением копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами	0	0	РБ	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	3	3	2071,0	2071,0	0,0	2071,0	2071,0	1801	акция	Заключен государственный контракт и договор с УФПС ЯНАО – филиалом ФГУП «Почта России» на оказание услуг почтовой связи, связанных с эксплуатацией франкировальной машины на сумму 6 900 тыс. рублей, израсходовано 2 071 тыс. рублей (предоплата 30%). На техническое обслуживание франкировальной машины 4 тыс. рублей - расходы в отчетном периоде не производились. Кроме того, заключен договоры с ООО "Компания "Системная интеграция" на оказание услуг: техническое обслуживание оборудования для подготовки почтовых отправлений на сумму 76 тыс. рублей.
2	1	Обслуживание передвижных комплексов фиксации правил дорожного движения	0	0	РБ	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		акция	Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.
3	1	Приобретение для муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме	2	8	РБ	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.
4	1	Оснащение стационарного поста дорожно-патрульной службы "Карамовский" аппаратно-программным комплексом фотовидеофиксации	2	8	РБ	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.
5	1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой, км 676,420; км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР. (80404090830160700240)	5	0	РБ	4750,0	4750,0	4750,0	4750,0	4750,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	акция	Разработана проектно-сметная документация на выполнение ремонт по капитальному ремонту автомобильной дороги. Получено положительное заключение экспертизы. В настоящее время ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» ведет работу по подготовке документов для проведения аукциона на проведение работ по капитальному ремонту участка Коротчаево - Новый Уренгой, км 676,420; км 678,270.
6	1	Субсидии на обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения	5	9	РБ	32000,0	32000,0	32000,0	32000,0	32000,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	акция	В рамках мероприятия проведен конкурс по распределению межбюджетных субсидий между муниципальными образованиями в автономном округе.
7	1	Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения	0	0	РБ	15500,0	15500,0	15500,0	15500,0	15500,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	шт.	Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.
8	1	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	3	13	РБ	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	3	3	234,0	234,0	0,0	234,0	234,0	1	акция	27-30 марта 2017 года проведен окружной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В рамках заключенных договоров осуществлена поставка учебного оборудования и расходных материалов. В мероприятии приняло участие 52 ребенка, расходы составили 234 тыс. рублей.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Ведущий специалист отдела департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции
Ямало-Ненецкого автономного округа

(Должность лица, ответственного за составление формы)

Ямало-

Подпись

Подпись

Каган Михаил Дмитриевич

(Ф.И.О.)

Егембердиева Альбина Сергеевна

(Ф.И.О.)

kpi@dms.gov.ya.ru

(адрес электронной почты)

8 (34922) 2 41 96, 2 41 67

(контактный телефон)

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп	внепрограммные мероприятия	-
1	Государственная программа "Безопасный регион" на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"	Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1136-П (ред. от 16.09.2016 №861-П)

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в
Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 3 месяца 2017 года

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) реализуется подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П в редакции постановления Правительства автономного округа от 16 сентября 2016 года № 861-П (далее – подпрограмма № 3).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа.

Соисполнители подпрограммы № 3:

- департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа;
- департамент образования автономного округа;
- департамент здравоохранения автономного округа.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3:

- количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения;
- количество направленных почтовых отправлений с копиями постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами;
- доля функционирующих автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автономном округе;
- показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);
- общее количество дорожно-транспортных происшествий;
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
- показатель тяжести последствий (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3:

- снизить показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств) до 3 человек;
- снизить показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) до 6 человек;
- снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3%;

– обеспечить функционирование 100% автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в автономном округе к 2020 году.

Подпрограмма № 3 реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней.

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2016 года № 362-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», Законом автономного округа от 25 ноября 2017 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», финансирование подпрограммы № 3 (на период 2016-2020 г.г.) составляет 200,366 млн. рублей.

Подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета, средства федерального бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы не запланированы.

Средства окружного бюджета подпрограммы № 5 «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1124-П (далее – подпрограмма № 5) запланированы, в том числе по годам:

- в 2014 г. – 11,3 млн. рублей;
- в 2015 г. – 16,2 млн. рублей;

Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2016 года № 362-П (с учетом Закона автономного округа от 23 июня 2016 года № 45-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год») мероприятия подпрограммы № 5 внесены в подпрограмму № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы «Безопасный регион» на 2014-2020 годы» Средства окружного бюджета подпрограммы № 3 запланированы, в том числе по годам:

- в 2016 г. – 56,658 млн. рублей;
- в 2017 г. – 85,763 млн. рублей;
- в 2018 г. – 21,263 млн. рублей;
- в 2019 г. – 21,263 млн. рублей;
- в 2020 г. – 15,419 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Ямало-Ненецком автономном округе

Целевые индикаторы	Период							2017
	2012 (базовый)	2013	2014	за 9 месяцев 2015	2015	за 9 месяцев 2016	2016	
Число лиц, погибших в ДТП	81	78	69	45	58	44	56	13
Число детей, погибших в ДТП	3	4	0	2	2	1	1	0
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	14,96	14,4 6	12,7 7	8,3	10,7	8,1	10,4	2,41
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	3,78	3,43	2,86	1,8	2,5	1,9	2,2	0,51

3. Финансирование подпрограммы № 5 в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 5 на 2014 год составил 11,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год за счет средств регионального бюджета составили 11,3 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2014 год.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 год – 11,3 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2014 год.

Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 год – 9,9 млн. рублей или 87,5% от плановых показателей финансирования на 2014 год.

4. Финансирование подпрограммы № 5 в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 5 на 2015 год составил 16,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год за счет средств регионального бюджета – 16,143 млн. рублей или 99,9% от плановых показателей на 2015 год.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 год – 15,4 млн. рублей или 95,3 % от плановых показателей на 2015 год.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 год – 11,7 млн. рублей или 72,3 % от плановых показателей финансирования на 2015 год.

4.1. Финансирование подпрограммы № 3 в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 3 на 2016 год – 56,658 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год за счет средств регионального бюджета – 56,658 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2016 год.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 год – 56,658 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2016 год.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 год – 55,231 млн. рублей или 97 % от плановых показателей финансирования на 2016 год.

4.1. Финансирование подпрограммы № 3 в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 3 на 2017 год – 85 763 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального бюджета – 85 763 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2017 год.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год – 85,763 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2017 год.

Кассовое исполнение подпрограммы за 03 месяца 2017 года – 2,305 млн. рублей или 3 % от плановых показателей финансирования на 2017 год.

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2014 год в рамках подпрограммы № 5 было запланировано 5 мероприятий, в отчете за 2014 год приведены данные по 5 мероприятиям.

На 2015 год в рамках подпрограммы № 5 было запланировано 4 мероприятия, в отчете за 2015 год приведены данные по 4 мероприятиям.

На 2016 год в рамках подпрограммы № 3 запланировано 4 мероприятия.

На 2017 год в рамках подпрограммы запланировано 4 мероприятия.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» в 2017 году предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет (соответствует мероприятию 2/7 (2/8¹) ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 5 (2014-2015 годы) предусматривалось финансирование в размере 13,2 млн. рублей.

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 3 (2016-2020 годы) предусматривается финансирование в размере 55,597 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 6,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 6,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 6,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 год по направлению – 25,5 млн. рублей.

¹ Новая нумерация мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 года №1031

Мероприятие «Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 13,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 6,6 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключены соглашения и перечислены бюджетные ассигнования муниципальным образованиям города Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Надымский район на общую сумму 6,6 млн. рублей.

В рамках выделенных субсидий в муниципальных образованиях приобретены 3 стационарных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения «КРИС-С», 1 АПК «Кордон», запасные части для камер видеонаблюдения, проведена оплата за услуги по содержанию, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию – 6,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 5,6 млн. рублей.

В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе выполнены следующие работы:

– в городе Салехард – содержание, эксплуатация и модернизация 2 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме, обеспечение комплексов каналами связи;

– в городе Новый Уренгой – техническое обслуживание и ремонт 4 комплексов, модернизация и обслуживание линий каналов связи комплексов;

– в городе Губкинском – услуги по техническому обслуживанию 2 комплексов, а также предоставление виртуальных каналов связи;

– в городе Муравленко – услуги по передаче данных для автоматизированного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, метеорологические услуги;

– в Надымском районе – содержание и техническое обслуживание систем фото-видеофиксации нарушений ПДД, модернизация систем электроснабжения

комплексов.

Мероприятие «Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе».

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию – 6,522 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию – 6,522 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию – 6,522 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 год – 6,470 млн. рублей.

В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе выполнены следующие работы:

- *в городе Салехард - содержание, эксплуатация и модернизация двух стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме;*

- *в городе Новый Уренгой - техническое обслуживание и аварийный ремонт 5 комплексов, модернизация и обслуживание линий каналов связи комплексов;*

- *в городе Губкинском - услуги по техническому обслуживанию 2 комплексов, а также предоставление виртуальных каналов связи;*

- *в городе Муравленко - услуги по передаче данных для автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД;*

- *в Надымском районе - услуги по эксплуатации и модернизации 3 стационарных комплексов в г. Надым и содержанию в исправном состоянии 2 комплексов в пос. Пангоды.*

Мероприятие «Приобретение для муниципальных образований в ЯНАО стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме».

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию – 7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию – 7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию – 7 млн. рублей.

Кассовые расходы по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года не проводились, исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.

Мероприятие «Оснащение стационарного поста дорожно-патрульной службы «Карамовский» аппаратно-программным комплексом фотовидеофиксации».

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию – 10 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию – 10 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию – 10 млн. рублей.

Кассовые расходы по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года не

проводились, исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2017 года.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» в 2017 году предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 год по направлению – 0,5 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (соответствует мероприятию 3/12 (3/13²) ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,5 млн. рублей.

Обеспечено проведение окружного этапа и организовано участие команды-победителя в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». За счёт выделенных средств приобретены велосипеды юношеские, дорожные знаки, комплект «Квадрат», призы, грамоты, дипломы и медали для участников конкурса.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,5 млн. рублей.

В 2015 году для проведения окружного этапа конкурса «Безопасное колесо» в городе Новый Уренгой приобретено оборудование на сумму 0,1 млн. рублей. Для награждения победителей окружного этапа конкурса закуплены призы и подарки, а также дипломы, приглашения, медали и кубки;

Для участия во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» закуплены спортивные и парадные костюмы, туфли и кроссовки для

² Новая нумерация мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 года №1031

представителей команды на сумму 0,1 млн. рублей, 0,1 млн. рублей израсходовано на оплату проезда и проживания представителей команды.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,5 млн. рублей.

В рамках проведения конкурса «Безопасное колесо» в г. Салехард приобретено оборудование и расходные материалы. Для награждения победителей конкурса закуплены призы и подарки, дипломы, медали, кубки, приглашения.

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года – 0,2 млн. рублей.

Проведен окружной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Салехард. В рамках заключенных договоров осуществлена поставка учебного оборудования и расходных материалов. В мероприятии приняло участие 52 ребёнка.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» реализация мероприятий не предусмотрена.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» в 2017 году предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 87,714 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 2,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 5,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 43,064 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 год по направлению – 36,75 млн. рублей.

1) Мероприятие «Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 2,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию – 2,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию – 2,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2,2 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов». В рамках заключенного государственного контракта с ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» выполнено устройство светофорных объектов на сумму 2,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015, 2016 годы по данному мероприятию – 0,0 рублей.

Мероприятие не запланировано.

2) Мероприятие «Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию – 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию – 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,2 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия установлены дорожные ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Салехард - Лабытнанги» участок км 20+032 - км 20+122».

Плановые назначения на 2015, 2016, 2017 годы по данному мероприятию – 0,0 рублей.

Мероприятие не запланировано.

3) Мероприятие «Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 21,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 0,0 рублей.

Мероприятие не запланировано.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию – 5,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию – 5,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию – 4,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 3,2 млн. рублей.

В рамках исполнения мероприятия заключен государственный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения "Сургут-Салехард, участок Коротчаево-Новый Уренгой", км 676,420, км 678,270, обустройство пешеходных переходов. За отчетный период проектная документация разработана. Заключен государственный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации по вышеуказанному объекту, получено положительное заключение. Заключен государственный контракт на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения. За отчетный период установлены светодиодные щитки дорожных знаков в количестве 48 штук.

4) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/10 (5/9³)ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 90,564 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014, 2015 годы по данному мероприятию – 0,0 рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию – 43,064 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию – 43,064 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию – 43,064 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 42,934 млн. рублей.

В рамках мероприятия в 11 муниципальных образованиях в автономном округе с начала 2016 года во исполнение пункта 2 Поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № ПР-287 за счет средств межбюджетных субсидий приведено в соответствие с требованиями национальных стандартов 349 пешеходных переходов, в том числе 70 – вблизи образовательных учреждений.

³ Новая нумерация мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 года №1031

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию – 36,75 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию – 36,75 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию – 36,75 млн. рублей.

Кассовое расходы по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года не проводились, исполнение мероприятия запланировано во 2-4 квартале 2017 года.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрены мероприятия в 2018-2020 годах, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,797 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 0,0 рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 0,0 рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 0,0 рублей.

Реализация в 2014 – 2017 годах мероприятий по направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» подпрограммой не предусмотрена.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» реализация мероприятий не предусмотрена.

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

По направлению «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 33,081 млн. рублей.

Мероприятие «Осуществление расходов, связанных с направлением копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами».

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию – 1,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию – 1,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию – 1,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,3 млн. рублей.

Произведена оплата расходов, связанных с рассылкой 7712 копий

постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию — 4,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию — 4,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию — 4,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 г. — 2,9 млн. рублей.

Заключен государственный контракт с УФПС ЯНАО — филиалом ФГУП «Почта России» на сумму 2,4 млн. рублей, израсходовано — 1,3 млн. рублей. Заключен государственный контракт с ООО «Экзакт» на поставку оборудования для подготовки почтовых отправлений на сумму 1,5 млн. рублей. В рамках контракта поставлено оборудование для подготовки почтовых отправлений (конвертовальная система, многофункциональное устройство, франкировальная машина) на сумму 1,5 млн. рублей. Кроме того, приобретена бумага и расходные материалы (конверты, картриджи).

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию — 6,538 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию — 6,538 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию — 6,538 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года — 5,294 млн. рублей.

В целях осуществления финансирования почтовых расходов в 2016 году заключены соглашения:

- *о взаимодействии департамента, Управления и государственного казённого учреждения автономного округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа» от 24 декабря 2015 года №25 (срок действия с 01 января по 11 февраля 2016 года);*

- *о взаимодействии департамента и Управления от 01 января 2016 года №4 (срок действия с 12 февраля по 31 декабря 2016 года).*

Кроме того, с целью реализации программного мероприятия в рамках заключенных государственных контрактов и договоров профинансированы услуги почтовой связи, в том числе связанные с эксплуатацией франкировальной машины, услуги по техническому обслуживанию, поставку расходных материалов для конвертовального аппарата и франкировальной машины.

Неполное освоение средств связано с ограниченными возможностями работоспособности стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее — комплексы), рабочие условия применения

которых ограничены интервалом от -30°C до +50°C. В 4 квартале 2016 года вследствие низкой температуры (ниже 30°C) воздуха на территории автономного округа отмечено значительное сокращение объемов рассылки почтовых отправлений собственникам транспортных средств.

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию – 7,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию – 7,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию – 7,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года – 2,071 млн. рублей.

В целях осуществления финансирования почтовых расходов в 2017 году заключены соглашения:

- о взаимодействии департамента, Управления и государственного казённого учреждения автономного округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа» от 30 декабря 2016 года №13 (срок действия с 01 января по 20 декабря 2017 года);

Кроме того, с целью реализации программного мероприятия в рамках заключенных государственных контрактов и договоров профинансированы услуги почтовой связи, в том числе связанные с эксплуатацией франкировальной машины, услуги по техническому обслуживанию, поставку расходных материалов для конвертовального аппарата и франкировальной машины.

7. Реализация внепрограммных мероприятий в 2014 – 2017 годах не предусмотрена.

8. Реализация внебюджетных мероприятий в 2014 – 2017 годах не предусмотрена.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2014 году мероприятия за счет средств федерального бюджета не софинансировались.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в автономный округ поставлено:

– в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 2 комплекта оборудования на сумму 1,0 млн. рублей. За счет средств окружного и муниципальных бюджетов оборудование не приобреталось.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в автономный округ поставлено:

- в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 1 комплект оборудования на сумму 0,5 млн. рублей. За счет средств окружного и муниципальных бюджетов оборудование не приобреталось.

В 2017 году в бюджетную заявку автономного округа включены следующие обязательства по финансированию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 5,0 млн. рублей, при этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 35 переходов на сумму 13.6 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 6.6 млн. рублей, при этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 9 комплексов на сумму 23.9 млн. рублей;

10. Изменения в подпрограмме

В 2014 году изменения в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы» внесены:

- постановлением Правительства автономного округа от 19 июня 2014 года № 462-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 31 июля 2014 года № 592-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 28 августа 2014 года № 691-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 26 ноября 2014 года № 935-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1076-П.

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 год приведены в соответствие с Законом автономного округа от 17 декабря 2014 года № 116-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1076-П составил 85,4 млн. рублей.

В 2015 году изменения в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы» внесены:

- постановлением Правительства автономного округа от 19 января 2015 года № 20-П. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства автономного округа от 19 января 2015 года № 20-П составляет 108,2 млн. рублей, в том числе на 2015 год – 16,2 млн. рублей (предыдущая редакция 12,4 млн. рублей);

- постановлением Правительства автономного округа от 03 июля 2015 года № 605-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 25 сентября 2015 года № 888-П;

- постановлением Правительства автономного округа от 19 ноября 2015 года № 1096-П (финансирование подпрограммы не изменилось).

- постановлением Правительства автономного округа от 29 февраля 2016 года № 157-П.

В 2016 году изменения в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы» внесены:

Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2016 года № 362-П мероприятия подпрограммы № 5 внесены в подпрограмму № 3 государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П.

Приказом Департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции от 18 января 2016 года № 8 утвержден детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы».

Постановлением Правительства автономного округа от 16 сентября 2016 года № 861-П внесены изменения в подпрограмму № 3 государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П.

Постановлением Правительства автономного округа от 03 марта 2017 года № 137-П утверждён детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы» на 2017 год.

утвержден детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы».

Постановлением Правительства автономного округа от 16 сентября 2016 года № 861-П внесены изменения в подпрограмму № 3 государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П.

Постановлением Правительства автономного округа от 03 марта 2017 года №137-П утверждён детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы» на 2017 год.

11. Результаты выполнения муниципальных программ 2017

В 2015 году на территории автономного округа реализовывалось 13 муниципальных программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках которых выполнено 169 мероприятий, кассовое исполнение составило 113,2 млн. рублей.

В 2016 году во всех 13 муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе осуществлялась реализация муниципальных программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В отчетном периоде выполнено 102 мероприятия, кассовое исполнение по которым за 12 месяцев составило более 200 млн. рублей.

В 2017 году во всех 13 муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе осуществлялась реализация муниципальных программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В отчетном периоде выполнено 43 мероприятия, кассовое исполнение по которым за 3 месяца составило более 44 млн. рублей.

Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа



М.Д. Каган