

V. Сведения о заключенных контрактах (договорах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

за январь-июнь 2016 года
(нарастающим итогом)

по: МВД России
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" июля 2016 года

Форма: квартальная

Наименования показателей	Капитальные вложения в 2016 году, тыс. рублей			Уровень контрактования, в % (гр.4/гр.2*100)	Количество объектов, единиц			Количество контрактов (договоров), действующих в 2016 году, единиц		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)
	Всего на год	в том числе за счет средств федерального бюджета	Законтрактовано		всего	по которым заключены контракты (договора)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные за 2016 год	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	90 146,5	90 146,5	93 700,0	103,9%	0	0	0	0	0	
в том числе:										
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	90 146,5	90 146,5	93 700,0	103,9%	0	0	0	0	0	
Программная часть										
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	90 146,5	90 146,5	93 700,0	103,9%	0	0	0	0	0	
5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300)»	90 146,5	90 146,5	93 700,0	103,9%	0	0	0	0	0	В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно сметной документации на строительство переходов мероприятие в 2016 году не выполняется. Лимиты бюджетных обязательств отозваны. В связи с тем, что качественное выполнение мероприятия представляется затруднительным ввиду удорожания конструкций, необходимости приобретения дополнительного оборудования, отсутствия заинтересованности субъектов Российской Федерации в строительстве таких переходов и соответствующего финансирования в региональных программах (подпрограммах), предлагается в новой редакции Программы ПБДД перераспределить объемы финансирования из федерального бюджета в объеме 370,4 млн рублей на мероприятия по модернизации светофорных объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, оснащение их пешеходными ограждениями – 121,8 млн рублей, и на вновь включаемое мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (завершение строительства 2 этапа объекта)» – 248,6 млн рублей (в 2017 г. – 217,26 млн рублей, в 2018 г. – 31,34 млн рублей, в ценах соответствующих лет) (Письмо МВД России в Минэкономразвития России от 14.06.2016 № 1/5571).

**Врио генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**

А.И. Левченко

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru