

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» по объектам незавершенного строительства за первое полугодие 2019 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",  
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	ГРБС	Мероприятие ФЦП, в рамках которого предусмотрена реализация объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)	Год начала строительства		Год завершения строительства		Процент технической готовности	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей		Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на отчетный период (в ценах соответствующих лет)	Объемы финансирования, необходимые для завершения реализации объекта		Сведения о текущем состоянии незавершенного строительства и принимаемых мерах по завершению реализации объекта
						План	Факт	План	Факт (прогноз)		Всего	в том числе за счет федерального бюджета		Всего	в том числе за счет федерального бюджета	
1	Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)	МВД России	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	2336,6 м <sup>2</sup>	248 566,9	2017	2017	2018	2018	100,0%	246 394,3	246 394,3	0,0	0,0	0,0	Мероприятий по данному направлению в 2019 году не проводится. Справочно: в 2017-2018 годах по линии государственного заказчика-координатора МВД России выполнялось мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)». Все предусмотренные работы завершены в 2018 году. Получено заключение о соответствии от 12.12.2018 № 5.4 3482 пр ЗК/0134 2018. Получено от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.02.2019 № RU50-8-13089-2019 в отношении следующих объектов: - Спорткомплекс; - Дом № 1 для размещения преподавательского состава. Ввод в эксплуатацию объектов в рамках ФАИП 2017-2018 завершен. Проведена постановка указанных объектов на кадастровый учет. Выполнен учет объектов федерального имущества с присвоением реестровых номеров, поданы заявления на регистрацию прав собственности Российской Федерации. С 01.04.2019 подписан договор безвозмездного пользования на возведенные ранее 42 объекта, по указанным выше 2-м объектам после регистрации прав, а также издания распорядительного документа МВД России будет проводиться согласование сделки о безвозмездном пользовании и передача.

Примечание: Сметная стоимость (графа 6) по МВД России дана согласно ФАИП, 217 259,7 тыс. рублей в 2017 и 31 307,2 тыс. рублей в 2018 годах

Генеральный директор  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов  
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)  
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru