




АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16,
Тел.: (812) 611-45-25



Генеральному директору ФКУ
«Дирекция Программы ПБДД»
А. Н. Погребняку

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим обращением от 13.03.2018г. № 13ФЦП/356 Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области представляет отчетные материалы о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 3 месяца 2018 года по предложенной форме.

Приложение: 1. Отчет субъекта РФ о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 3л.

2. Информационная записка о выполнении мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» в Ленинградской области по итогам 3 месяца 2018 года на 27 л.

Председатель Комитета

Ю. И. Запалатский

Отчет субъекта РФ

о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внебюджетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Ленинградская область

Исполнительный субъект РФ

Дата отчета: 06.04.2018 10:20:15

Период отчета: За 3 месяца 2018 года (I квартал)

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по вкладам сделки приема) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)			
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				1 588 804,5	1 588 804,5	1 588 804,5	565 367,0	295 690,7	229	50	16 236,1	16 236,1	6,0	22 155,4	22 155,4			Оплате за выполненные в первом квартале работы (реализованы с суммой финансирования и фактически освоившим средствами в размере 5 919,3 тыс. рублей) бюджет проведена во втором квартале 2018 года	
		за счет средств регионального бюджета				688 804,5	688 804,5	688 804,5	415 367,0	145 690,7	238	49	15 856,1	15 856,1	0,0	21 775,4	21 775,4				
		за счет средств местных бюджетов																			
		за счет внебюджетных источников				900 000,0	900 000,0	900 000,0	150 000,0	150 000,0	1	1	380,0	380,0	0,0	380,0	380,0				
1	1	Организация и проведение конкурса профессионального мастера водителей автобусов	2	0	РБ	453,7	453,7	453,7	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года	
2	1	Организация и проведение занятий по правилам дорожного движения с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка	3	0	РБ	1 555,1	1 555,1	1 555,1	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
3	1	Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения	5	0	РБ	3 502,2	3 502,2	3 502,2	3 502,2	3 502,2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
4	1	Проведение аудита дорожной безопасности	5	0	РБ	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
5	1	Обустройство автобусных остановок	5	0	РБ	3 890,6	3 890,6	3 890,6	3 890,6	0,0	5	0	0,0	0,0	0,0	1 054,7	1 054,7	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года	
6	1	Нанесение дорожной разметки	5	0	РБ	454 623,2	454 623,2	454 623,2	347 122,4	140 133,1	5	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
7	1	Обустройство тротуаров (пешеходные дорожки)	5	0	РБ	8 104,8	8 104,8	8 104,8	6 130,7	0,0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
8	1	Установка недостающих дорожных знаков	5	0	РБ	8 700,0	8 700,0	8 700,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
9	1	Выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	5	0	РБ	10 452,0	10 452,0	10 452,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
10	1	Установка недостающих технических средств организации дорожного движения	5	0	РБ	9 196,7	9 196,7	9 196,7	4 196,7	0,0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
11	1	Устройство искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения	5	0	РБ	10 291,2	10 291,2	10 291,2	10 291,2	0,0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
12	1	Выполнение мероприятий по снижению скорости движения	5	0	РБ	19 399,5	19 399,5	19 399,5	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
13	1	Разработка проектов организации дорожного движения	5	0	РБ	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
14	1	Ограничение грузового движения и устройство искусственных дорожных неровностей и шумовых полос	5	0	РБ	227,0	227,0	227,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
15	1	Устройство светофорных объектов и разработка документации на устройство светофорных объектов	5	0	РБ	65 737,5	65 737,5	65 737,5	33 918,3	5,5	35	1	14 788,0	14 788,0	0,0	17 979,4	17 979,4	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года	
16	1	Устройство наружного электроснабжения и разработка проектной документации на устройство наружного электроснабжения	5	0	РБ	69 073,1	69 073,1	69 073,1	2 827,6	75,3	152	17	563,8	563,8	0,0	466,3	466,3	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1	Выполнение проектно-исследовательских работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог	5	0	РБ	14 276,7	14 276,7	14 276,7	1 501,6	0,0	8	0	0,0	0,0		1 738,6	1 738,6	-	-	В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
18	1	Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей	4	0	РБ	8 121,1	8 121,1	8 121,1	1 985,7	1 974,6	29	28	504,3	504,3		536,3	536,3			В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года
19	1	Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники	0	0	ВЕИ	900 000,0	900 000,0	900 000,0	150 000,0	150 000,0	1	1	380,0	380,0		380,0	380,0			В соответствии с подпрограммой отчетные данные по фактическому выполнению предоставляются на конец года

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области является исполнительным органом государственной власти Ленинградской области и осуществляет полномочия исполнительного органа государственной власти Ленинградской области.

Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления

Отдел по развитию дорожной инфраструктуры


Имя

Фамилия

Ю. И. Зыглевский

И.И.З.

А. В. Мирзиаев

И.И.М.

И.И.М.

И.И.М.

И.И.М.

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции	Начало программы	Окончание программы
ВП	внепрограммные мероприятия	-	-	-
1	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"	Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397	2018	2024

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую
среду» в Ленинградской области по итогам 3 месяца 2018 года

В Ленинградской области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 397 (далее – подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Исполнители госпрограммы/подпрограммы:

- Управление Ленинградской области по транспорту;
- Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения);
2. Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения;
3. Доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП (число детей-пешеходов погибших в результате ДТП к общему числу погибших в результате ДТП);
4. Уровень ДТП, с участием поднадзорных самоходных машин (к уровню 2017 года);
5. Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом
6. Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Сокращение уровня социального риска;
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Повышение уровня оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской об-

ласти элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения;

4. Сокращение выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, путем перевода транспорта на газомоторное топливо;
5. Сокращение числа ДТП с участием поднадзорных самоходных машин.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 315,5 млн. рублей.

Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и средств прочих источников, в том числе по годам:

- в 2018 г. – 1 588,8 млн. рублей;
- в 2019 г. – 894,0 млн. рублей;
- в 2020 г. – 623,6 млн. рублей;
- в 2021 г. – 1 001,6 млн. рублей;
- в 2022 г. – 1 034,3 млн. рублей;
- в 2023 г. – 1 068,6 млн. рублей;
- в 2024 г. – 1 104,7 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Ленинградской области

Целевые индикаторы	Период					
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017
Число лиц, погибших в ДТП	639	636	704	610	493	426
В том числе, число детей, погибших в ДТП	12	17	27	23	11	8
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	37,1	36,3	39,9	34,4	27,7	23,8

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составил 659,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составили 659,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 659,7 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограмма/подпрограмма за 2015 г. составило 419,3 млн. рублей (64 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., составляет 918,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составляют 918,8 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 918,8 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2016 г. составляет 811,3 млн. рублей (88 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составляет 988,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета составляют 988,3 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 988,3 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 860,4 млн. рублей (87 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 13, в отчете за 2014 г. приведены данные по 23 мероприятиям.

На 2016 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 18.

На 2017 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 18.

На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 19.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» в рамках основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмотрено 1 мероприятие.

По данному мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 0,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 0,6 млн. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов» (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,41 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,41 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,41 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,38 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Целью мероприятия являлось совершенствование профессионального мастерства водителей автобусов, популяризация и пропаганда профессии водителя среди молодежи, выявление лучших водителей среди автоперевозчиков Ленинградской области и определение лучших организаций, участвующих в перевозке пассажиров на территории Ленинградской области. Конкурс состоялся 15 сентября 2015 года.

В Конкурсе профессионального мастерства приняло участие 63 человека, 10 организаций (ООО «Невская линия», ООО «ПИТЕРАВТО», ООО АТП «Барс-2», МУПАТП МО г. Волхов, ООО «ЛОДавто», ООО «Вест-Сервис», ООО «Петербургская Транспортная Компания», ЗАО «Такси-2», ООО «Транс-Балт» (Тосненский и Гатчинский филиал)).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,44 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,44 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,44 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,44 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Организации и проведению конкурса профессионального мастерства водителей автобусов – конкурс проведен 21 августа 2016 года на территории 56 учебного центра Министерства обороны РФ (г. Сертолово). В Конкурсе профессионального мастерства приняло участие 55 человек (в том числе 34 водителя), 16 команд от 12 организаций (ООО «Невская линия», ООО «ПИТЕРАВТО», ООО АТП «Барс-2» (Сертоловский и Сосновоборский филиалы), МУПАТП МО г. Волхов, ООО «АВТО», ООО «УП «СЛК», ООО «ПАССАЖИРТРАНС», ООО «ПТК», ПТ «ГАТЧИНАМАРШРУТАВТО», ЗАО «Такси-2», ИП «Голуб А.В.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли 0,43 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,43 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,43 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,43 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Конкурс проведен 14 сентября 2017 года на территории 56 учебного центра Министерства обороны РФ (г. Сертолово).

В конкурсе приняло участие 90 человек, 26 команд от 18 организаций: (ООО «Невская линия», ООО «ПИТЕРАВТО», ООО «ТРАНС-БАЛТ», ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», ООО «АТП Барс 2» (Сертоловский филиал, Сосновоборский филиал, Центральное подразделение), МУП АТП МО «г. Волхов», ООО «Тихвинпассажиравтотранс», АО «Кингисеппский автобусный парк, ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП «ГРУЗИНО», ООО «АВТО», ООО «Петербургская Транспортная Компания», ПТ «Гатчинамаршрутавто», ЗАО «ТАКСИ-2», ИП Голуб А.В., СПб ГУП «ПАССАЖИРАТОТРАНС»).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляли 0,45 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,45 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,45 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,0 млн. рублей.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» в рамках основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмотрено 1 мероприятие.

По данному мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 1,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 1,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 1,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 1,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 1,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 2,0 млн. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка» (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,67 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,67 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,67 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,67 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.

Закупка осуществлена у социально ориентированной некоммерческой организации.

Целью проведения занятий является: ознакомить детей с элементами дороги; расширить знаний о Правилах дорожного движения; научить понимать и различать дорожные знаки, переходить проезжую часть по пешеходному переходу; закрепить представление о сигналах светофора.

Занятия проведены в соответствии с утвержденным планом в период с 08 июня по 04 августа 2015 года в 17 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Занятиями охвачено 63 образовательных учреждения. На занятиях прошло обучение 1836 учащихся младших классов.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,49 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,49 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,49 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 1,49 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Организации и проведению занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.

В соответствии с утвержденным планом занятия проводились в период июнь-август 2016 года. Занятия по Правилам дорожного движения проведе-

ны в 17 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области.

Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Занятиями охвачено 65 образовательных учреждений. На занятиях прошло обучение 2030 учащихся младших классов.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли 1,49 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,49 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,49 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 1,49 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Организации и проведению занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.

В соответствии с утвержденным планом, занятия проводились с июня по август 2017 года. Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Занятиями охвачено 63 образовательных учреждений. На занятиях прошло обучение 2043 учащихся младших классов.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляли 1,55 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,55 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,55 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,0 млн. рублей.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» в рамках основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмотрено 1 мероприятие.

По данному мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 64,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 8,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 8,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 8,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 9,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 9,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 9,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 10,4 млн. рублей.

Мероприятие «**Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей**» (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках данного мероприятия планируется: Материально-техническое обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов органа Ростехнадзора. Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность органа Ростехнадзора.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили - 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют - млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют - 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют - 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют - 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют - 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,121 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,121 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,121 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0,504 млн. рублей.

По направлению *«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»* в рамках основного мероприятия *«Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами»* подпрограммы *«Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду»* государственной программы Ленинградской области *«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»* предусмотрено 14 мероприятий.

По основному мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4 620,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 675,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 580,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 609,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 639,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 671,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 705,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 740,2 млн. рублей.

Распределение средств, направленных на сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами, осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Мероприятие *«Проведение аудита дорожной безопасности»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется проведение специального обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), выявленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области. Выявление неудовлетворительных дорожных условий, способствующих возникновению ДТП на участках концентрации ДТП и разработка мероприятий на их ликвидацию.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие **«Обустройство автобусных остановок»** (*не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»*).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется обустройство (установка недостающих или замена существующих) автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 20,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 8,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 31,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 31,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 31,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 13,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 33,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 33,0 млн. рублей

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 33,0 млн. рублей

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 17,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Нанесение дорожной разметки»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 204,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 204,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 204,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 156,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 448,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 448,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 448,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 448,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 395,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 395,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 395,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 395,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 454,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 454,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 454,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Обустройство тротуаров (пешеходные дорожки)»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется восстановление пешеходных переходов, ремонт тротуаров, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области. Выполнение специального обследования и разработка сметных расчетов стоимости для восстановления пешеходных переходов и ремонта тротуаров, пешеходных дорожек.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 7,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 28,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 28,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 28,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 28,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Установка недостающих дорожных знаков»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется установка недостающих знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 11,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 14,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 14,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 14,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 14,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 8,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию

составляют 8,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие **«Выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»** (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия планируется осуществлять установку недостающих технических средств организации дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, таких как Г-образные опоры, дорожные знаки, светофоры Т.7 и солнечные панели.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию

составляют 10,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Установка недостающих технических средств организации дорожного движения»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется выполнение работ по устройству шумовых полос и искусственных дорожных неровностей, устройству недостающих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, в том числе у детских общеобразовательных учреждений

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 35,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 35,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 35,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 35,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 70,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 70,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 70,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 70,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 9,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 9,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 9,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Устройство искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 4,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию

составляют 10,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Выполнение мероприятий по снижению скоростного режима»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется установка знаков, ограничивающих скоростной режим на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 15,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 19,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 19,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 19,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Разработка проектов организации дорожного движения»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия планируется осуществлять разработку проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Ограничение грузового движения и устройство искусственных дорожных неровностей и шумовых полос»* (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей и шумовых полос на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области с целью ограничения грузового движения.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие **«Устройство светофорных объектов и разработка документации на устройство светофорных объектов»** (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется устройство светофорных объектов, в том числе разработка проектной документации, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 46,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 46,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 46,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 38,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 37,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 37,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 37,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 23,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 81,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 81,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 81,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 79,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 65,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 65,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 65,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 14,8 млн. рублей.

Мероприятие **«Устройство наружного электроосвещения и разработка проектной документации на устройство наружного электроосвещения»** (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения, в том числе разработка проектной документации, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 93,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 93,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 93,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 22,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 210,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 210,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 210,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 153,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 253,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 253,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 253,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 170,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 69,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 69,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 69,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0,6 млн. рублей.

Мероприятие **«Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог»** (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется выполнение проектно-изыскательских работ по устройству наружного электроосвещения и пешеходных дорожек (тротуаров) на автомобильных

дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 6,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 45,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 45,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 45,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 34,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0 млн. рублей.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» в рамках основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмотрено 1 мероприятие.

По данному мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 27,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 3,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 3,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 3,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 3,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 4,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 4,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 4,5 млн. рублей.

Мероприятие **«Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД»** (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 3,37 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,37 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,37 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 3,37 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Обследование первого этапа проводилось в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с 23 марта по 28 мая 2015 года. Проведено комиссионное обследование 137 трасс автобусных маршрутов.

Обследование второго этапа проводилось в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с сентября по ноябрь 2015 года. Проведено комиссионное обследование 143 трасс автобусных маршрутов.

Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов Ленинградской области проводилось с целью выявления на них опасных участков и конкретных факторов, обуславливающих безопасность регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и возможность дальнейшего осуществления регулярных пассажирских перевозок по автобусным маршрутам Ленинградской области.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 2,55 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,55 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,55 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 2,55 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения (2 этапа). Проведен первый этап обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с 14 марта по 02 июня 2016 года. Обследовано 164 трассы автобусных маршрутов, второй этап обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с 05 сентября по 29 ноября 2016 года. Обследовано 166 трасс автобусных маршрутов.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли 3,32 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 3,32 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 3,32 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 3,32 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения (2 этапа) *Проведен первый этап обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с апреля по июнь 2017 года. Обследовано 167 трасс автобусных маршрутов.*

Проведен второй этап обследования в период с сентября по ноябрь 2017 года. Обследовано 171 трасса автобусных маршрутов.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляли 3,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,0 млн. рублей.

7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

По направлению «Перевод транспорта на газомоторное топливо» предусмотрено 2 мероприятия.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2 888,0 млн. рублей на 2018-2024 г.г. В 2016-2017 году – 487,7 млн. руб.

В 2015 г. мероприятия не реализовывались.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 157,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 330,0 млн. рублей.

Мероприятие «Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 2018-2024 г.г. предусматривается финансирование в размере 2 700,0 млн. рублей., в 2016-2017 году – 440,0 млн. руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 110,0 млн. рублей. – внебюджетные средства

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 99,3 млн. рублей - внебюджетные средства.

Краткое описание выполнения мероприятия.

В рамках мероприятия «Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники» ООО «Газпром газомоторное топливо» **завершено** строительство АГНКС на 43-ем км трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Новосветском сельском поселении Гатчинского района, проектной мощностью 8,9 млн. куб. метров. Планируемый пуск объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2017 года. Всего с начала строительства объекта на 31.12.2016 г. освоено 163,81 млн. руб., в январе-декабре 2016 года освоено 99,29 млн. руб.

В 4 квартале 2016 года ООО «Газпром газомоторное топливо» начало строительство новой АГНКС-1, в г. Всеволожске, проектной мощностью 6,7 млн. куб. метров. Ведутся землеустроительные и проектно-изыскательские работы. Планируемый срок реализации проекта – 1 квартал 2018 года. Всего с начала работ по проекту на 31.12.2016 г. выполнено работ на сумму 250,0 тыс. руб., из них в 2016 году освоено 20,0 тыс. руб.

Всего в рамках мероприятия «Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники» ООО «Газпром газомоторное топливо» в 2016 году профинансировано и освоено 99,31 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляли 330,0 млн. рублей. – внебюджетные средства

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 4,12 млн. рублей - внебюджетные средства.

Краткое описание выполнения мероприятия.

В 4 квартале 2016 года ООО «Газпром газомоторное топливо» начато строительство новой АГНКС-1, в г. Всеволожске, проектной мощностью 6,7 млн. куб. метров. Ведутся землеустроительные и проектно-изыскательские

работы. Планируемый срок реализации проекта – июнь 2019 года. Всего, за 2017 год выполнено работ на сумму 4 120,0 тыс. руб., с начала работ по проекту освоено 5 380,0 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации проекта ООО «Газпром газомоторное топливо» по развития газозаправочной инфраструктуры, за счет средств частных инвесторов, начато строительство трех АГНКС – в г. Кингисепп, пос. Горелово (Волхонское шоссе) и в г. Пикалево. При реализации указанных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо» является заказчиком и не предоставляет информации о размере капитальных вложений. Однако, после завершения строительства АГНКС, они перейдут в собственность ООО «Газпром газомоторное топливо» и стоимость их строительства будет отображена в отчете. Планируемый срок ввода в эксплуатацию заправок в г. Кингисепп, пос. Горелово и в г. Пикалево – 1 кв. 2018 г.

За 2017 год расчетный объем сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ориентировочно, составил 1 200,0 тонн (нарастающим итогом с начала выполнения мероприятия, исходя из объемов реализации КППГ).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляли 900,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,38 млн. рублей.

Мероприятие «Стимулирование перевода эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники на использование природного топлива»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 2018-2024 г.г. предусматривается финансирование в размере 188,0 млн. рублей., в 2016-2017 году – 47,7 млн. руб.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 47,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 24,7 млн. рублей – в том числе – 13,7 млн. руб.- внебюджетные средства.

Субсидия, в размере **11 000,0 тыс. руб.**, предоставлена на возмещение части затрат связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга газомоторных автобусов. Приобретено 60 единиц газомоторных автобусов ПАЗ

320302-11, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

В соответствии с требованиями Порядка и условиями Соглашения о предоставлении субсидии, на автобусы, будет установлено дополнительное оборудование для перевозки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Также, обязательным условием является, что все автобусы, приобретенные при государственной поддержке, будут эксплуатироваться не менее 3 лет на территории Ленинградской области.

В 2018 году мероприятие не выполнялось.

8. Изменения в государственную программу Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

В 2015 г. внесены изменения постановлениями Правительства Ленинградской области от 18.02.2015 года № 35, от 16.06.2015 года № 212, от 12.10.2015 года № 393 и от 30.12.2015 года № 537. Изменения внесены в части объемов финансирования мероприятий государственной программы.

В 2016 г. внесены изменения постановлениями Правительства Ленинградской области от 02.08.2016 года № 286 и от 23.12.2016 года № 517. Изменения внесены в части объемов финансирования мероприятий государственной программы.

В 2017 г. внесены изменения постановлениями Правительства Ленинградской области от 12.05.2017 года № 153, от 19.07.2017 года № 277, от 28.11.2017 года № 498 и от 30.11.2017 года № 518. Изменения внесены в части объемов финансирования мероприятий государственной программы.

9. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2018 года.

В соответствии с государственной программой Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» целевые индикаторы ее реализации оцениваются по итогам за год.