

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I квартал 2014 года
в рамках федеральной целевой программы**

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2014 год						Обобщенные показатели			Выполненные работы за I квартал 2014 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов		Внебюджетные		Общий объем		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2014 год	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2014 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2014 год	Фактические расходы за I квартал 2014 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2014 год	Фактические расходы за I квартал 2014 года	Предусмотрено на 2014 год	Кассовые расходы и факт.расходы за I квартал 2014 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	1 520 251,0	0,0	226 015,0	590 299,6	7 177,0	0,0	1 753 443,0	590 299,6	497 969,2	
	в том числе:										
1.1	Бюджетные инвестиции, всего	1 488 108,0	0,0	193 872,0	590 299,6	7 177,0	0,0	1 689 157,0	590 299,6	497 969,2	
	в том числе:										
1.1.1	МВД России	1 096 782,0	0,0	193 872,0	590 299,6	7 177,0	0,0	1 297 831,0	590 299,6	497 969,2	
1.1.1.1	2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)»	181 069,0	0,0	152 138,0	578 549,5	7 177,0	0,0	340 384,0	578 549,5	482 526,0	Подготовлена аукционная документация. Осуществляется процедура размещения заказа. В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения внедрено 118 систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения; осуществлено техническое обслуживание и обеспечение работоспособности 107 комплексов фото- и видеофиксации.
1.1.1.2	2/6 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)»	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,0	0,0	0,0	Разрабатывается техническое задание, подготавливается аукционная документация.
1.1.1.3	5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»	231 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 000,0	0,0	0,0	Разработано техническое задание. Осуществляется подготовка аукционной документации. Ведется проверка смет.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»	108 410,0	0,0	41 734,0	11 750,1	0,0	0,0	150 144,0	11 750,1	15 443,2	Разработано техническое задание. Осуществляется подготовка аукционной документации. Ведется проверка смет. В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения обустроено 92 наземных пешеходных перехода; установлена 61 искусственная дорожная неровность.
1.1.1.5	5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)»	176 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 303,0	0,0	0,0	Техническое задание находится на согласовании. Ведется перерасчет смет.
1.1.2	МЧС России	110 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 255,0	0,0	0,0	
1.1.2.1	6/3 «Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки сотрудников МЧС России и отработки действий экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) (не менее 1,7 тыс. кв. метров)»	110 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 255,0	0,0	0,0	Ожидаются результаты госэкспертизы
1.1.3	Минобрнауки России	157 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 380,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.1	2/7 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	47 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 380,0	0,0	0,0	
1.1.3.2	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков))»	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	
1.1.4	Росавтодор	123 691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 691,0	0,0	0,0	
1.1.4.1	5/10 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения (не менее 81 пересечения))»	52 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.2	5/11 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)»	71 691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 691,0	0,0	0,0	
1.2	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	32 143,0	0,0	32 143,0	0,0	0,0	0,0	64 286,0	0,0	0,0	
	в том числе:										
1.2.1	Минобрнауки России	32 143,0	0,0	32 143,0	0,0	0,0	0,0	64 286,0	0,0	0,0	
1.2.1.1	3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)»	32 143,0	0,0	32 143,0	0,0	0,0	0,0	64 286,0	0,0	0,0	

Прим.: 1. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета указаны в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

2. Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год по бюджетам субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетным источникам указаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, фактическое выполнение по субъектам Российской Федерации указано на основании представленной региональной отчетности о ходе реализации государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за I квартал 2014 года.

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

А.Н. Погребняк

Исполнитель: А.В. Корягин
Телефон: 627-72-16 (доб.124)
E-mail: koryagin.av@fcp-pbdd.ru