



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031

Тел.: (343) 312-00-15, факс: (343) 359-44-10,

e-mail: mintranssvyaz@egov66.ru

Генеральному директору ФКУ
«Дирекция по управлению
Федеральной целевой программой
«Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012
годах»

А.Н. Погребняку

13.07.2015 № 13-01-82/2417
На № _____ от _____

О направлении отчета

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 Министерство транспорта и связи Свердловской области своевременно предоставляет Вам отчетные материалы о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 6 месяцев 2015 года.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Министра

В.В. Старков

Евгений Викторович Ушаков
(343) 312-00-15 (доб. 408)

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Свердловская область
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 02.02.2015 10:47

Период отчета: За 6 месяцев 2015 года (I квартал)

Тыс. рублей


| № п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБМ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год | | Количество контрактов, на отчетный год | | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия | | | Фактически освоено средств (по этапам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия | | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | | | |
|--------|---------|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|------------------|-------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | | | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измерения | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | Итого по всем мероприятиям в том числе: | | | | 5923294,8 | 5918685,1 | 5248144,8 | 5018628,5 | 3218881,8 | 139 | 46 | 1761018,6 | 1087780,7 | 0,0 | 2490282,2 | 1708548,3 | | | | |
| | | из них: (в том числе региональные программы за счет средств местных бюджетов и иных внебюджетных источников) | | | | 5923294,8 | 5918685,1 | 5248144,8 | 5018628,5 | 3218881,8 | 139 | 46 | 1761018,6 | 1087780,7 | 0,0 | 2490282,2 | 1708548,3 | | | | |
| 1 | 52 | Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области | 2 | 5 | РБ | 87750,0 | 87750,0 | 87750,0 | 161070,6 | 161070,6 | 3 | 3 | 15150,5 | 4504,9 | | 15150,5 | 4504,9 | 16,0 | шт | Обеспечение работы 16 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области | |
| 2 | 52 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения «Мы за Безопасность на Дорогах» | 2 | 3 | РБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 1,0 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | |
| 3 | 52 | Проведение областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во Всероссийском конкурсе «Безопасное движение» | 2 | 4 | РБ | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 0,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1,0 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | |
| 4 | 52 | Проведение конкурса муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 2 | РБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | |
| 5 | 52 | Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации | 4 | 7 | РБ | 26550,0 | 26550,0 | 26550,0 | 11204,2 | 11204,2 | 6 | 6 | 23222,5 | 21292,0 | 0,0 | 1903,5 | 1903,5 | 3,0 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | |
| 6 | 52 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | | | РБ | 3270500,0 | 3270500,0 | 3202949,7 | 3222505,3 | 594695,8 | 46 | 21 | 1447598,3 | 841923,4 | | 1813236,1 | 1162350,8 | | | Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами | |
| 7 | 52 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | | | РБ | 941974,3 | 941974,3 | 941974,3 | 869146,4 | 86203,4 | 25 | 3 | 160013,1 | 115006,1 | | 361690,3 | 303281,2 | | | Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами | |
| 8 | 52 | Строительство и реконструкция автобусных остановок, надземных пешеходных переходов, устройств освещения и другие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | | | РБ | 25000,0 | 15460,8 | 15460,8 | 747,6 | 747,6 | 1 | 1 | | | | 79,9 | 79,9 | | | Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами | |
| 9 | 52 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 46 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Тюмень (новое направление) на территории городского округа Заречный Свердловской области | | | РБ | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 17564,9 | 17564,9 | 1 | 1 | | | | | | | | | Начало выполнения работ в соответствии с графиком производства работ - июль 2015 г |
| 10 | 52 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | | | РБ | 950000,0 | 950000,0 | 950000,0 | 737389,6 | 368445,5 | 57 | 11 | 113574,2 | 113574,2 | | 296771,8 | 294969,0 | 13,4 | км | Отремонтировано 13,43 км автомобильных дорог регионального значения Свердловской области. Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами | |

Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области

(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

ведущий специалист отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта и связи Свердловской области

(Должность лица, ответственного за составление формы)



Старков Василий Владимирович

Ушаков Евгений Викторович

ushakov@ogob66.ru

(факс, электронный почтовый ящик)

(343) 312-00-15 (доб. 408)

(телефон)

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы
(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения в Свердловской области по итогам 6 месяцев 2015 года

В Свердловской области реализуется комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014–2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362 ПП (далее – комплексная программа).

1. Характеристика комплексной программы

Ответственный исполнитель комплексной программы: Министерство транспорта и связи Свердловской области.

(Со)Исполнители комплексной программы:

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
- Министерство здравоохранения Свердловской области.

Целевые индикаторы и показатели комплексной программы:

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
2. Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

Комплексная программа реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. повышение культуры вождения;
2. создание системы пропаганды негативного отношения детей к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
3. создание условий для функционирования детского автогородка;
4. создание условий для обеспечения безопасной перевозки обучающихся (воспитанников) образовательных организаций;
5. развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
6. обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения сохранности и развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Общий объем финансирования комплексной программы составляет 48 741, 39 млн. рублей комплексная программа финансируется за счет

средств областного бюджета; средства областного бюджета в комплексной программе запланированы, в том числе по годам:

2014 год — 5 817,66 млн. рублей;
 2015 год — 5 323, 23 млн. рублей;
 2016 год — 5 589, 27 млн. рублей;
 2017 год — 6 391, 99 млн. рублей;
 2018 год — 8 193, 39 млн. рублей;
 2019 год — 8 719, 82 млн. рублей;
 2020 год — 8 706, 01 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Свердловской области

| Целевые индикаторы | Период | | | | | | 2015 |
|--|----------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 2012 (базовый) | 2013 | 2014 | за 3 месяца 2015 | за 6 месяцев 2015 | за 9 месяцев 2015 | |
| Число лиц, погибших в ДТП | 836 | 680 | 633 | 117 | 221 | | |
| Число детей, погибших в ДТП | 33 | 22 | 20 | 5 | 8 | | |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | 19,4 | 15,76 | 14,72 | 2,72 | 5,14 | | |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | 5,5 | 4,47 | 4,16 | 0,76 | 1,45 | | |

3. Финансирование комплексной программы в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный комплексной программой на 2014 г., составил 5 817, 6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 5 817, 6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 5716,18 млн. рублей (98,25 % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение комплексной программы за 2014 г. составило 5716,18 млн. рублей (98,25 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

4. Финансирование комплексной программы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный комплексной программой на 2015 г., составляет 5 323, 23 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 5 323, 23 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 5 323, 23 млн. рублей (83 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение комплексной программы за 6 месяцев 2015 г. составляет 1 761,02 млн. рублей (33 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

5. Реализация мероприятий комплексной программы (по направлениям)

На 2014 г. в рамках комплексной программы было запланировано мероприятий – 12, в отчете за 2014 г. приведены данные по 12 мероприятиям.

На 2015 г. в рамках комплексной программы запланировано мероприятий – 10.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 мероприятие.

По направлению на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 847,28 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 120,71 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 87,75 млн. рублей.

Мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 847,28 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 120,71 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 120,71 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 120,71 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 118,95 млн. рублей.

Обеспечена работа 16 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской

области.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 87,75 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 85,43 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г – 15,15 млн. рублей.

Мероприятие выполняется.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 214,99 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 45,23 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 28,01 млн. рублей.

Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 0,58 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию не предусотрены.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному не предусмотрены.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,08 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,08 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,08 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 0,08 млн. рублей.

Проведен молодежный форум «Мы за безопасность на дорогах».

Мероприятие «Проведение областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 10,88 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,36 млн. рублей.

Проведено областное соревнование «Безопасное колесо» в оздоровительном лагере «Таватуй».

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,28 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,28 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,28 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 года – 1,28 млн. рублей.

Проведено областное соревнование «Безопасное колесо» в оздоровительном лагере «Таватуй».

Мероприятие «Проведение конкурса муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 0,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,2 млн. рублей.

Проведен областной конкурс муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Проведен областной конкурс муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятие «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 185,94 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 26,64 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 26,64 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 26,64 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год –26,37 млн. рублей.

Приобретены автобусы для муниципальных образовательных учреждений.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 26,55 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 26,55 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 26,55 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 23,22 млн. рублей.

Приобретены автобусы для муниципальных образовательных учреждений.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» мероприятий нет.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» мероприятий нет.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» мероприятий нет.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятий нет.

6. Мероприятия комплексной программы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 25 558,75 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3 019,98 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3 019,98 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 3 019,98 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2 926, 24 млн. рублей.

Работы выполнялись в соответствии с государственными контрактами.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3 270,50 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3 270,50 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3 204,95 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. –1 447,60 млн. рублей.

Мероприятие выполняется в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 12 825,89 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1 804,52 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1 819,72 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 1 819,72 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1 819, 72 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию 84,0595 км автодорог, законченных капитальным ремонтом и мостовой переход протяженностью 5,6 п.м.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 941,97 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 941,97 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 941,97 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. –160,01 млн. рублей.

Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом.

Мероприятие «Строительство и реконструкция автобусных остановок, надземных пешеходных переходов, устройство освещения и другие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 193 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 25 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,46 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,46 млн. рублей.

Мероприятие не выполняется.

Мероприятие «Строительство надземного пешеходного перехода на км 46 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление) на территории городского округа Заречный Свердловской области».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 52 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию не предусмотрены.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20 млн. рублей.

Мероприятие не выполняется.

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них».

По мероприятию на весь период реализации комплексной программы предусматривается финансирование в размере 8 937,27 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 770,11 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 770,11 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 770,11 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 758,58 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию 77,1 км автодорог, законченных ремонтом, выполнены работы по ликвидации колеиности на 33,694 тыс. кв. м покрытия автодорог.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 950 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 950 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 950 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 113,57 млн. рублей.

Мероприятие выполняется в соответствии с государственными контрактами.

7. Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников не предусмотрена.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Свердловской области поставлено:

– в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – 8380 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 15 млн. рублей. Бюджетной заявкой Свердловской области на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 47 млн. рублей;

В 2015 году в бюджетную заявку Свердловской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из местных бюджетов на сумму 28,21 млн. рублей в количестве 11063 погонных метра. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 9501 погонный метр пешеходных ограждений на сумму 21,85 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из местных бюджетов на сумму 5 млн. рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 16 переходов на сумму 4,69 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из местных бюджетов на сумму 15,75 млн. рублей в количестве 13 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 10 светофорных объектов на сумму 7,62 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из местных бюджетов на сумму 15,71 млн. рублей в количестве 8 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 8 комплексов на сумму 14,92 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из местных бюджетов на сумму 6,88 млн. рублей в количестве 265 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 133 оборудования на сумму 3,7 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из регионального бюджета на сумму 1,5 млн. рублей в количестве 18394 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 13394 световозвращающих приспособлений на сумму 0,8 млн. рублей.

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобильных автогородков для организации в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 1 мобильного автогородка на сумму 4,5 млн. рублей.

10. Изменения в комплексной программе

В 2014 г. в комплексную программу внесены изменения постановлением Правительства Свердловской области от 28 октября 2014 г. № 938-ПП. Комплексная программа изложена в новой редакции.

В 2015 году в комплексную программу внесены изменения постановлением Правительства Свердловской области от 15 апреля 2015 г. № 255-ПП.

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2014 году на территории Свердловской области реализовывались 51 муниципальная программа, в рамках которых выполнено 14 мероприятий, кассовое исполнение составило 627,31 млн. рублей.

В 2015 году на территории Свердловской области реализуются 60 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуется 14 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 309,63 млн. рублей.

Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области

В.В. Старков

« 13 » июль 20 15 года