



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  
ПРОГРАММОЙ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 –  
2012 ГОДАХ»

*Александр А.П.*

*[Signature]*

К вх. № 3207 от 14.10.2015

« \_\_\_\_\_ »

А. Н. Погребняк



**КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Коммунистическая ул., д.5, Волгоград, 400131.  
Тел. (8442) 30-94-40. Факс (8442) 30-94-11.  
E-mail: auto@volganet.ru  
ОКПО 53558908, ОГРН 1023403453072,  
ИНН/КПП 3444080684/344401001

На № 13 10. 2015 № 25/11142  
от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
федерального казенного  
учреждения "Дирекция по  
управлению федеральной  
целевой программой  
"Повышение безопасности  
дорожного движения в 2006 –  
2012 годах"

А.Н. Погребняку

3-й проезд Марьиной роши,  
д. 40, стр. 11, Москва, 127018

Уважаемый Андрей Николаевич!

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области по поручению аппарата Губернатора Волгоградской области и в соответствии с Вашим письмом от 01.09.2015 № 13 ФЦП/1613 направляет отчетные материалы о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за 9 месяцев 2015 года.

- Приложение: 1. Отчет на 3 л. в 1 экз.  
2. Информационная записка на 20 л. в 1 экз.

Председатель комитета

*С.В.*

А.Н.Васильев



О.С.Заплавный  
8 (8442) 30-94-17

**Информационная записка  
о выполнении мероприятий государственной программы, мероприятий  
по повышению безопасности дорожного движения в Волгоградской  
области по итогам 9 месяцев 2015 года**

В Волгоградской области реализуется государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. № 733-п (далее – госпрограмма).

**1. Характеристика госпрограммы**

Ответственный исполнитель госпрограммы: комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Соисполнители госпрограммы:

- комитет здравоохранения Волгоградской области;
- комитет образования и науки Волгоградской области;
- комитет информационных технологий Волгоградской области.

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы:

- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до значения 392 человека;
- сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до значения 20 человек;
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) до значения 15,36 человека;
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до значения 4,34 человека;
- снижение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, от общего количества дорожно-транспортных происшествий до значения 20,5 процента.

Госпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
2. предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
3. формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
4. снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.



Общий объем финансирования госпрограммы составляет 2 665,966 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

- а) средства федерального бюджета – 65,187 млн. рублей, из них:  
 2014 год – 5,987 млн. рублей;  
 2015 год – 30,4 млн. рублей;  
 2016 год – 28,8 млн. рублей;
- б) средства областного бюджета – 1091,829 млн. рублей, из них:  
 2014 год – 200,513 млн. рублей;  
 2015 год – 422,858 млн. рублей;  
 2016 год – 468,458 млн. рублей;
- в) средства местных бюджетов – 8,950 млн. рублей, из них:  
 2015 год – 4,700 млн. рублей;  
 2016 год – 4,250 млн. рублей;
- г) средства внебюджетных источников – 1500,0 млн. рублей, из них:  
 2014 год – 500,0 млн. рублей;  
 2015 год – 500,0 млн. рублей;  
 2016 год – 500,0 млн. рублей

## 2. Состояние аварийности в Волгоградской области

Целевые индикаторы	Период						
	2012 (базовый)	2013	2014	за 3 месяца 2015	за 6 месяцев 2015	за 9 месяцев 2015	2015
Число лиц, погибших в ДТП	432	444	440	62	141	248	–
Число детей, погибших в ДТП	23	13	16	1	4	11	–
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,70	17,18	17,12	–	–	–	–
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	5,60	5,75	4,34	–	–	–	–

### **3. Финансирование госпрограммы в 2014 году:**

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2014 г., составил 706,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 200,113 млн. рублей (28,3 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 47,169 млн. рублей (33,2 % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 2014 г. составило 47,169 млн. рублей (6,7 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

### **4. Финансирование госпрограммы в 2015 году:**

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2015 г., составляет 957,958 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 159,296 млн. рублей (16,6% от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 115,940 млн. рублей (72,8 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 9 месяца 2015 г. составляет 95,752 млн. рублей (60,1% от плановых показателей финансирования на 2015г.).

### **5. Реализация мероприятий госпрограммы (по направлениям)**

На 2014 г. в рамках госпрограммы было запланировано мероприятий – 16, в отчете за 2014 г. приведены данные по 16 мероприятиям.

На 2015 г. в рамках госпрограммы запланировано мероприятий – 16.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 1 777,442 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 549,482 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 603,740 млн. рублей.*

Мероприятие "Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения (не менее 79 комплексов фиксации)" (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 147,874 млн. рублей.



Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 9,839 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 9,839 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 9,839 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – фактически не финансировалось.

Введено в эксплуатацию 8 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Оплата будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 52,984 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – фактически не финансировалось.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования объектов и инфраструктуры систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 1 628,268 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 33,255 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 33,255 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 33,255 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 19,404 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия проведено обслуживание 68 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и модернизация 48 комплексов, а также осуществлена рассылка 506 116 постановлений о совершении административных правонарушений. Погашение кредиторской задолженности будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 44,156 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 40,391 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,116 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 29,753 млн.рублей.

В рамках реализации мероприятия проведено профилактическое обслуживание 62 комплексов, обеспечена рассылка 453 706 постановлений об административном правонарушении. Заключен контракт на модернизацию 8 комплексов. Погашена часть кредиторской задолжности в размере 16,920 млн. рублей.

Мероприятие "Проведение ежегодного Волгоградского областного конкурса "За безопасность дорожного движения".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют – 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – фактически не финансирувалось.

В III квартале 2014 года были внесены изменения в постановление Главы Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 года № 1422 "О ежегодном областном конкурсе "За безопасность дорожного движения" в части изменения источника финансирования, организации и проведения данного конкурса, а также утвержден состав комиссии по его проведению. Заседание комиссии по проведению указанного конкурса состоялось 23 сентября 2014 года, на котором были утверждены победители. Проведение слета победителей указанного конкурса не состоялось по причине снятия лимитов бюджетных обязательств на 2014 год, доведенных до министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на реализацию указанного мероприятия, в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 ноября 2014 года № 161-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 декабря 2013 года № 182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.



Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн.рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов" (соответствует мероприятию 2/14 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – фактически не финансировалось.

Согласно принятому Закону Волгоградской области от 28 ноября 2014 г. № 161-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 декабря 2013 г. № 182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" лимиты бюджетных обязательств на 2014 год, доведенных до министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на реализацию указанного мероприятия, сняты.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн.рублей.

Мероприятие не выполнялось.

**По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий – нет.

По направлению на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 3,0 млн. рублей.



Мероприятие "Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (конкурсы-фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие во всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения)" (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

В соответствии с положением о проведении открытого областного этапа Всероссийского конкурса - фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в 2014-2015 учебном году, утвержденным комитетом образования и науки Волгоградской области и Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Волгоградской области, в апреле 2015 года проведен открытый областной этап Всероссийского конкурса - фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо". В конкурсе приняли участие команды образовательных организаций из 13 муниципальных районов и 3 городских округов. Победителем конкурса - фестиваля стала команда обучающихся образовательных организаций Советского района г. Волгограда. В июне 2015 года победители конкурса - фестиваля приняли участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо". В июне 2015 года в соответствии с планом работы комитета образования и науки Волгоградской области на 2014-2015

учебный год проведен областной конкурс профильных смен отрядов ЮИД в лагерях с дневным пребыванием. Средства регионального бюджета для проведения мероприятий не расходовались.

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 807,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 137,95 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 318,90 млн. рублей.

Мероприятие "Устройство пунктов весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 365,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 15,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,058 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,058 млн. рублей.

С целью организации контроля за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных средств при перевозке тяжеловесных грузов автомобильным транспортом в соответствии с Государственным контрактом от 17 июня 2014 года № 257-14 выполнены кадастровые работы по разделу земельного участка, необходимого для организации работы передвижного пункта весового контроля, расположенного в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области с составлением соответствующей кадастровой документации и получением кадастровых паспортов.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 150,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.



Мероприятие не выполнялось. На основании постановления Администрации Волгоградской области от 12 мая 2015 г. № 219-п "О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области – технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области" 29 мая 2015 г. объявлен открытый конкурс. Вскрытие конвертов с заявками – 16 июля 2015 г. Подведение итогов 6 ноября 2015 г. Срок создания объекта концессии не более 24 месяцев..

Мероприятие "Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 60,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 15,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 8,557 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – фактически не финансировалось.

В соответствии с Государственным контрактом № 0129200001914008287-0041044-02 от 04 августа 2014 года выполнены работы по обустройству дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области: "Камышин – Петров-Вал" в Камышинском муниципальном районе; "Иловля – Ольховка – Камышин" в Иловлинском, Ольховском, Камышинском муниципальных районах" общей протяженностью 2466 п. м. Затраты, связанные с выполнением работ составили 8 419 644,70 рублей. Экономия составила 137 561,90 рублей за счет добровольного страхования строительных рисков – 81 975,31 рублей, возвратных сумм - 53178,75 рублей и НДС по ООС - 2407,84 рублей. Кредиторская задолженность будет погашена в 2015 году по мере поступления финансовых средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 25,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 23,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 8,420 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 8,420 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось. Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год.

Мероприятие "Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов" (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 34,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,95 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,95 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось. В соответствии с письмом от 02.10.2014 № 04-13/17709 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 18,75 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 12,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов" (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 42,55 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,0 млн. рублей.



Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось. В соответствии с письмом от 02.10.2014 № 04-13/17709 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,85 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения" (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 71,35 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 8,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 8,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось. В соответствии с письмом от 02.10.2014 № 04-13/17709 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 9,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 50,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 3,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось. В соответствии с письмом от 02.10.2014 № 04-13/17709 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 25,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог".



По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 182,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 95,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 95,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 71,441 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 27,707 млн. рублей.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области был заключен Государственный контракт № 2014.90774 от 14 мая 2014 года на устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области общей протяженностью 23738 п. м. Затраты связанные с выполнением работ составили 67,881 млн. рублей, экономия составила 3,559 млн. рублей. Экономия обоснована следующими затратами: подготовка территории строительства – 0,136 млн. рублей; временные здания и сооружения – 1,669 млн. рублей; страхование строительных рисков – 0,684 млн. руб.; реализация природоохранных мероприятий - 139,80 рублей; экономия НДС – 13,385 рублей. Кредиторская задолженность будет погашена в 2015 году по мере выделения финансовых средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 45,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 45,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 45,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 40,174 млн. рублей.

В третьем квартале заключен государственный контракт от 24.09.2015 № 585-15 на разработку проектной документации по устройству искусственного освещения на региональных дорогах на сумму 6,85 млн. рублей. Общая протяженность освещения 13,7 км. В третьем квартале полностью погашена кредиторская задолженность в размере 30,594 млн. рублей.

**По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»** предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий – нет.

По направлению на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 75,124 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 19,068 млн. рублей.  
Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 32,318 млн. рублей.

Мероприятие "Оснащение отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" автотранспортом и медицинским оборудованием".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,431 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,358 млн. рублей.

24 сентября 2014 года заключен Государственный контракт на поставку двух санитарных автомобилей на базе Lada Largus KSOY5L, поставка которых осуществлена 3 октября 2014 года. Погашение кредиторской задолженности будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,303 млн. рублей, в том числе приобретение санитарного автотранспорта – 1,540 млн. рублей, приобретение медицинского оборудования – 1763,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,358 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,358 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 1,358 млн. рублей.

Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 1,358 млн. рублей. Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Приобретение и материально-техническое оснащение трассовых медицинских пунктов, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,44 млн. рублей.



Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,44 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,44 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия приобретены 4 набора оборудования и специального оснащения для оказания медицинской помощи пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий и 3 электростанции согласно приказу Министерства здравоохранения Волгоградской области от 15.10.2014 № 2698 на сумму 0,392 млн. руб. (предусмотрено государственной программой – 0,440 млн. рублей, экономия составила 0,048 млн. руб.). Погашение кредиторской задолженности будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,18 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,392 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,392 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,392 млн. рублей.

Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 0,392 млн. рублей. Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Приобретение и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи" (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ЛБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 63,703 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 17,105 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 17,105 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 17,105 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия поставлены 7 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" в ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "ЦРБ Суrowsикинского муниципального района" (1 ед.), ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" (1 ед.), ГБУЗ г. Камышина "Станция скорой медицинской помощи" (2 ед.) на сумму 15,565 млн. руб. Погашение

кредиторской задолженности будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 28,835 млн. рублей, в том числе:

- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" на шасси иностранных производителей – 14,0 млн. рублей;
- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" – 14,787 млн. рублей;
- дополнительное оснащение автомобилей скорой помощи – 0,108 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,655 млн. рублей, в том числе:

- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" – 15,565 млн. рублей;
- дополнительное оснащение автомобилей скорой помощи – 0,090 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,655 млн. рублей, в том числе:

- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" – 15,565 млн. рублей;
- дополнительное оснащение автомобилей скорой помощи – 0,090 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 15,655 млн. рублей, в том числе:

- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" – 15,565 млн. рублей;
- дополнительное оснащение автомобилей скорой помощи – 0,090 млн. рублей.

Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год. Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие "Оснащение государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" учебными манекенами-тренажерами для отработки навыков оказания первой медицинской помощи".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,59 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.



Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 2016 год.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 2016 год.

#### **6. Мероприятия госпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»**

Реализация внепрограммных мероприятий в 2014 году не была предусмотрена.

Реализация внепрограммных мероприятий в первом полугодии 2015 года не предусмотрена.

#### **7. Реализация внепрограммных мероприятий**

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

#### **8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).**

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения».**

По направлению на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование из внебюджетных источников в размере 1 500,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 500,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 500,0 млн. рублей.*

Мероприятие "Модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования объектов и инфраструктуры систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения".

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы предусматривается финансирование в размере 1 500,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 500,0 млн. рублей.

Внебюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия из внебюджетных источников не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 500,0 млн. рублей.

Внебюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия из внебюджетных источников не выполнялось.

### **9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", по договору безвозмездного хранения государственному бюджетному учреждению «Центр информационных технологий Волгоградской области» осуществлена поставка десяти передвижных комплексов «КРИС-П» за счет средств федерального бюджета в размере 5,987 млн. рублей.

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Волгоградскую область поставлено:

– в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – 10 комплексов на сумму 5,987 млн. рублей. Бюджетной заявкой Волгоградской области на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 6,985 млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Волгоградской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального бюджета на сумму 4,743 млн. рублей в количестве 2 635 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 800 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 1,440 млн. рублей.



– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 18,460 млн. рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 8 переходов на сумму 9,230 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на сумму 0,910 млн. рублей в количестве 3 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 2 светофорных объектов на сумму 0,605 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 11,5 млн. рублей в количестве 4 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 7 комплексов на сумму 5,88 млн. рублей;

#### **10. Изменения в госпрограмме**

В 2014 году в госпрограмму внесены изменения постановлением Правительства Волгоградской области от 14 октября 2014 г. № 575-п. Изменения внесены в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 28 ноября 2014 года № 161-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 декабря 2013 года № 182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", а также:

– из соисполнителей госпрограммы исключены министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области;

– исключены мероприятия, ответственными исполнителями которых являлись министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

В 2015 году за отчетный период изменения в госпрограмму не вносились. Подготовленный проект изменения в госпрограмму проходит стадию согласования с заинтересованными органами власти.

#### **11. Результаты выполнения муниципальных программ**

В 2014 году на территории Волгоградской области реализовывались 18 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 105 мероприятий, кассовое исполнение составило 92,133 млн. рублей.

В 2015 году на территории Волгоградской области реализуются 19 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 85 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 22,597 млн. рублей.

Председатель комитета  
транспорта и дорожного хозяйства  
Волгоградской области



А.Н.Васильев





**Отчет субъекта РФ  
Волгоградская область  
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и мероприятий мероприятий по повышению эффективности дорожного движения**

Дата отчета: 09.10.2015 11:48:20

Период отчета: 3 квартал 2015 года (9 квартал)

Тыс. рублей

№ п.п.	Код гр.	Наименование мероприятия	№ целевой программы (подпрограммы) или государственной программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Затрачено в бюджетном исполнении	Бюджетная нагрузка на отчетный год	Сумма работ по акциям на отчетный год		Количество мероприятий, и отчетный год		Бюджетное профинансирование (включая средства из других источников) на реализацию мероприятия		Фактически освоено средств по акциям (подпрограммам) на реализацию мероприятия	Контрактный статус	Е.Д. измерения	Единица измерения	Фактически выполненные мероприятия (подпрограммы)					
							Всего в отчетном году	Всего по акциям на отчетный год	Всего в отчетном году	Всего в отчетном году	Всего в отчетном году	Всего в отчетном году										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					819912,9	352764,2	112940,5	37908,4	57258,9	40500,0	85438,1	27824,1	32703,9									
					429112,9	352764,2	112940,5	37908,4	57258,9	40500,0	85438,1	27824,1	32703,9									
					500000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1	1	Создание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на участках с интенсивным движением транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального или местного значения (не менее 75 километров федерации)	2	Р5	52584,0	11500,0	10444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8573,4	2,0	км/линия							
					44155,9	40391,3	33116,0	38464,4	38464,4	19	18	16920,2	19261,7	11130,5	62,0	км/линия						
					500000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	Модернизация и обеспечение безопасности функционирования объектов в инфраструктуре систем видеонаблюдения на участках с интенсивным движением транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального или местного значения (не менее 75 километров федерации)	0	Р5	44155,9	40391,3	33116,0	38464,4	38464,4	19	18	16920,2	19261,7	11130,5	62,0	км/линия						
					500000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	1	Ежегодное проведение Волгоградской областной конференции "За безопасность дорожного движения"	0	Р5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	1	Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов	2	Р5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	1	Проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов	3	Р5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Краткое описание результатов выполнения (для целей по выполнению мероприятий программы (подпрограммы))

Выдано в эксплуатацию 2 новых видеопленки комплекса видеонаблюдения, заключены контракты на монтаж видеонаблюдения на участках с интенсивным движением транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального или местного значения (не менее 75 километров федерации) в количестве 2 489,99 тыс. руб. по контрактам 2014 года, оставшейся кредиторской задолженности за 2014 год составляет 1790 тыс. рублей и будет погашен по мере поступления бюджетных средств

Проведено профессиональное обслуживание 62 километров автомобильных дорог (с/у) по контрактам на заключение контракта на видеонаблюдение в автомобильных видеонаблюдениях

Объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - "техническое соглашение между субъектом области, дающим и принимающим муниципальное имущество, составляющим конкурентную систему базового дорожного движения, осуществляющего эксплуатацию объектов инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, контроль, техническое обслуживание и эксплуатацию трасс на территории Волгоградской области от 29.05.2015г"

Заключен Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД Волгоградской области на 2015 год, и на плановый период 2016 и 2017 годов "финансирование конкурса на проведение Государственной программы повышения эффективности взаимодействия с властью в области Волгоградской области"

Заключен Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД Волгоградской области на 2015 год, и на плановый период 2016 и 2017 годов "финансирование конкурса на проведение Государственной программы повышения эффективности взаимодействия с властью в области Волгоградской области"

Заключен Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД Волгоградской области на 2015 год, и на плановый период 2016 и 2017 годов "финансирование конкурса на проведение Государственной программы повышения эффективности взаимодействия с властью в области Волгоградской области"

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	1	Устройство пунктов весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах	0	0	РБ	150000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие системы видеонаблюдения контроля транспорта в рамках концессионного соглашения от 28.05.2015 объявлен открытый конкурс. Подписание актов - 06.11.2015. Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год.	
8	1	Оборудование дорожными знаками, светофорами, дорожными указателями, строительством на участках учебно-дорожной сети городов и населенных пунктов дорожных органов власти в том числе в зоне пешеходных переходов	3	0	РБ	25300,0	23500,0	8419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области - министра финансов Вулчегарской области А.В. Доржиева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объявлен закупочный конкурс на поставку дорожных знаков, работ и услуг.
9	1	Устройство, реконструкция, техническое перевооружение световидных объектов	5	11	РБ	136500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области - министра финансов Вулчегарской области А.В. Доржиева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объявлен закупочный конкурс на поставку дорожных знаков, работ и услуг.	
10	1	Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)	5	10	РБ	21200,0	9000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области - министра финансов Вулчегарской области А.В. Доржиева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объявлен закупочный конкурс на поставку дорожных знаков, работ и услуг.	
11	1	Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)	5	0	РБ	22500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области - министра финансов Вулчегарской области А.В. Доржиева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объявлен закупочный конкурс на поставку дорожных знаков, работ и услуг.	
12	1	Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)	5	0	РБ	45500,0	45500,0	45000,0	6850,0	6850,0	6850,0	6850,0	6850,0	6850,0	40174,4	30594,1	40174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Полностью погашена кредиторская задолженность в размере 40174,423 руб. в пользу дорожной администрации Волгоградской области по контракту государственного контракта по устройству искусственного освещения общей протяженностью 13,7 км. Дата окончания проектных работ - декабрь 2015 года.	
13	1	Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог	0	0	РБ	1540,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	1368,0	Полностью погашена кредиторская задолженность.	
14	1	Оснащение стартовой восточной конюшней государственной конюшни в муниципальной конюшней государственного значения "Территориальный центр ветеринарии Волгоградской области" ветеринарными и медицинскими препаратами	0	0	РБ	1763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областной бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование мероприятий не предусмотрено.	
15	1	Оснащение стартовой восточной конюшней государственной конюшни в муниципальной конюшней государственного значения "Территориальный центр ветеринарии Волгоградской области" ветеринарными и медицинскими препаратами	0	0	РБ	180,0	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	0,0	Полностью погашена кредиторская задолженность за 2014 год. Планируется финансирование мероприятий в соответствии с Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областной бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
16	1	Оснащение государственного учреждения "Территориальный центр ветеринарии Волгоградской области" ветеринарными и медицинскими препаратами	0	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Полностью погашена кредиторская задолженность.	
17	1	Оснащение государственного учреждения "Территориальный центр ветеринарии Волгоградской области" ветеринарными и медицинскими препаратами	0	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Полностью погашена кредиторская задолженность.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	1	Приобретение и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи в составе муниципальной пожарной охраны "С" на шасси иностранной конструкции	6	12	РБ	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закон Вологодской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Финансирование мероприятий не предусмотрено
19	1	Приобретение и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи в том числе приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в составе муниципальной пожарной охраны "С"	6	12	РБ	14787,0	15065,1	15065,1	15065,1	0,0	0	0	15065,1	0,0	0,0	15065,1	0,0	0,0	0,0	Планы предельной задолженности за 2014 год. План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с целью повышения в соответствии с Законом об областном бюджете
20	1	Приобретение и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи в том числе дополнительная оснащение автомобилей скорой помощи	6	12	РБ	108,0	90,1	90,1	90,1	0,0	0	0	90,1	0,0	0,0	90,1	0,0	0,0	0,0	Планы кредиторская задолженность за 2014 год

**Варильский Анатолий Николаевич**  
и.п.о.  
Заместитель Олега Сергеевича  
О.Замелько@vob.gov.ru (И.П.О.)  
8 (840) 36-84-17 (Имя, фамилия, телефон)

  
Имя  
  
Фамилия

**Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области**  
Функциональный отдел по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению состояния автомобильных дорог  
Заместитель областного по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению состояния автомобильных дорог  
Фамилия, имя, отчество и должность