

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» по объектам незавершенного строительства за I квартал 2019 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)**

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",  
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)**

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	ГРБС	Мероприятие ФЦП, в рамках которого предусмотрена реализация объекта	Мощ-ность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей (в ценах соответ- ствующих лет)	Год начала строительства		Год завершения строительства		Процент техни- ческой готов- ности	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей		Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на очетный период (в ценах соответ- ствующих лет)	Объемы финансирования, необходимые для завершения реализации объекта		Сведения о текущем состоянии незавершенного строительства и принимаемых мерах по завершению реализации объекта
						План	Факт	План	Факт (прогноз)		Всего	в том числе за счет феде- рального бюджета		Всего	в том числе за счет феде- рального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)	МВД России	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	2336,6 м <sup>2</sup> .	248 566,9	2017	2017	2018	2018	100,0%	246 394,3	246 394,3	0,0	0,0	0,0	<p>Все предусмотренные работы завершены в 2018 году, то есть объект завершён строительством в 2018 году.</p> <p>Получено заключение о соответствии от 12.12.2018 № 5.4 3482 пр ЗК/0134-2018.</p> <p>Получено от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.02.2019 № RU50-8-13089-2019 в отношении следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спорткомплекс;</li> <li>- Дом № 1 для размещения преподавательского состава.</li> </ul> <p>Ввод в эксплуатацию объектов в рамках ФАИП 2017-2018 завершён.</p> <p>Ведется постановка на кадастровый учет.</p>
2.	Объектов незавершенного строительства, реализация которых осуществлялась в рамках ФЦП и срок ввода которых был запланирован до 01.01.2019, по данному государственному заказчику не имеется	Минобрнауки России	-	-	0,0	-	-	-	-	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Примечания: Сметная стоимость (графа 6) по МВД России дана согласно ФАИП, 217 259,7 тыс. рублей в 2017 и 31 307,2 тыс. рублей в 2018 годах

**Генеральный директор  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**

**А. Н. Погребняк**

Исполнитель: В.В. Герасимов  
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)  
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru