



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Старый Торг, 2, г. Калуга, 248000  
тел.(4842) 77 84 01  
e-mail: kozhevnikov\_ys@adm.kaluga.ru  
http://www.admoblkaluga.ru/

от 13.07.2015 № 02-34/7718-15  
На № 139ЦП/956 от 16.06.2015

Генеральному директору  
федерального казенного учреждения  
«Дирекция по управлению  
федеральной целевой программой  
«Повышение безопасности дорожного  
движения в 2013-2020 годах»

А.Н. Погребняку

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении отчетной информации за 6 месяцев 2015 года направляю отчет и информационную записку о выполнении региональных (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий Калужской области по повышению безопасности дорожного движения за II квартал 2015 год.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

*С уважением,*

Ю.С. Кожевников



Отчет субъекта РФ

о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Калужская область

(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 30.09.2015 11:23:51

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление мероприятия (код ФАП)	Источники финансирования (РФ, МБ, ВБН)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятий на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (высокие расходы) на реализацию мероприятий		Фактически освоено средств (по плану) сданных на реализацию мероприятий		Фактическое выполнение мероприятий программы (подпрограммы)				
								Всего, включая контракты заключенные за прошлые лет	Всего по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты заключенные за прошлые лет	Всего, включая контракты заключенные за отчетный год	Всего с начала года	По кредитной задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	Итого по всем мероприятиям в том числе:			323478,5	323478,5	323478,5	283735,4	133490,2	300	72	47460,4	45491,1	106229,1	82531,3					
1	1	Приобретение технических средств для создания единой системы фото-, видеонаблюдения на территории дорожного движения	2	РБ	78365,0	78365,0	78365,0	78365,0	44517,0	2	1	0,0	0,0	44517,0	44517,0	10,0 шт			21	
2	1	Обеспечение развития и эксплуатации региональных технических средств фото-, видеонаблюдения на территории Калужской области, содействие в обработке и рассылке материалов, полученных с технических средств	0	РБ	47384,5	47384,5	47384,5	64707,7	37453,8	107	52	20263,0	10966,9	46498,5	22800,7					
3	1	Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений	0	РБ	15870,8	15870,8	15870,8	15259,6	5589,0	11	3	2863,5	1883,5	2863,5	0,0	0,0	0,0 п.м			
4	1	Установка недостающих пешеходных систем мигульков, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов устройства регулируемых пешеходных переходов	5	РБ	2573,0	2573,0	2573,0	2206,9	1488,0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 п.м			
5	1	Установка недостающих пешеходных систем мигульков, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов устройства регулируемых пешеходных переходов	6	РБ	2867,3	2867,3	2867,3	1867,3	0,0	7	0	1867,3	646,2	1867,3	0,0	0,0	0,0 шт.			
6	1	Замена дорожных знаков с установкой нового знака на пешеходных переходах	0	РБ	4287,7	4287,7	4287,7	2879,2	1591,5	2	1	1287,7	1167,7	1287,7	0,0	0,0	0,0 шт.			
7	1	Установка дорожных знаков с установкой нового знака на пешеходных переходах	0	РБ	978,3	978,3	978,3	978,3	0,0	1	0	978,3	978,3	978,3	0,0	0,0	0,0 шт.			
8	1	Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных знаков)	0	РБ	3180,5	3180,5	3180,5	2766,9	1010,2	6	3	1758,7	1758,7	1758,7	0,0	0,0	0,0 шт.			
9	1	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	0	РБ	74013,1	74013,1	74013,1	73806,2	41171,3	5	1	20196,0	16296,0	10196,0	0,0	0,0	0,0 км			
10	1	Разработка проектов организации дорожного движения	0	РБ	4437,7	4437,7	4437,7	4391,7	154,0	15	1	4237,7	4237,7	4237,7	0,0	0,0	0,0 шт.			
11	1	Создание, реконструкция, восстановление, техническое обслуживание дорожно-транспортных средств общего пользования регионального или муниципального значения, производящих по территории населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП	0	РБ	88720,5	88720,5	88720,5	15070,3	515,5	31	8	15030,1	9731,3	13235,0	15213,6	15213,6	70 проектов/объектов			

Заместитель Губернатора Калужской области  
 (Должность, наименование субъекта РФ, наименование организации (полное наименование))



Ю.С. Коваленко (И.О.)  
 П.В. Лучко (И.О.)  
 lukov@kaluzhka.ru (e-mail)  
 (84842) 57-38-68 (телефон)



Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
ВП	Внепрограммные мероприятия	
1	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»	Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (ред. от 27.04.2015 №228) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"

## **Информационная записка**

### **о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Калужской области по итогам 6 месяцев 2015 года**

В Калужской области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (далее – Подпрограмма).

#### **1. Характеристика Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- министерство дорожного хозяйства Калужской области.

Участники Подпрограммы:

- министерство дорожного хозяйства Калужской области;
- министерство образования и науки Калужской области;
- министерство здравоохранения Калужской области;
- министерство спорта и молодежной политики Калужской области.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
- транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 074,6 млн. рублей (Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета), в том числе по годам:

- в 2014 г. – 196,2 млн. рублей (на мероприятия программы 169,9 млн. рублей);
- в 2015 г. – 323,5 млн. рублей;
- в 2016 г. – 238,5 млн. рублей;
- в 2017 г. – 166,8 млн. рублей;

в 2018 г. – 229,2 млн. рублей;  
 в 2019 г. – 229,2млн. рублей;  
 в 2020 г. – 229,2млн. рублей;  
 в 2021 г. – 229,2млн. рублей;  
 в 2022 г. – 229,2 млн. рублей.

## 2. Состояние аварийности в Калужской области

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	3 мес. 2015 (факт)	6 мес. 2015 (факт)	Прогноз	
								9 мес. 2015	2015
1	Число лиц, погибших в ДТП	чел.	368	309	376	56	109	180	344
2.	Число детей, погибших в ДТП	чел.	6	4	11	1	2	3	5
3.	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	чел.	36,5	30,7	37,4	5,5	7,1	17,8	34,1
4.	Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	11,0	8,4	10,0	1,4	2,7	4,5	8,7

Эффект от мероприятий, направленных в том числе на обеспечение безопасности на автодорогах федерального и местного значения ожидается в последующие годы.

Основной эффект от мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы, имел место на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Калужской области.

В связи с этим приведем показатели состояния аварийности *на региональных или межмуниципальных автомобильных дорогах Калужской области.*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	3 мес. 2015	Прогноз		
							6 мес. 2015	9 мес. 2015	2015
1	Число лиц, погибших в ДТП	чел.	113	94	88	10	26	57	79
2.	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	чел.	11,2	9,3	8,8	1,0	2,6	5,7	7,9
3.	Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	3,4	2,5	2,3	0,2	0,7	1,5	2,0

## 3. Финансирование Подпрограммы в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2014 г., составил 169,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 169,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 169,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Фактически освоено средств на реализацию Подпрограммы за 2014 г. - 155,8 млн. рублей (92 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

#### **4. Финансирование Подпрограммы в 2015 году:**

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2015 г., составляет 323,5 млн. рублей, в том числе будут исполняться обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 323,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 323,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 6 месяцев 2015 г. составляет 68,3 млн. рублей (21,1 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

#### **5. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям)**

На 2014 г. в рамках Подпрограммы было запланировано мероприятий – 11, в отчете за 2014 г. приведены данные по 11 мероприятиям.

На 2015 г. в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий – 11.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено три мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 579,5 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по направлению – 63,0 млн. рублей (в том числе на мероприятия подпрограммы по направлению 36,8 млн. рублей).

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 126,8 млн. рублей.

Мероприятие *«Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения»* (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 176,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 36,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 36,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 36,8 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 36,8 млн. рублей.

Выполнены работы по поставке 6 комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил парковки и установке 8 комплексов фото-, видеофиксации нарушений скоростного режима

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 79,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 79,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 79,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 0 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 10 комплексов фото-, видеофиксации нарушений скоростного режима.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

*Мероприятие «Обеспечение развития и эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Калужской области, содействия в обработке и рассылке материалов, полученных с использованием указанных технических средств».*

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 402,0 млн. рублей.

Данное мероприятие введено в состав мероприятий подпрограммы в 2015 году.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 47,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 47,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 47,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 20,3 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществляется закупка программного обеспечения, почтовые расходы (пересылка, предпочтовая обработка), техническое обслуживание комплексов, абонентская плата по комплексам, технологическое присоединение комплексов, приобретение антивандальных шкафов.

Мероприятие «*Оснащение современными алкометрами кабинетов медицинского освидетельствования лечебно-профилактических учреждений области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,4 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 9 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 1 471,4 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по направлению – 132,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 196,7 млн. рублей.

Мероприятие «*Установка недостающих пешеходных ограждений*» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 15,7 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 2,5 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 1 350 п.м. пешеходных ограждений.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 0 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключено 2 контракта на устройство 950 п.м. пешеходных ограждений.

Мероприятие «*Установка недостающих автономных систем импульсной индикации, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов обустройства нерегулируемых пешеходных переходов*» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).



По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 5,1 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,7 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 1,7 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 4 автономных систем импульсной индикации и оборудовано 4 участках автомобильных дорог 10 искусственными неровностями.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 1,7 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ по установке 20 автономных систем импульсной индикации, ожидается аукцион.

Мероприятие *«Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП»* (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 644,7 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 47,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 47,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 47,8 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 33,9 млн. рублей.

Выполнены проектно-изыскательские работы по 8 объектам и оборудовано 5,5 км автомобильных дорог искусственным освещением и тротуарами.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 88,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 88,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 88,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 15,0 млн. рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация на 7 объектов.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Мероприятие *«Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 240,4 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 24,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 24,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 24,8 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 24,7 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 11 688 п.м. барьерных ограждений.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 15,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 2,9 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключено 3 контракта на выполнение работ по устройству 2 740 п.м. барьерных ограждений.

Мероприятие *«Замена дорожных знаков с установкой нового знака на пешеходных переходах»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 46,2 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,8 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 440 дорожных знаков на пешеходных переходах.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 1,3 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключен контракт на выполнение работ по установке 20 дорожных знаков на пешеходных переходах.

Мероприятие *«Замена дорожных знаков с установкой нового знака на перекрестках»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 27,3 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,6 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 1,6 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 460 дорожных знаков на перекрестках.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 1,0 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Мероприятие *«Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов)»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 26,1 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 2,0 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 125 дорожных знаков и специальных щитов.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 1,8 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключено 3 контракта на выполнение работ по установке 68 дорожных знаков и специальных щитов.

Мероприятие *«Нанесение горизонтальной дорожной разметки»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 456,6 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 45,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 45,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 45,5 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 45,5 млн. рублей.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1121 км автомобильных дорог.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 74,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 74,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 74,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 20,1 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключен контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1200 км автомобильных дорог.

Мероприятие *«Разработка проектов организации дорожного движения»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 9,4 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 4,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2014 год – 4,7 млн. рублей.

Выполнены работы по разработке 17 проектов организации дорожного движения.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2015 г. – 4,2 млн. рублей.

При реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем.

Заключен контракт на выполнение работ по изготовлению одного проекта организации дорожного движения.

**По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 23,6 млн. рублей.

Назначения на 2014 г. по направлению – 0,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей.

Мероприятие *«Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток»* (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 2,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,3 млн. рублей.

Приобретено 7 500 *световозвращающих приспособлений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток*

Финансирование по данному мероприятию на 2015 годы не предусмотрено, ведется работа по изысканию средств на данное мероприятие.

Мероприятие *«Проведение областных семинаров по обобщению опыта работы образовательных учреждений по изучению Правил безопасного поведения на дорогах»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Областной конкурс на лучшее методическое обеспечение деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,06 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Проведение областных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Проведение мероприятий (областные конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи Калужской области»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 14,9 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Разработка, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов (памятки, плакаты, буклеты, информационные листовки, мультимедийные пособия, методические материалы) по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогов, родителей, подростков и молодежи Калужской области».*

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 3,8 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения во всероссийских, региональных, межмуниципальных мероприятиях».*

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,98 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2014 и 2015 годы не предусмотрено.

#### **6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область поставлено:

– в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 6 комплектов оборудования на сумму 2,434 млн. рублей. Бюджетной заявкой Калужской области на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 0,6 млн. рублей;

– в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 8 327 подвесок, 1 859 жилетов, 8 592 браслетов на сумму 0,693 млн. рублей. Бюджетной заявкой Калужской области на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 0,155 млн. рублей;

– в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – 3 740 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 8,789 млн. рублей. Бюджетной заявкой Калужской области на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 14,703 млн. рублей;

В 2015 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,153 млн. рублей в количестве 3 470 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 605 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 7,997 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из муниципального бюджета на сумму 1,124 млн. рублей в количестве 1 перехода. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 1 перехода на сумму 1,124 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 1,575 млн. рублей в количестве 1 объекта. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 1 светофорного объекта на сумму 1,515 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 18,4 млн. рублей в количестве 20 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 20 комплексов на сумму 18,4 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,36 млн. рублей в количестве 59 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 59 оборудования на сумму 0,36 млн. рублей;



– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,588 млн. рублей в количестве 16 673 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 16 877 световозвращающих приспособлений на сумму 0,587 млн. рублей.

#### **7. Изменения в госпрограмме/подпрограмме**

Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» утверждена государственная программа, в состав которой вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

Постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2014 № 217 были внесены изменения в части:

- приведения в соответствие с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» показателей Подпрограммы,
- уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2014 № 735 были внесены изменения в части перераспределения средств среди мероприятий в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения торгов.

Постановлением Правительства Калужской области от 27.04.2015 № 228 были внесены изменения в части:

- приведения в соответствие индикаторов выполнения программы с фактическими показателями Подпрограммы,
- уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

#### **8. Результаты выполнения муниципальных программ**

В 2014 году на территории Калужской области реализовывались 54 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 150 мероприятий, кассовое исполнение составило 91,379 млн. рублей.