



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., 12, Астрахань г., 414000
Тел. (8512) 51-46-97, факс: (8512) 51-46-98
E-mail: mpprg@astrobl.ru

17.04.2018 № 01-17/2695

На № _____ от _____

Генеральному директору ФКУ
«Дирекция по управлению
федеральной целевой
программой «Повышение
безопасности дорожного
движения»

А.Н. Погребняку

На № 13ФЦП/356 от 13.03.2018

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее – подпрограмма), за 3 месяца 2018 года согласно прилагаемой форме.

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 3 месяца 2018 года направлены 16.04.2018 в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на электронную почту: fcpl320@yandex.ru.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

И.о. министра

С.В. Кучумов

007399

Л.Н. Мустаева
(8512)51-74-46

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции	Начало программы	Окончание программы
ВП	внепрограммные мероприятия	-	-	-
1	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" государственной программы " государственной программы "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области"	Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П	2015	2028

**Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения**

Астраханская область

(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13		МФ ЕКИМ 2010		Период отчета: за 3 месяца 2018 года (I квартал)													Тыс. рублей				
№ п.п.	Код тр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источники финансирования (РБ, МБ, ВБМ)	Запланировано в рамках реализации мероприятий на отчетный год	Бюджетные ассигнования на отчетный год	Планы бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)			
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или перечислить невыполненные мероприятия программы (подпрограммы))	
1	2	Итого по всем мероприятиям				574619,30	74698,80	74698,80	7319,80	7319,80	3,00	3,00	7319,80	7319,80	0,00	7319,80	7319,80				21
		в том числе:																			
		за счет средств регионального бюджета				541907,30	47698,80	47698,80	7319,80	7319,80	3,00	3,00	7319,80	7319,80	0,00	7319,80	7319,80				
		за счет средств местных бюджетов				32462,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		за счет внебюджетных источников				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	1	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение развития (с про-ектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения	2	8	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	ед.	Введены в эксплуатацию 149 комплексов ФВФ, из которых 77 ад действующих до концессионного соглашения. 5 мобильных комплексов, 52 вновь приобретенных. Также в рамках концессионного соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического видео-габаритного контроля за движением тяжелых и крупногабаритных транспортных средств	
2	1	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжелых и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области	2	8	РБ	495628,3	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,1	тыс.ед.	Функционирование региональной фото-видеофиксации правонарушений ГИБДД на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 позволило вынести 1000078 постановлений на сумму 63 406 200 руб.; взимать штрафов по 52 894 постановлениям на сумму 42 761 700 руб.	
3	1	Мероприятие 1.2.3. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемов оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	6	11	РБ	2000,0	2000,000	2000,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Подготовлена техническая документация для проведения электронного аукциона. Дата проведения - апрель 2018 года	
4	1	Мероприятие 1.2.4. Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»	6	12	РБ	4000,0	4000,000	4000,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Разработана техническая документация для проведения закупки, находится на согласовании. Дата реализации 2 квартал 2018 года	
6	1	Мероприятие 1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы	3	13	РБ	1050,0	1050,0	1050,0	300,0	300,0	1	1	300,000	300,000	0,000	300,000	300,000	1,0	ед.	Подготовлено проведение областного конкурса «Безопасное колесо» - на 300,0 тыс. руб., которое состоится 18-20 апреля 2018 года на базе ГБОУ АО «Центр обучения и отдыха для детей и юношества «Берега». Подготовлена техническая документация для проведения электронного аукциона на изготовление, размещение и трансляцию социальной рекламы по БДД на сумму 750,0 тыс.руб. Проведение - 2 квартал 2018 года	
6	1	Мероприятие 1.4.2. Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения	5	14	ВБ	100,0	0,000	0,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
7	1	Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	3	18	РБ	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
8	1	Мероприятие 1.5.2. Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях	3	15	РБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1	1	100,0	100,0	0,000	100,0	100,0	2000,0	чел	Проведен мониторинг профилактики дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях всего 2000 респондентов (1200 учащихся и 800 родителей)	
9	1	Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций	3	10	РБ	300,0	300,000	300,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	тыс.шт.	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
10	1	Мероприятие 1.5.4. Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	3	12	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
11	1	Мероприятие 1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования	3	11	РБ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	шт	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
12	1	Мероприятие 1.6.1. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей	2	15	ВБ	150,0	0,000	0,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года	
13	1	Мероприятие 1.7.2.*** Оборудование нерегулируемых пешеходных пер-еходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами 1.7; системами светового оповещения, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Обустройство искусственных ос-ещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог	5	8	РБ	5620,0	5620,000	5620,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	ед.	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
14	1	Мероприятие 1.7.3.*** Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	РБ	27159,0	27159,0	27159,0	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	км	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	
16	1	Мероприятие 1.7.3.*** Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	МБ	8000,0	8000,000	8000,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	км	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	1	Мероприятие 1.7.4.*** Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями	5	18	МБ	4000,0	4000,000	4000,000	0,0	0,0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	п.м.	Реализация запланирована 3-4 квартал 2018 года
17	1	Мероприятие 1.7.5.*** Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	5500,0	6919,800	6919,800	6919,800	6919,800	1	1	6919,800	6919,800	0,000	6919,800	6919,800	1077,0	шт	На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 1077 шт дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации
18	1	Мероприятие 1.7.6.*** Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение свето-диодными свето-форами и современными управляющими контроллерами, табла обратного отсчета времени	5	9	МБ	10462,0	13000,0	13000,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт	Реализация запланирована 2-3 квартал 2018 года
19	1	Мероприятие 1.7.7.*** Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Аст-рахани	5	18	МБ	10000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Запланирована установка 40 ад. автогавайлионов на 2-3 квартал 2018 года

И.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

(Должность, наименование должности, место работы)

Начальник департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

(Должность, место работы)

Подпись
Мустаева

С.В. Кучумов

(И.О.)

Л.Н. Мустаева

(И.О.)

mintr@astm.ru

(адрес электронной почты)

(851251-74-46)

(деятельный телефон)

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в
Астраханской области по итогам 3 месяцев 2018 года

В Астраханской области реализуется государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» на период 2015-2028 гг. (далее – государственная программа, подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Государственный заказчик подпрограммы государственной программы: министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Исполнители подпрограммы государственной программы:

- министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области,
- министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области,
- министерство образования и науки Астраханской области,
- министерство здравоохранения Астраханской области,
- УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД
- УМВД России по Астраханской области (по согласованию),
- МО «Город Астрахань» (по согласованию).

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

Результатом реализации подпрограммы должно стать достижение к 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом следующих показателей:

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 11,8; к 2028 году до 11,0;
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,1; к 2028 году до 3,0;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 1322; к 2028 году до 1320;
- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) до 6,1; к 2028 году до 6,0;
- повышение степени оснащённости подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля до 35,6%; к 2028 году до 35,8%;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, к 2028 году до 55;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей к 2028 году до 3;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, до 180; к 2028 году до 179;

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 119; к 2028 году до 118

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области;

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов

Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8317, млн руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Астраханской области – 763,0 млн руб., в том числе:

2015 год – 34,3 млн руб.;

2016 год – 10,0 млн руб.;

2017 год – 8,0 млн руб.;

2018 год – 8,0 млн руб.;

2019 год – 8,0 млн руб.;

2020 год – 8,0 млн руб.;

- федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 269,96 млн руб.;

- бюджетов муниципальных образований – 143,689 млн руб.;

- концессионного соглашения – 7826,432 млн руб., в том числе:

2018 год – 495,628 млн руб.;

2019 год – 474,649 млн руб.;

2020 год – 448,364 млн руб.;

прогнозно:

2021-2028 годы – 6407,789 млн руб.;

- внебюджетных источников – 1,5 млн руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы по направлению Задачи 1.7 «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности

движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» для выполнения на общую сумму 625,513 млн руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 39,148 млн руб.;
- 2016 год – 39,09 млн руб.;
- 2017 год – 163,935 млн руб.;
- 2018 год – 167,7 млн руб.;
- 2019 год – 171,2 млн тыс. руб.;
- 2020 год – 44,439 млн руб.;

2. Состояние аварийности в Астраханской области

Целевые индикаторы	Период								
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017	за 3 месяца 2018	за 6 месяцев 2018	за 12 месяцев 2018
Число лиц, погибших в ДТП	168	168	156	137	120	83	14		
Число детей, погибших в ДТП	6	8	4	5	2	2	2		
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,6	16,5	15,3	13,2	11,7	8,1	8,1		
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	4,6	5,3	4,8	4,2	3,7	2,6	2,6		

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» (далее – подпрограмма)

3. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: всего – 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,2 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета).

Бюджетные назначения на 2016 г. – всего 164,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ – 136,3 млн руб., и МБ – 27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: всего – 108,595 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 43,0 млн руб. (по-

ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее – МБ) – 24,135 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. всего 169,2, за счет средств РБ составляют всего 142,1 млн руб., в том числе подпрограммой – 8,0 млн. рублей и 134,1 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2017 г.), из МБ – 27,16 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 2017 год выполнены на общую сумму – 112,1 млн руб., в том числе из РБ – 84,96 млн руб., из МБ – 27,16 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 169,2 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ – 142,1 млн руб. и МБ – 27,16 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год составляет 112,1 млн руб. (66,2 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.), в том числе РБ – 84,96 млн руб., МБ – 27,16 млн руб.

5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 год запланирован: всего – 570,6 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,8 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 47,7 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 39,7 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); средства в рамках концессионного соглашения – 495,6 млн руб.; муниципальный бюджет (далее – МБ) – 25,9 млн руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. всего 74,7 млн руб., в том числе за счет средств РБ составляют всего 47,7 млн руб., в том числе подпрограммой – 8,0 млн. рублей и 39,7 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ – 27,0 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 3 месяца 2018 года выполнены на общую сумму – 7,319 млн руб., в том числе из РБ – 7,319 млн руб., из МБ – 0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 74,7 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ – 47,7 млн руб. и МБ – 27,0 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2018 года составляет 7,19 млн руб. (9,6 % от плановых показателей финансирования на 2018 г.), в том числе РБ – 7,19 млн руб., МБ- 0 млн руб.

6. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26 мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям.

На 2018 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете за 3 месяца 2018 года приведены данные по 18 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7941,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 21,15 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 7,2 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 495,6 млн рублей.

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 115,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,15 млн. рублей.

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., «КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных

комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило:

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей.
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 4,84 млн руб.

В настоящее время в состав региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД входят следующие аппаратно-программные комплексы, установленные на автодорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения Астраханской области и местного значения г. Астрахани:

- 8 модуль-корпусов (имитаторов) к стационарным комплексам фотофиксации нарушений ПДД MultaRadar SD580 на 8 рубежах;
- 2 мобильных комплекса (АПК «ПаркРайт») контроля нарушений ПДД (остановки и стоянки ТС);
- 70 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД на 36 рубежах.
- 16 передвижных комплексов («Тайфун» 1 шт. и «Арена» 15 шт.) фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Между Правительством Астраханской области и ПАО «Ростелеком» заключено Концессионное соглашение «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 №1, срок реализации которого составляет 12 лет.

В рамках реализации вышеуказанного соглашения ПАО «Ростелеком» проводит модернизацию действующих комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и установку новых комплексов в количестве 57 ед., из которых:

- 1) Фиксация нарушений проезда ж/д переездов – 4 ед.
- 2) Фиксация нарушений весогабаритных параметров – 5 ед.
- 3) Фиксация нарушений проезда перекрестков – 23 ед.
- 4) Фиксация нарушений проезда парковки – 5 ед.
- 5) Фиксация нарушений скоростного режима – 16 ед.
- 6) Фиксация нарушений проезда пешеходных переходов – 4 ед.

За 2017 год в рамках исполнения мероприятия заключено государственных контрактов на сумму – 4854,11 млн рублей, из них выполнено работ (оказано услуг) на – 4854,11 млн рублей, оплачено (освоено) – 4844,10 млн рублей.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года позволило:

- вынести 67203 постановлений на сумму 77,87млн. рублей.
- взыскать штрафов по 58838 постановлениям, на сумму 54,5 млн. рублей.

В 2018 году реализация мероприятия по функционированию региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД осуществляется в рамках государственно – частного партнерства согласно Концессионному Соглашению от 28.12.2016 №1 «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области», заключенному между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и ПАО «Ростелеком».

В рамках реализации вышеуказанного Концессионного Соглашения Концессионером (ПАО «Ростелеком»):

- проведена модернизация имеющихся 75 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД (60 стационарных и 15 передвижных);
- в дополнение к имеющимся комплексам вновь приобретены и установлены на определенных ранее Госавтоинспекцией участках автодорог г. Астрахани и Астраханской области - **55** комплексов, из которых:

Тип	Функциональные особенности	Количество комплексов
Тип 1	Контроль скорости ТС (более двух полос)	4
Тип 2	Контроль скорости ТС (2 полосы)	12
Тип 3	Контроль нарушения ПДД на перекрестке	23
Тип 4	Контроль нарушения ПДД на железнодорожном переезде	4
Тип 5	Контроль нарушения ПДД на пешеходном переходе	4
Тип 6	Контроль нарушения правил остановки или стоянки ТС	5
Тип 7	Мобильный комплекс контроля нарушения правил остановки или стоянки ТС «Парк-Райт»	3

Таким образом, введены в эксплуатацию и входят в состав действующей региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД **149** комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, из которых:

- действовавших до заключения Концессионного Соглашения стационарных комплексов – **77** (включая 60 модернизированных);
- передвижных комплексов (модernизированных) – **15**;

- мобильных комплексов – 5 (включая 2 ранее действовавших и 3 вновь приобретенных в рамках Концессионного Соглашения);

- вновь приобретенных и установленных в рамках Концессионного Соглашения стационарных комплексов – 52.

Также, в рамках Концессионного Соглашения на автодорогах регионального значения Астраханской области установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического весо-габаритного контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с функциями фото-видеофиксации нарушений ПДД и метеостанциями.

20.03.2018 года осуществлена сдача в эксплуатацию здания Мониторингового центра, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6, в котором размещается Центр обработки данных и ЦАФАПОДД ГИБДД УМВД России по Астраханской области.

Мероприятие 1.1.4. «Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области».

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 495,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0 млн. рублей.

Функционирование региональной фото-видеофиксации правонарушений ПДД на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 позволило: вынести 1000078 постановлений на сумму 83 408 200 руб.; взыскать штрафов по 52 894 постановлениям на сумму 42 761 700 руб.

Финансирование мероприятия из бюджета Астраханской области запланировано на 3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году).

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,3 млн рублей.

22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Березка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017». 13 команд общеобразовательных организаций Астраханской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Знатоки правил дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой медицинской помощи». По итогам состязаний была определена команда-победитель – команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». В период с 1 по 8 июня 2017 года команда приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Ульяновск.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 0,3 млн рублей.

Подготовлено проведение на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Березка» областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018» на 18-20 апреля 2018 года.

Подготовлена техническая документация для проведения электронного аукциона на изготовление, размещение и трансляцию социальной рекламы по БДД на сумму 750,0 тыс.руб. Проведение запланировано на 2 квартал 2018 года

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 1,9 млн рублей.

Мероприятие 1.5.1. «Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,450 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,150 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0 млн. рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.5.2. «Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0,100 млн. рублей.

Организовано проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана логическая структура анкеты и остальной инструментарий, произведен сбор первичных данных, сформированы итоговые массивы данных, идет подготовка описательной части отчета.

Объем выборки: 1200 респондентов-обучающихся, что составляет не менее 1,0 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области; 800 респондентов-родителей (законных представителей), что составляет не менее 0,5 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области.

Мероприятие 1.5.3. «Организация и проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0 млн. рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.5.4. «Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,2 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,100 млн. рублей.

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов – 122).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,0995 млн рублей.

Приобретены учебные пособия для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении:

- в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 № 0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142 шт.; плакат «Правила дорожного движения», количество – 60 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 03252000212170000610164882-01 с ООО «РУСКО» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0 млн. рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,0994 млн. рублей.

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,1002 млн рублей.

Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся

образовательных организаций всего 5426 шт., в том числе:

- в соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 № 0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 2 000 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 0325200021217000062-0164882-02 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 1 450 шт.

- в соответствии договором от 30.10.2017 № 13/6 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты в количестве 1 976 шт.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года год – 0 млн рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 4.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 725,17 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,53 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 61,9 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 66,7 млн рублей.

Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 55,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию

составляют 28,535 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 28,535 млн. рублей.

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на солнечных батареях;

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением;

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) оснащены ограничивающим пешеходным ограждением.

4. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград – Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,6млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. –19,6 млн рублей.

В текущем году выполнены работы на региональных дорогах общего пользования Астраханской области по устройству автономного и сетевого искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.:

- установлено 15 опор с комплектом автономного освещения, установлено 48 опор искусственного освещения с сетевым подключением;

- нанесена горизонтальная 1.14.1 «пешеходный переход» на 387 пешеходных переходах.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,620 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,620 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,620 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года –0 млн рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 501,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,7 млн рублей.

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 83,509 млн руб., оплачено – 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская задолженность.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 35,7 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,2 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – всего –51,1 млн руб., в том числе региональный бюджет –42,6 млн руб., муниципальный бюджет – 8,5 млн. рублей

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в объеме 24 177,8 м². (70 км).

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодороги «Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения, г. Астрахань» в объеме 127,7 км.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,2 млн руб., муниципальный бюджет – 8,0 млн руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,2 млн руб., муниципальный бюджет – 8,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,2 млн руб., муниципальный бюджет – 8,0 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – всего –0млн руб., в том числе региональный бюджет – 0 млн руб., муниципальный бюджет –0 млн. рублей

Реализация запланирована на 3-4 квартал 2018 года

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 149,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальной бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальной бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 3,325 млн рублей муниципальной бюджет.

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями г. Астрахани – установлено 1700 секций на 3400 п.м.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальной бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальной бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 4,9 млн рублей муниципальной бюджет.

Реализовано мероприятие по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети города Астрахани пешеходными ограждениями 1500 п.м.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальной бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,9 млн рублей муниципальной бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2010 г. – 0 млн рублей муниципальной бюджет.

Реализация запланирована на 3-4 квартал 2018 года

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 21,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего 10,85 млн руб., в том числе – 7,48 млн рублей РБ, МБ –3,37 млн руб.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб.

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 3,37 млн.руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,68 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 17,1 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 2675 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,5 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 6,919 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 6,919 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 6,919 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 1077 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

Мероприятие 1.7.6. «Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными свето-форами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 61,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 11,05 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 11,9 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,9 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,9 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 года – 11,9 млн рублей.

Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 10,46 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 13,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 13,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 0 млн рублей.

Реализация запланирована на 2-3 квартал 2018 года

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 4 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 34,3 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,300 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,300 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению –18,0 млн рублей.

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию.6/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 300,0 млн рублей.

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудованием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-б на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,280 млн рублей.

Согласно заключенному государственному контракту от 11.05.2017 № 032500025017000038-0745401-01 для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» приобретены 10 электрокардиографов трехканальных.

Мероприятие 1.2.3. «Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципального бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018г. – 0 млн рублей.

Подготовлена техническая документация для проведения электронного аукциона. Дата проведения - апрель 2018 года.

Мероприятие 1.2.4. «Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей муниципального бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018г. – 0 млн рублей.

Разработана техническая документация для проведения закупки, находится на согласовании. Дата реализации 2 квартал 2018 года

7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБД в 2013-2020 гг.»

Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 30,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,86 млн рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 3 месяца 2018 года – 0 млн рублей.

Планируются работы по установке и обустройству автопавильонов на автобусных остановках муниципального образования «Город Астрахань» в количестве 40 единиц на 2-3 квартал 2018 года.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей.

Мероприятие 1.4.2. «Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения»

По мероприятию на весь период реализации /подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,600 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию – 0,100 млн рублей

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию – 0,100 млн рублей

Мероприятие не состоялось.

Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию – 0,100 млн рублей (собственные средства предприятия). Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года.

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0,150 млн руб.

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО «Газпром добыча Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия). Мероприятие не состоялось.

Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия). Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве – 35 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка – 35 комплексов на сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,3 млн рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов.

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка – 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 2000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве –13 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка –13 комплексов на сумму 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 штук.

В бюджетную заявку 2018 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 14,5 млн рублей в количестве 6300 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка – 6300 пог. метров на сумму 14,5 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 3200 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация – 16 пешеходных переходов, на сумму 14,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 31.12.2014.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях перехода на программный принцип формирования бюджета министерством разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской

области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа).

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы».

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным мероприятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» принято постановление Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 381-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и внесение дополнительных мероприятий принято постановление Правительства Астраханской области от 21.03.2018 № 110-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2017 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 2 программных мероприятий и 2 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым составило 27,16 млн. рублей.

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 №1774».


В 2018 году реализация указанной программы продолжена.

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2017 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	159	83	191,6
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	4,1	2,6	157,7
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	15,7	8,6	182,6

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2017 год считаем эффективной.

И.о министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области



С.В. Кучумов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-74-46

