



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 –
2012 ГОДАХ»

Александр Александрович Погребняк

А.Н. Погребняк

К ВХ. № 3183 от 13.10.15

« _____ »

А.Н. Погребняк



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проспект Молодёжи, д.9, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008

09 октября 2015 г. № 101-17/601.1
На № *13ФЦП/1613* от *01 сентября 2015 г.*

Генеральному директору
ФКУ «Дирекция по управлению
федеральной целевой программой
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах»

А.Н. Погребняку

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам сведения о реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2015 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз. и электронная копия на адрес
fcp1320@yandex.ru

М.Д. Каган




Анохин Александр Владимирович
(34922) 2-41-67

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ, подпрограмм и мероприятий по повышению квалификации работников бюджетной сферы
Ямало-Ненецкий автономный округ

№ п/п	Код по классификации расходов бюджета	Наименование мероприятия	Итого выделено бюджетных ассигнований (млн руб.)	Итого выделено бюджетных ассигнований (млн руб.)	Итого выделено бюджетных ассигнований (млн руб.)	Итого выделено бюджетных ассигнований (млн руб.)	Средств, выделенных на реализацию мероприятий		Средств, выделенных на реализацию мероприятий		Средств, выделенных на реализацию мероприятий		Фактически выделенные средства на реализацию мероприятий (млн руб.)	Фактически выделенные средства на реализацию мероприятий (млн руб.)	Фактически выделенные средства на реализацию мероприятий (млн руб.)																																																																																				
							Всего	Из областного бюджета	Всего	Из областного бюджета	Всего	Из областного бюджета																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Кали Мария Дмитриевна
Директор Юридического отдела
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия



Сумма средств, выделенных на реализацию мероприятий по повышению квалификации работников бюджетной сферы
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 31.12.2012 года составляет _____ млн руб.

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в
Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 9 месяцев 2015 года

В Ямало-Ненецком автономном округе реализуется подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие инфраструктуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1124-П (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июля 2015 года № 605-П) (далее – подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;

Соисполнители подпрограммы:

- Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения - сократить к 2020 году количество ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом, снизить количество ДТП с пострадавшими в среднем ежегодно на 5,1%;

2. Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе - сократить к 2020 году количество ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом;

3. Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - сократить к 2020 году количество лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;

4. Общее количество дорожно-транспортных происшествий - сократить к 2020 году количество ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом;

5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей - снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3% по сравнению с 2013 годом;

6. Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами - снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3% по сравнению с 2013 годом;

7. Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) - сократить к 2020 году количество лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;

8. Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие - сократить к 2020 году среднее время прибытия противопожарных служб на место ДТП до 9,8 минуты.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

- осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами.

2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов:

- установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;
- обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями;
- предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме;
- установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении:

- проведение окружного этапа и участие в финале всероссийского конкурса "Безопасное колесо".

4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 108,215 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета, средства

Федерального бюджета и внебюджетных источников подпрограммой не запланированы;

средства окружного бюджета подпрограммы запланированы, в том числе по годам:

- в 2014 г. – 11,273 млн. рублей;
- в 2015 г. – 16,157 млн. рублей;
- в 2016 г. – 16,157 млн. рублей;
- в 2017 г. – 16,157 млн. рублей;
- в 2018 г. – 16,157 млн. рублей;
- в 2019 г. – 16,157 млн. рублей;
- в 2020 г. – 16,157 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Ямало-Ненецком автономном округе

Целевые индикаторы	Период						2015
	2012 (базовый)	2013	2014	за 3 месяца 2015	за 6 месяцев 2015	за 9 месяцев 2015	
Число лиц, погибших в ДТП	81	78	69	22	35	45	
Число детей, погибших в ДТП	3	4	0	0	2	2	
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	14,96	14,46	12,77	4,07	6,5	8,3	
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	3,78	3,43	2,86	0,91	1,45	1,8	

3. Финансирование подпрограммы в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 г., составил 11,273 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 11,273 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 11,273 млн. рублей 100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 г. Составило 9,86 млн. рублей (87,5 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составляет 16,157 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 16,157 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 16,157 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 9 месяцев 2015 г. составляет 2,952 млн. рублей (18,27 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2014 г. в рамках подпрограммы было запланировано 5 мероприятий, в отчете за 2014 г. приведены данные по 5 мероприятиям.

На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано 4 мероприятия.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 53,995 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 6,575 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 6,575 млн. рублей.

Мероприятие *«Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме»* (Соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 53,995 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 6,575 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 6,575 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 6,575 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 6,575 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключены соглашения и перечислены бюджетные ассигнования муниципальным образованиям города Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Надымский район на общую сумму 6,575 тыс. рублей.

В рамках выделенных субсидий в муниципальных образованиях приобретены 3 стационарных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения «КРИС-С», 1 АПК «Кордон», запасные части для камер видеонаблюдения, проведены оплаты за услуги по содержанию, эксплуатации и модернизации

стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,575 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,575 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,575 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 1,927 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключены соглашения и перечислены бюджетные ассигнования муниципальным образованиям города Салехард, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Надымский район на общую сумму 1,927 тыс. рублей.

В муниципальных образованиях выполнены следующие работы:

- в городе Салехард - содержание, эксплуатация и модернизация двух стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме, обеспечение комплексов каналами связи;

- в городе Новый Уренгой - техническое обслуживание и аварийный ремонт 4 комплексов;

- в городе Губкинский - услуги по организации и предоставлению 2 виртуальных каналов связи для стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД;

- в городе Муравленко - услуги по передаче данных для автоматизированного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, метрологические услуги;

- в Надымском районе - содержание и техническое обслуживание систем фото-видеофиксации нарушений ПДД.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,829 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,517 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,539 млн. рублей.

Мероприятие «Проведение окружного этапа и участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,829 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,517 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,517 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию

составляют 0,517 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,517 млн. рублей.

Обеспечено проведение окружного этапа и организовано участие команды - победителя в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». За счёт выделенных средств приобретены велосипеды юношеские, дорожные знаки, комплект «Квадрат», призы, грамоты, дипломы и медали для участников конкурса.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,539 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,539 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,539 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,539 млн. рублей.

Мероприятие выполнено, приобретены подарки и призы для участников окружного этапа конкурса "Безопасное колесо". За отчетный период заключены договоры на приобретение подарков и призов участникам конкурса и на приобретение оборудования.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» реализация мероприятий не предусмотрена.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 17,881 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 2,881 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 5,00 млн. рублей.

Мероприятие «Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,675 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,675 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,675 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,675 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2,242 млн.

рублей.

В рамках реализации мероприятия получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов». В рамках заключенного государственного контракта с ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» выполнено устройство светофорных объектов на сумму 2,242 млн. руб.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,00 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие «Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населения пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ИБ/ЦД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,206 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,206 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,206 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,206 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,205 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия установлены дорожные ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Салехард - Лабытнанги» участок км 20+032 - км 20+122».

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,00 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Мероприятие «Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 15,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,00 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,00 млн. рублей.

Заключен государственный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения "Сургут-Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой", км 676,420, км. Обустройство пешеходных переходов. Срок выполнения по государственному контракту - декабрь 2015 г.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрены мероприятия в 2018-2020 гг., софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,110 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,00 млн. рублей.

Реализация в 2014 г., 2015 г. мероприятий по направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» подпрограммой не предусмотрена.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» реализация мероприятий не предусмотрена.

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2014 год.

Мероприятие «Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,300 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,321 млн. рублей.

Произведена оплата расходов, связанных с рассылкой 7712 копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами.

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 9 месяцев 2015 год.

Мероприятие «Осуществление расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,129 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,043 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,043 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,043 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 723.0 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен государственный контракт с УФНС ЯНАО - филиалом ФГУП "Почта России" от 10.08.2015 на сумму 2410 тыс. руб., и внесена предоплата 30% - 723 тыс. руб. Заключен государственный контракт с ООО "Эзакт" от 14.09.2015 на поставку оборудования для

подготовки почтовых отправок на сумму 1542 тыс. рублей. Оплата запланирована на 4 квартал 2015 года.

7. Реализация внепрограммных мероприятий в 2014, 2015 гг. не предусмотрена.

8. Реализация внебюджетных мероприятий в 2014, 2015 гг. не предусмотрена.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2014 году мероприятия за счет средств федерального бюджета не софинансировались.

В 2015 году в бюджетную заявку *Ямало-Ненецкого автономного округа* включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ИБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 5,00 млн. рублей в количестве 2 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 69 переходов на сумму 33,74 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 10,618 млн. рублей в количестве 0 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 20 комплексов на сумму 65,127 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 0,330 млн. рублей в количестве 8 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета

запрашивается поставка 225 комплектов оборудования на сумму 47,470 млн. рублей;

10. Изменения в подпрограмме

В 2014 году изменения в вышеуказанную подпрограмму утверждены постановлениями Правительства автономного округа:

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2014 г. № 462-П;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 г. № 592-П;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 августа 2014 г. № 691-П;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. № 935-П;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 г. № 1076-П.

Объемы финансирования Государственной программы (в т.ч. подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе») на 2014 год приведены в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2014 года № 116-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации *(с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1076-П)* составляет 85,433 млн. рублей.

В 2015 году изменения в Государственную программу внесены постановлениями Правительства автономного округа:

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января 2015 г. № 20-П. Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации *(с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января 2015 года № 20-П)* составляет 108,215 млн. рублей, в том числе на 2015 год – 16,157 млн. руб. (предыдущая редакция 12,360 млн. руб.).
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июля 2015 г. № 605-П *(финансирование Подпрограммы не изменилось)*.

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2014 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа реализовывалось 13 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 57 мероприятий, кассовое исполнение составило 148,243 млн. рублей.

В 2015 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа реализуется 13 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуется 61 мероприятие, кассовое исполнение по которым составило 23,5 млн. рублей.

Дополнительно сообщаем, в июне 2015 года за счёт средств федерального бюджета для дошкольных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлена поставка 2 комплектов учебно-игрового оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге.

Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа



М.Д. Каган