

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Волгоградская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 12 месяцев 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																			Фактическое выполнение мероприятия Программы	
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал	С начала года		В том числе за отчетный квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VII)	125 502,0	101 099,6	10 675,6	58	41	17 734,8	6 534,2	108 434,0	94 976,3	81 843,3	40,0	0,0	0,0	0	0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	63 777,1	74 273,4	0,0	31	29	4 475,7	4 348,3	79 950,1	71 896,6	71 313,3	15,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	76 178,7	68 063,2	0,0	15	15	3 519,7	3 519,7	73 355,7	65 686,5	65 686,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	2 845,4	1 257,2	0,0	14	12	956,0	828,6	1 641,4	1 257,2	673,8	15,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздрава здравоохранения России	4 953,0	4 953,0	0,0	2	2	0,0	0,0	4 953,0	4 953,0	4 953,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1000	-	1. Итого по линии МВД	76 178,7	68 063,2	0,0	15	15	3 519,7	3 519,7	73 355,7	65 686,5	65 686,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	76 178,7	68 063,2	0,0	15	15	3 519,7	3 519,7	73 355,7	65 686,5	65 686,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов	11 276,0	8 690,0	0,0	3	3	1 178,4	1 178,4	11 276,0	8 690,0	8 690,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По муниципальным контрактам №1973 от 24.09.2012, №1972 от 24.09.2012 и №1976 от 05.10.2012 выполнены работы по проектированию трех надземных пешеходных переходов в г. Волгограде.
1103	4/18	Модернизация АСУД	2 436,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись по муниципальным контрактам.
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	58 220,7	56 458,9	0,0	9	9	1 636,8	1 636,8	58 220,7	54 105,1	54 105,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	№0129200001912001796, 0041044-02 от 18.07.2012 и №0129200001912001792-0041044-02 от 18.07.2012 завершены работы по замене 12 357 п.м. дорожных ограждений. По гос.контрактам от 07.09.2012 №496-12, №494-12, №506-12 ведутся проектно-исследовательские работы. По муниципальным контрактам №2012.99298 от 21.08.2012, №2012.131455 от 15.10.2012 выполнены работы по обустройству дорожных ограждений в г. Волжский и по договору №1600 от 19.12.2012 выполнен независимый строительный контроль. По муниципальному контракту №3041 от 19.12.2012 выполнены работы по обустройству дорожных ограждений в г. Волжский.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	3 859,0	2 614,4	0,0	3	3	704,5	704,6	3 859,0	2 591,4	2 591,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По муниципальным контрактам № 2012.118234 от 19.09.2012 и №2870 от 17.12.2012 выполнены работы по установке дорожных знаков в г.Волжский и г.Волгоград. По договору №112 от 09.11.2012 городскому округу г.Урюпинск поставлены 15 дорожных знаков.
1200		Прочие нужды	387,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции	387,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись.
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	2 645,4	1 257,2	0,0	14	12	956,0	828,6	1 641,4	1 257,2	673,8	15,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2200		Прочие нужды	2 645,4	1 257,2	0,0	14	12	956,0	828,6	1 641,4	1 257,2	673,8	15,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями	557,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись.
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми	2 088,4	1 257,2	0,0	14	12	956,0	828,6	1 641,4	1 257,2	673,8	15,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По государственным контрактам №6 от 03.10.2011 и №15 от 09.12.2011 погашена кредиторская задолженность. Команда Волгоградской области приняла участие во Всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо". В целях проведения областного этапа конкурса заключены договоры от 12.09.2012 №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178. Для проведения смотра-конкурса общеобразовательных учреждений заключены государственные контракты №10 от 08.08.2012 и №12-ЗК от 26.11.2012. Для проведения конкурса-фестиваля "Светофор" заключен государственный контракт №13-ЗК от 13.12.2012.
3000		III. Итого по линии Минздрава	4 953,0	4 953,0	0,0	2	2	0,0	0,0	4 953,0	4 953,0	4 953,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3200		Прочие нужды	4 953,0	4 953,0	0,0	2	2	0,0	0,0	4 953,0	4 953,0	4 953,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	4 953,0	4 953,0	0,0	2	2	0,0	0,0	4 953,0	4 953,0	4 953,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По государственному контракту №2-ОЦП от 11.12.2012 приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи повышенной проходимости на базе УАЗ. По государственному контракту №1-ОЦП от 03.12.2012 приобретен автомобиль скорой медицинской помощи на базе вездеходного транспортного средства.
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия из областного бюджета снято.
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке аудителей																						
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																						
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ОЦП	900,0	856,9	856,9	1	0	0,0	0,0	0,0	766,5	766,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5014	5/64	Строительство 30 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических	900,0	856,9	856,9	1	0	0,0	0,0	0,0	766,5	766,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Завершены работы по строительству вертолетной площадки в г.Волгограде. Готовятся документы для принятия в государственную собственность.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5015	3/58	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств из числа	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия из областного бюджета снято.
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	40 824,9	25 969,4	9 818,8	26	12	13 259,1	2 185,9	28 483,9	22 313,1	9 763,5	25,0	0,0	0,0	0	0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
6004	РА	Устройство искусственных препятствий по ограничению скоростей движения с установкой предупреждающих дорожных знаков, информационных панно на подходах к аварийным участкам дорог, детским образовательным учреждениям в населенных пунктах	1 076,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись
6005	РА	Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, проходящих через населенные пункты и в городах	15 890,0	2 445,0	0,0	7	3	4 520,0	1 169,8	5 445,0	2 445,0	1 374,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Погашена кредиторская задолженность по соглашению о предоставлении в 2011 г. субсидии р.п.Средняя Ахтуба По муниципальным контрактам №51/12 от 21.08.2012, №56/12 от 04.09.2012 и №57/12 от 04.09.2012 выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров в г. Мушкетера
6006	РА	Устройство искусственного освещения на региональных автомобильных дорогах, проходящих через населенные пункты.	14 315,1	15 505,8	9 818,8	9	2	4 852,8	116,2	14 315,1	11 849,5	8 388,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По гос. контрактам №0129200001911000906-0041044-03 от 21.07.2011 и №193-12 от 09.04.2012 выполнены работы по устройству 4446 п.м. наружного освещения на автодороге "Подъезд к г. Волгограду от М-6 "Каспий" (п. Гумрак), а также осуществлен технический надзор за выполнением работ. По гос. контрактам №253-11 от 20.07.2011, №0129200001912001833-0041044-02 от 02.07.2012 и договору №41506-12-00101229-1 от 12.09.2012 выполнены проектные и строительно-монтажные работы по по устройству 765 п.м. наружного освещения на автодороге "Рудня-Даниловка" в Руднянском муниципальном районе, а также работы по технологическому присоединению. По гос. контрактам от 20.09.2012 №525-12, №526-12, №527-12, №528-12 ведутся проектно-изыскательские работы.
6007	МЗ	Приобретение для ГУЗ "Областной наркологический диспансер" экспрес-тестов для исследования мочи на наличие наркотических средств	900,0	899,9	0,0	1	1	899,9	899,9	900,0	899,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По государственному контракту № 1408.2 ЗА от 11.05.2012 поставлены и оплачены 6206 экспрес-тестов на общую сумму 899,87 тыс.руб.
6008	Минобр	Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д.	817,6	0,0	0,0	3	0	654,6	0,0	654,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Погашена кредиторская задолженность по договорам № 191 от 23.09.2011, № 297 от 06.12.2011 и № 8 от 05.12.2011 за оказанные услуги по проведению областных акций (в т.ч. "Внимание – дети!", "Зебра")

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6009	Минобр	Оснащение детских автогородков оборудованием, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми в также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения	657,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства местных бюджетов на реализацию мероприятия не выделялись
6010	РА	Развитие и модернизация автоматизированных радионавигационных и телекоммуникационных систем контроля за движением автобусов	6 999,2	6 976,4	0,0	3	3	2 189,5	0,0	6 999,2	6 976,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По государственным контрактам № 2012.31291 от 23.04.2012, № 2012.31285 от 27.04.2012, № 2012.38298 от 10.05.2012, государственным унитарным предприятиям Волгоградской области поставлены 631 спутниковый навигационный блок на основе спутников связи стандарта GSM/GPRS. Проведен слет победителей областного конкурса. По договору №33 от 03.03.2012 изготовлена наградная и информационная полиграфическая продукция. По договору № 32 от 02.03.2012 приобретены призы победителям конкурса. По договору № 34 от 06.03.2012 оказаны услуги по организации проведения слета. Расчеты произведены в полном объеме. Из средств автопредприятий премированы сотрудники-победители конкурса.
6011	МВД	Ежегодное проведение конкурса "За безопасность дорожного движения" и областных конференций по вопросам безопасности дорожного движения	170,0	142,3	0,0	3	3	142,3	0,0	170,0	142,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0	0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	21 633,0	17 593,6	0,0	17	13	3 634,2	3 284,0	17 593,6	17 570,6	16 500,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По муниципальным контрактам №1973 от 24.09.2012, №1972 от 24.09.2012 и №1976 от 08.10.2012 выполнены работы по проектированию трех надземных пешеходных переходов в г.Волгограде. По муниципальным контрактам №2012.99298 от 21.08.2012, №2012.131455 от 15.10.2012 выполнены работы по обустройству дорожных ограждений в г.Волжский и по договору №1600 от 19.12.2012 выполнен независимый строительный контроль. По муниципальному контракту №3041 от 19.12.2012 выполнены работы по обустройству дорожных ограждений в г.Волгоград. По муниципальным контрактам № 2012.118234 от 19.09.2012 и №2870 от 17.12.2012 выполнены работы по установке дорожных знаков в г.Волжский и г.Волгоград. По договору №112 от 09.11.2012 городскому округу г.Урюпинск поставлено 15 дорожных знаков. По муниципальным контрактам №51/12 от 21.08.2012, №56/12 от 04.09.2012 и №57/12 от 04.09.2012 выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров в г. Михайловка.

Исполняющий обязанности министра транспорта и
дорожного хозяйства Волгоградской области

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

А.А.Киреев
(Ф.И.О.)

консультант
(должность)

A_Grechushnikov@volganet.ru
(адрес электронной почты)
(8442) 30-94-18
(номер контактного телефона)

(подпись)

А.М.Гречушников
(Ф.И.О.)

(подпись)

" 14 " января 2013 года
(дата составления документа)