



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., 12, Астрахань г., 414000
Тел. (8512) 51-46-97, факс: (8512) 51-46-98
E-mail: mppr@astrobl.ru

13.10.2017 № 01-17/6767

На № _____ от _____

Генеральному директору ФКУ
«Дирекция по управлению
федеральной целевой
программой «Повышение
безопасности дорожного
движения»
А.Н. Погребняку

На № 13ФЦП/1127 от 07.09.2017

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее – подпрограмма), за 9 месяцев 2017 года согласно прилагаемой форме.

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 9 месяцев 2017 года направлены 13.10.2017 в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на электронную почту: fcpr1320@yandex.ru.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

Р.Л. Харисов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-74-46

007359

**Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения**

Астраханская область

(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 18.10.2017 10:45:51

МФ Еснм 2010

Период отчета: За 9 месяцев 2017 года (III квартал)

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ)	Запланировано в программе подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия			Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				65594,0	158139,6	158139,6	82036,2	63681,9	73	59	53055,2	22494,8	0,0	53346,8	22514,8				
		за счет средств регионального бюджета				41459,0	134003,6	134003,6	64006,6	47186,0	63	51	38436,0	12717,3	0,0	38277,6	12737,3				
		за счет средств местных бюджетов				24135,0	24135,0	24135,0	28029,6	16487,9	10	8	15069,2	9777,5	0,0	15069,2	9777,5				
		за счет внебюджетных источников																			
1	1	1.1.3 Обеспечение развития (с проектированием оборудования), модернизация и функционирование автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов	2	8	РБ	7200,00	7200,00	7200,00	4751,95	4751,95	27	27	3150,60	1428,06	0,00	2992,29	1428,06	46996,0	шт	Функционирование региональной системы ФФФ: вынесено 46996 административных протоколов, на сумму 56,8 млн руб., из них оплачено водителями - по 41754 постановлением на сумму 37,85 млн руб.	
		1.1.4 Проведение дорожно-транспортных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо", размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам БДД, создание видео-телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение наружной социальной реклама	3	12	РБ	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1	1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	1,0	конкурс	22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский пагет «Березка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017»	
		1.2 Создание оборудования лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи людям	6	12	РБ	300,0	300,0	300,0	280,8	280,8	1	1	280,8	260,8	0,0	280,8	260,8	10,0	шт	Закуплено 10 шт медицинского оборудования (электрокардиострофы) для ГБУЗ АО "Центр медицины катастроф скорой медицинской помощи"	
		1.5.4 Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	3	1	РБ	100,0	100,0	100,0	99,5	99,5	2	2	99,5	49,4	0,0	99,5	49,4	2900,0	шт	Осуществлена поставка для общеобразовательных учреждений комплекта плакатов "Детям о правилах дорожного движения" 284 ком (по 10 плакатов в каждом), плакат "Правила дорожного движения" - 60 шт	
		1.5.5 Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных учреждений дошкольного образования	3	11	РБ	100,0	100,0	100,0	49,1	49,1	2	2	49,1	21,6	0,0	49,1	21,6	3,5	тыс шт	Осуществлена поставка для общеобразовательных учреждений световозвращающих браслетов в количестве 3450 штук.	
		1.7.5 Создание маршрутного ориентирования участником дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	5	18	РБ	680,0	10887,6	10887,6	27706,4	10887,8	25	13	9983,5	1161,0	0,0	9983,9	1161,0	1633,0	шт	В 2017 году установлено и заменено 1353 шт. дорожных знаков на автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД и в соответствии с требованиями нормативной документации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	РБ	27159,0	96260,4	96260,4	15075,6	15075,6	2	2	15075,6	7111,4	0,0	15075,6	7111,4	6,7	км	Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодорогу "Общегородская транспортная магистраль непрерывного движения", г. Астрахань. Во II квартале 2017 года планируется осуществить закупку по устройству горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального значения (1506 км.) на сумму 81 184,783 тыс. руб. В связи с неоднородными запобавки в ФАС по проведению аукциона мероприятия переносятся на III квартал 2017 года
9	1	1.7.4. Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов, лесохозяйственных ограждениями, барьерными ограждениями	5	18	МБ	4000,0	4000,0	4000,0	1536,7	1536,7	2	2	1536,7	1536,7	0,0	1536,7	1536,7	0,0	п.м	В настоящее время заключены контракты на сумму 1 536,733 тыс. руб. которые находятся на стадии исполнения. Срок реализации мероприятий согласно данным контрактам – до конца ноября 2017 года
10	1	1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах	5	18	МБ	6000,0	6000,0	6000,0	7061,0	4967,2	2	1	4967,2	4967,2	0,0	4967,2	4967,2	5000,0	м2	Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани
11	ап	Содержание федеральных и муниципальных световорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	10	МБ	9135,0	9135,0	9135,0	17717,9	9135,0	2	1	6851,3	2812,6	0,0	6851,3	2812,6	115,0	шт	Выполнен ремонт и содержание световорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани
12	вп	1.7.7. Обустройство осветительных элементов на улично-дорожной сети города Астрахани	5	18	МБ	5000,0	5000,0	5000,0	1714,0	659,0	4	4	1714,0	461,0	0,0	1714,0	461,0	0,0	шт	Количественные показатели будут отражены в 4 квартале 2017 года

Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
(Должность лица, ответственного за исполнение программы)

Начальник департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
(Должность лица, ответственного за исполнение формы)


Подпись

Р.Л. Харисов

(И.О.)


Подпись

Л.Н. Мустаева

(И.О.)

lenisham13@mail.ru

(электронная почта)

(8512)51-74-46

(контактный телефон)

Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области, мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Астраханская область по итогам 9 месяцев 2017 года»

В Астраханской области с 2015 года реализуется государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» на период 2015-2028 гг. (далее – подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Государственный заказчик подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Исполнители подпрограммы государственной программы:

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), МО «Город Астрахань» (по согласованию).

Задачи подпрограммы государственной программы:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8359,3 млн. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 276,7 млн руб. (не поступают в доход бюджета Астраханской области)
- бюджета Астраханской области – 7928,4 млн руб.;
- бюджетов муниципальных образований – 143,7 млн руб.;
- внебюджетных источников – 1,5 млн руб.

Данные по годам указаны в таблице:

Число лиц, погибших в ДТП	168	168	156	137	120	7	35	54	
Число детей, погибших в ДТП	6	8	4	5	2	0	1	1	
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	16,6	16,5	15,3	13,2	11,7	0,7	11,8	5,3	
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	4,6	5,3	4,8	4,2	3,7	0,2	3,1	1,5	

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» (далее – подпрограмма) в 2016 -2017 гг.:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: всего – 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 40,2 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета).

Бюджетные назначения на 2016 г. – всего 164,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ –136,3 млн руб., и МБ –27,6 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: всего –108,595 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 43,0 млн руб. (поставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области (далее – РБ) – 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее – МБ) – 24,135 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств РБ составляют всего 158,13 млн руб., в том числе подпрограммой – 8,0 млн. рублей и 126,0 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых показателей на 2017 г.), из МБ – 24,135 млн руб.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астраханской области за 9 месяцев 2017 года выполнены на общую сумму –53,5млн руб., в том числе из РБ –38,4 млн руб., из МБ –15,1 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 158,13 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ – 134,0 млн руб. и МБ – 24,135 млн руб.

Кассовое исполнение подпрограммы за 9 месяцев 2017 года составляет 53,3 млн руб. (48,4 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.), в том числе РБ – 38,4 млн руб., МБ – 15,1 млн руб.

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26, в отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 26 мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятий, софинансируемых мероприятий предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7976,35 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 21,15 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 7,2 млн рублей.

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 248,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,15 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,15 млн. рублей.

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., «КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило:

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей.
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 года 2,99 млн руб.

В настоящее время в состав региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД входят следующие аппаратно-программные комплексы, установленные на автодорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения Астраханской области и местного значения г. Астрахани:

- 8 модуль-корпусов (имитаторов) к стационарным комплексам фотофиксации нарушений ПДД MultaRadar SD580 на 8 рубежах;
- 2 мобильных комплекса (АПК «ПаркРайт») контроля нарушений ПДД (остановки и стоянки ТС);
- 70 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД на 36 рубежах.
- 16 передвижных комплексов («Тайфун» 1 шт. и «Арена» 15 шт.) фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Между Правительством Астраханской области и ПАО «Ростелеком» заключено Концессионное соглашение «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 №1, срок реализации которого составляет 12 лет.

В рамках реализации вышеуказанного соглашения ПАО «Ростелеком» проводит модернизацию действующих комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и установку новых комплексов в количестве 57 ед., из которых:

- 1) Фиксация нарушений проезда ж/д переездов – 4 ед.
- 2) Фиксация нарушений весогабаритных параметров – 5 ед.
- 3) Фиксация нарушений проезда перекрестков – 23 ед.
- 4) Фиксация нарушений проезда парковки – 5 ед.
- 5) Фиксация нарушений скоростного режима – 16 ед.
- 6) Фиксация нарушений проезда пешеходных переходов – 4 ед.

За 9 месяцев 2017 года в рамках исполнения мероприятия заключено государственных контрактов на сумму – 4,75 млн рублей, из них выполнено работ (оказано услуг) на - 3,15 млн рублей, оплачено (освоено) – 2,99 млн рублей.

Функционирование региональной системы фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 01.10.2017 года позволило:

- вынести 46 996 постановлений на сумму 56,78 млн. рублей.

- взыскать штрафов по 41 754 постановлениям, на сумму 37,8 млн. рублей.

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году).

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 0,3 млн рублей.

22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Березка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017». 13 команд общеобразовательных организаций Астраханской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Знатоки правил дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой медицинской помощи». По итогам состязаний была определена команда-победитель – команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». В период с 1 по 8 июня 2017 года команда приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Ульяновск.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 7,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,200 млн рублей.

Мероприятие 1.5.4. «Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,2 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,100 млн рублей.

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов – 122).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 0,0995 млн рублей.

Приобретены учебные пособия для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении:

- в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 № 0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142 шт.; плакат «Правила дорожного движения», количество – 60 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 03252000212170000610164882-01 с ООО «РУСКО» приобретены комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), количество комплектов – 142.

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,0994 млн. рублей.

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных организаций в количестве 4314 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 года – 0,0491 млн рублей.

Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся образовательных организаций всего 3450 шт., в том числе:

- в соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 № 0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 2 000 шт.;

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 0325200021217000062-0164882-02 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 1 450 шт.

После заключения государственных контрактов образовалась экономия денежных средств. В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 07.12.2016 № 500-Пр органы исполнительной власти должны в документально оформленном отчете отразить перед министерством финансов Астраханской области сложившуюся экономию денежных средства по процедурам, проведенным конкурентным способом.

По состоянию на отчетный период министерство финансов Астраханской области не представило свое решение по сложившейся экономии денежных средств в рамках подпрограммы, в связи с чем, не представляется возможным распорядиться образовавшейся экономией денежных средств.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 4.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 903,6млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,53 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 61,9 млн рублей.

Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним осве-

щением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 55,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,535 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 28,535 млн. рублей.

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на солнечных батареях. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения и разметки по контракту. Сумма контракта 3,087 млн руб.);

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением. (Сумма контракта 2, 6 млн руб.);

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) оснащены ограничивающим пешеходным ограждением. (Сумма контракта 1 0,992 млн руб.).

4. В 2015 году обустроены пешеходные переходы, прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования (22 учреждения) с установкой автономных комплексов освещения пешеходных переходов на солнечных батареях (на сумму 5,56 млн руб.) и нанесением дорожной разметки типа 1.14.1 «Пешеходный переход» с применением белого и желтого пластика, а также нанесением на асфальтобетонное покрытие разметки 1.24.1 дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети».

5. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград – Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. (Контракт на сумму 31,828 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10,0 млн руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,828 млн руб.)

6. В 2015 году выполнен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань - Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район протяженностью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25+000 - км 26+500 в приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км». (Контракт на сумму 24,02млн руб.) Контракт исполнен на сумму 15,687 млн руб. Расторжение контракта по причине необходимости корректировки проектной документации по объекту Астрахань - Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км.

7. В 2015 году оборудованы искусственным освещением опасные участки на пешеходных переходах, а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма контракта 1,795 млн. руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 18,855 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 18,855 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 9,496 млн рублей.

В текущем году выполнены работы на региональных дорогах общего пользования Астраханской области по устройству автономного и сетевого искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.:

- установлено 15 опор с комплектом автономного освещения, установлено 48 опор искусственного освещения с сетевым подключением;

- нанесена горизонтальная 1.14.1 «пешеходный переход» на 387 пешеходных переходах.

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 501,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,7 млн рублей.

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 83,509 млн руб., оплачено – 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская задолженность.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют

всего: 33,16 млн руб, в т.ч. региональный бюджет – 27,159 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 102,26 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,260 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 102,26 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,260 млн руб., муниципальный бюджет – 6,0 млн руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – всего –20,045 млн руб., в том числе региональный бюджет –15,075 млн руб., муниципальный бюджет - 4,97 млн. рублей

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в объеме 5000 м2.

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодороги «Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения, г. Астрахань» в объеме 6,74 км.

В III квартале 2017 года планировалось осуществить закупку по устройству горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального значения (1550 км.) на сумму 81 184,783 тыс. руб. В связи с неоднократными жалобами в ФАС по проведению аукциона мероприятия переносятся на IV квартал 2017 года.

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 149,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 3,325 млн рублей муниципальный бюджет.

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями г. Астрахани – установлено 1700 секций на 3400 п.м.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 1,537 млн рублей муниципальный бюджет.

В настоящее время заключены контракты на сумму 1 536,733 тыс. руб., которые находятся на стадии исполнения. Срок реализации мероприятий согласно данным контрактам – до конца ноября 2017 года.

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. муниципальный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – всего 10,85 млн руб., в том числе – 7,48 млн рублей РБ, МБ – 3,37 млн руб.

На автомобильных дорогах регионального значения установлены (заменены) дорожные знаки и указатели – 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб.

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 3,37 млн.руб.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,68 млн рублей региональный бюджет.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,887 млн руб. региональный бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,887 млн руб. региональный бюджет.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 года – 9,983 млн рублей РБ.

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД установлено и заменено 1633 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативной документации.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 19,8 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,300 млн рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 300,0 млн рублей.

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудованием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 C318») в количестве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 08.12.2016 г. №33/16-б на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 0,280 млн рублей.

Согласно заключенному государственному контракту от 11.05.2017 № 032500025017000038-0745401-01 для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» приобретены 10 электрокардиографов трехканальных.

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

7. Реализация внепрограммных мероприятий

«Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 11,05 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 11,05 млн рублей.

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 шт.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 9,135 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 9,135 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 9,135 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 года – 6,851 млн рублей.

Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт.

Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяца 2017 г. – 0,461 млн рублей.

За 9 месяцев 2017 года заключены контракты на сумму 1714,0 тыс. руб. Срок реализации мероприятий согласно заключенным контрактам – ноябрь 2017 года. В настоящее время начаты работы по установке автопавильонов на автобусных остановках муниципального образования «Город Астрахань». Количественный показатель выполнения мероприятий будет отражен в 4 квартале 2017 года.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 21 млн. рублей.

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0,150 млн руб.

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО «Газпром добыча Астрахань».

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию – 0,150 млн рублей (собственные средства предприятия), освоено – 0 млн руб. (исполнение в 4 квартале 2017 года)

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве – 35 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка – 35 комплексов на сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах

концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,3 млн рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов.

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка – 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный исполнитель – ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 2000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство образования и науки Астраханской области

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве –13 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка –13 комплексов на сумму 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета

запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»).

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 штук.

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 31.12.2014.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях перехода на программный принцип формирования бюджета министерством разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа).

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы».

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным мероприятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П».

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» принято постановление Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 381-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П».

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2016 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 программных мероприятий и 1 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым составило 27,6 млн. рублей.

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 №1774».

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	159	120	132,5
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	4,1	3,7	110,8
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	15,7	11,7	134,2

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем эффективной.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области

Р.Л. Харисов

Л.Н. Мустаева
(8512)51-74-46