

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»
за первое полугодие 2018 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий) ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)**

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))**

№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2018 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за первое полугодие 2018 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по ФЦП:	227 203,3	34 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	34 386,9	34 386,9	
1	МВД России	31 343,9	16 361,1	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	16 361,1	16 361,1	
2	Минобрнауки России	195 859,4	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	18 025,9	18 025,9	
	в том числе:										
3	Бюджетные инвестиции, всего	227 203,3	34 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	227 203,3	34 386,9	34 386,9	
4	МВД России	31 343,9	16 361,1	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	16 361,1	16 361,1	
	в том числе:										
5	2/1 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	31 343,9	16 361,1	0,0	0,0	0,0	0,0	31 343,9	16 361,1	16 361,1	По 2-м контрактам на 2017-2018 годы (объем финансирования на 2018 год составляет 31030,5 тыс. рублей) выполнены предусмотренные работы: - общестроительные работы по корпусу 11 (спорткомплекс); - по системе рециркуляции, водопроводу и канализации корпуса 22 (оздоровительный корпус); - по теплоснабжению calorifера корпуса 16 (гараж); - по системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) корпусов 02-22; - по электроосвещению и электрооборудованию корпусов 1 (клуб-столовая), 2 (служебное здание), 4 (гостиница № 1), 5 (гостиница № 2), 6 (гостиница № 3), 7 (учебный корпус), 11 (спорткомплекс), 15.4 (диспетчерская), 16 (гараж), 20 (общежитие квартирного типа), 21 (административный корпус), 22 (оздоровительный корпус), 23 (дом преподавательского состава № 1), 24 (дом преподавательского состава № 2), 25 (дом преподавательского состава № 3), 26 (дом преподавательского состава № 4), 27 (дом преподавательского состава № 5), 36 (КПП № 1), 45 (продовольственный склад); - по пожарной сигнализации (ПС) корпусов 1 (клуб-столовая), 2 (служебное здание), 3 (медицинский корпус и штаб), 4 (гостиница № 1), 5 (гостиница № 2), 6 (гостиница № 3), 7 (учебный корпус), 11 (спорткомплекс), 15.4 (диспетчерская), 16 (гараж), 20 (общежитие квартирного типа), 21 (административный корпус), 22 (оздоровительный корпус), 23 (дом преподавательского состава № 1), 24 (дом преподавательского состава № 2), 25 (дом преподавательского состава № 3), 26 (дом преподавательского состава № 4), 27 (дом преподавательского состава № 5), 35 (КПП № 2), 36 (КПП № 1), 45 (продовольственный склад); - по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС 02-16); - проводился авторский надзор. Подробнее см. аналитическую справку.

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за первое полугодие 2018 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2018 год	Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за первое полугодие 2018 года	Предусмотрено на 2018 год	Кассовые расходы и факт. расходы за первое полугодие 2018 года		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Минобрнауки России	195 859,4	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	195 859,4	18 025,9	18 025,9	
7	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))»	119 000,0	18 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	119 000,0	18 025,9	18 025,9	<p>По ФГБОУ ВО «СибАДИ»: Завершается выполнение контракта от 02.11.2016 № 20-16-ГК с ООО «СТЕПСТРОЙ», объем работ 2018 года составляет 19 000,0 тыс. рублей. Выполнялись следующие работы: - общестроительные работы административно-учебный корпус: строительные работы, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, автоматизация комплексная, системы связи; - общестроительные работы эксплуатационный корпус: строительные работы, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, автоматизация комплексная, системы связи; - земляные работы: вертикальная планировка; - наружные инженерные сети. хозяйственно-питьевой водопровод, сеть ливневой канализации К2, наружное освещение, организация дорожного движения, наружные сети связи, тепловые сети (вынос с территории застройки, строительная часть), вынос сетей КЛ-10кВ, доработка объемов по сносу зданий, сооружений, ограждений и инженерных сетей; - эстакада, подпорные стены, ограждение; - благоустройство территории: проезды и тротуары, озеленение, малые архитектурные формы. По ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 27.04.2018 № 461-18/ГЭ-10878/10. Подробнее см. аналитическую справку.</p>
8	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков))»	76 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 859,4	0,0	0,0	<p>В рамках мероприятия запланировано строительство федерального экспериментального центра «Детский автогород» на базе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 27.04.2018 № 462-18/ГЭ-10878/10.</p>

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru