

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I полугодие 2014 года  
в рамках федеральной целевой программы**

**"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

| № п/п        | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»  | Источники и объемы финансирования за 2014 год<br>(тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Обобщенные показатели<br>(тыс. рублей) |  |   | Выполненные работы за I полугодие 2014 года (в натуральных показателях)   |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|              |   | Федеральный бюджет   |  | Бюджеты субъектов                          |  | Внебюджетные                               |  | Общий объем                            |  | Освоено с начала года за счет всех источников |   |
|              |   | Бюджетные назначения по программе на 2014 год                  | Кассовые расходы госзаказчика за I полугодие 2014 года | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за I полугодие 2014 года | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за I полугодие 2014 года | Предусмотрено на 2014 год              | Кассовые расходы и факт.расходы за I полугодие 2014 года |   |   |
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11  | 12  |
| <b>1.</b>    | <b>Всего по ФЦП:</b>  | 1 520 251,0  | 0,0  | 226 015,0                                  | 853 601,3                                    | 7 177,0                                    | 0,0  | 1 753 443,0                            | 853 601,3  | 834 091,3                                     |   |
|              | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>1.1</b>   | <b>Бюджетные инвестиции, всего</b>  | 1 488 108,0  | 0,0  | 193 872,0                                  | 853 601,3                                    | 7 177,0                                    | 0,0  | 1 689 157,0                            | 853 601,3  | 834 091,3                                     |   |
|              | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>1.1.1</b> | <b>МВД России</b>   | 1 096 782,0  | 0,0  | 193 872,0                                  | 853 601,3                                    | 7 177,0                                    | 0,0  | 1 297 831,0                            | 853 601,3  | 834 091,3                                     |   |
| 1.1.1.1      | 2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» | 181 069,0  | 0,0  | 152 138,0                                  | 823 720,9                                    | 7 177,0                                    | 0,0  | 340 384,0                              | 823 720,9  | 801 199,5                                     | <p>Заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 179 232,1 тыс. рублей, в рамках которых будет произведена поставка систем автоматического контроля нарушений ПДД в следующие субъекты РФ: Республика Башкортостан – 30 шт.; Республика Ингушетия – 2 шт.; Республика Тыва – 5 шт.; Амурская область – 8 шт.; Волгоградская область – 10 шт.; Вологодская область – 10 шт.; Воронежская область – 15 шт.; Ивановская область – 39 шт.; Иркутская область – 23 шт.; Липецкая область – 6 шт.; Новосибирская область – 40 шт.; Омская область – 5 шт.; Оренбургская область – 35 шт.; Самарская область – 40 шт.; Тверская область – 17 шт.; Ярославская область – 17 шт.</p> <p>В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения внедрено 352 системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения; осуществлено техническое обслуживание и обеспечение работоспособности 107 комплексов фото- и видеofиксации.</p> |

| 1       | 2  | 3         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9         | 10  | 11  | 12   |
|---------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|--|
| 1.1.1.2 | 2/6 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)» | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен государственный контракт на сумму 24 750,8 тыс. рублей на разработку (корректировку) проектно-сметной документации, слаботочных систем связи, инженерно-технических средств обеспечения деятельности и охраны, общестроительных работ по объекту незавершенного строительства «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)», расположенному по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский, проведение ее согласования у Государственного заказчика и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».  |
| 1.1.1.3 | 5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»  | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заклучены 19 государственных контрактов на общую сумму 195 826,1 тыс. рублей, в рамках которых будут произведены реконструкция и строительство пешеходных ограждений в следующих субъектах РФ: Республика Марий Эл – 2 800 п.м;<br>Республика Мордовия – 9 913 п. м; Республика Татарстан (Татарстан) – 8 900 п. м; Республика Тыва – 4 835 п. м; Чувашская Республика – Чувашия – 2 810 п. м; Алтайский край – 4 452 п. м; Красноярский край – 3 275 п. м; Воронежская область – 14 520 п. м;<br>Ивановская область – 4 650 п. м; Калужская область – 3 740 п. м; Кемеровская область – 2 550 п. м; Кировская область – 1 420 п. м; Ленинградская область – 900 п. м;<br>Нижегородская область – 6 520 п. м;<br>Оренбургская область – 2 700 п. м; Рязанская область – 4 700 п. м; Свердловская область – 8 380 п. м; Тамбовская область – 1 616 п. м;<br>Томская область – 2 300 п. м. |

| 1            | 2  | 3                | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9                | 10         | 11         | 12  |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---|
| 1.1.1.4      | 5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» | 108 410,0        | 0,0        | 41 734,0   | 29 880,4   | 0,0        | 0,0        | 150 144,0        | 29 880,4   | 32 891,8   | Проведены торги. Результаты аукционов находятся на согласовании в ФАС России. Ведется подготовка к заключению государственных контрактов. В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения обустроено 92 наземных пешеходных перехода; установлена 61 искусственная дорожная неровность. |
| 1.1.1.5      | 5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)»   | 176 303,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 176 303,0        | 0,0        | 0,0        | Техническое задание находится на стадии согласования, готовится конкурсная документация.  |
| <b>1.1.2</b> | <b>МЧС России</b>  | <b>110 255,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>110 255,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |   |
| 1.1.2.1      | 6/3 «Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки сотрудников МЧС России и отработки действий экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) (не менее 1,7 тыс. кв. метров)»   | 110 255,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 110 255,0        | 0,0        | 0,0        | Проводилась работа по получению положительного заключения государственной экспертизы объекта для снятия ограничений по финансированию.  |
| <b>1.1.3</b> | <b>Минобрнауки России</b>  | <b>157 380,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>157 380,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |   |

| 1            | 2  | 3                | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9                | 10         | 11         | 12  |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---|
| 1.1.3.1      | 2/7 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению))» | 110 000,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 110 000,0        | 0,0        | 0,0        | Проектно-сметная документация проходит экспертизу.  |
| 1.1.3.2      | 3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков))»   | 47 380,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47 380,0         | 0,0        | 0,0        | Подготовлена информационная карта поступивших заявок на отбор вузов плановая дата рассмотрения рабочей группой 10 июля 2014 г.            |
| <b>1.1.4</b> | <b>Росавтодор</b>  | <b>123 691,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>123 691,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |   |
| 1.1.4.1      | 5/10 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения (не менее 81 пересечения)»  | 52 000,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 52 000,0         | 0,0        | 0,0        | Сформирован перечень объектов и вид работ согласно закреплённым мероприятиям. Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов. |

| 1            | 2   | 3               | 4          | 5               | 6          | 7          | 8          | 9               | 10         | 11         | 12  |
|--------------|---|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 1.1.4.2      | 5/11 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)»                                | 71 691,0        | 0,0        | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 71 691,0        | 0,0        | 0,0        | Сформирован перечень объектов и вид работ согласно закреплённым мероприятиям. Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов. |
| <b>1.2</b>   | <b>Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>32 143,0</b> | <b>0,0</b> | <b>32 143,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>64 286,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |   |
|              | <b>в том числе:</b>   |                 |            |                 |            |            |            |                 |            |            |   |
| <b>1.2.1</b> | <b>Минобрнауки России</b>   | <b>32 143,0</b> | <b>0,0</b> | <b>32 143,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>64 286,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |   |
| 1.2.1.1      | 3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)» | 32 143,0        | 0,0        | 32 143,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 64 286,0        | 0,0        | 0,0        |   |

Прим.: 1. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета указаны в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2. Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год по бюджетам субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетным источникам указаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, фактическое выполнение по субъектам Российской Федерации указано на основании представленной региональной отчетности о ходе реализации государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за I полугодие 2014 года.

Генеральный директор  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

А.Н. Погребняк

Исполнитель: А.В. Корягин  
Телефон: 627-72-16 (доб.124)  
E-mail: koryagin.av@fcp-pbdd.ru