

**Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы  
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за 2011 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактические расходы за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактические расходы за 2011 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Всего по ФЦП:</b>	<b>3 381 033,4</b>	<b>2 890 024,0</b>	<b>4 626 000,0</b>	<b>4 798 614,6</b>	<b>79 000,0</b>	<b>20 715,9</b>	<b>8 086 033,4</b>	<b>7 709 354,5</b>	<b>2 769 623,8</b>	
2.	<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>	<b>3 222 333,4</b>	<b>2 797 374,0</b>	<b>4 623 500,0</b>	<b>4 744 357,2</b>	<b>79 000,0</b>	<b>20 715,9</b>	<b>7 924 833,4</b>	<b>7 562 447,1</b>	<b>2 769 623,8</b>	
	<b>в том числе:</b>										
2.1.	<b>МВД России</b>	<b>2 495 979,6</b>	<b>2 128 191,8</b>	<b>4 520 000,0</b>	<b>4 096 535,2</b>	<b>79 000,0</b>	<b>20 715,9</b>	<b>7 094 979,6</b>	<b>6 245 442,9</b>	<b>2 100 441,6</b>	
2.1.1.	3.39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве	589 010,0	249 686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	589 010,0	249 686,5	245 239,2	Заключен государственный контракт с ФГУП "УССТ №2 при Спецстрое России" от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ. За отчетный период 2011 года проведена поэтапная приемка корпусов и оформлены акты замечаний со сроками исполнений. Выполнена проверка исполнительной документации и возвращена Генподрядчику на доработку. Выполнены работы по гидropневматической промывке теплопровода. Были проведены работы по оформлению и получению в ДПП и ООС г. Москвы порубочного билета на вырубку деревьев. Выполнены контрольно-геодезические съемки подземных коммуникаций. Оформлены и получены документы по наружным и внутренним инженерным сетям. И другие работы.
2.1.2.	3.40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)	483 557,4	483 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 557,4	483 519,0	460 216,1	Заключен государственный контракт с ООО "Альфа-Инвест" от 10.03.2011 г. № 11/3/44/013 на проведение строительно-монтажных работ. Выполнены строительно монтажные работы. Ведутся работы по устройству сети с установкой 7 гидрантов на системе. Выполнены работы по трассе внутриплощадочных эл. сетей 0,4 кВт. Проведены подготовительные работы по устройству временных дорог, пункта мойки колес, городка строителей. Установлен паспорт строительства. Установлены защитные ограждения крупномерных деревьев. Демонтированы два кирпичных здания. И другие работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.	3.44. Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими техническими комплексами и средствами:										
2.1.3.1.	3.44.1. комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)	441 987,97	441 988,0	257 100,0	837 252,1	0,0	7 129,2	699 088,0	1 286 369,2	441 988,0	Заключены два государственных контракта на поставку 530 единиц оборудования с ООО "НП Проком" от 01.03.2011 г. №11/3/48/011 и с ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010. За счет федерального бюджета произведена поставка 8 центральных серверов обработки данных, 79 стационарных и 443 передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД РФ.
2.1.3.2.	3.44.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)	413 492,58	413 490,4	227 175,0	373 163,2	0,0	0,0	640 667,6	786 653,6	413 490,4	Заключены три государственных контракта с ЗАО "Авилон АГ" от 06.05.2011 г. №11/3/48/020 и от 06.05.2011 г. №11/3/48/021 и с ОАО "АВТОВАЗ" от 23.06.2011 г. №11/3/48/044. За счет федерального бюджета поставлено в субъекты РФ 256 автомобилей Форд "Фокус" и 518 патрульных автомобилей LADA-21703.
2.1.4.	4/17 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)	82 500,0	54 076,5	1 392 175,0	1 347 543,2	18 750,0	5 897,6	1 493 425,0	1 407 517,2	54 076,5	За счет федеральных средств в 2011 году построено 2 подземных пешеходных перехода в г. Кирове и г. Белгороде, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены. Работы 2011 года по переходящему на 2012 год контракту на строительство надземного пешеходного перехода в городе Бердске выполнены в полном объеме.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.5.	4.18. Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, наладивание радиоканала)	242 847,6	242 847,5	1 528 350,0	492 904,6	60 250,0	964,4	1 831 447,6	736 716,6	242 847,5	Заключены 6 государственных контрактов с ЗАО "Техносервь А/С" от 19.05.2011 г. № 11/4/19/027, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/028, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/029, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/030, от 19.05.2011 г. № 11/4/19/031 и от 19.05.2011 г. № 11/4/19/032. За счет федерального бюджета была произведена установка 284 комплекта модернизации АСУД в субъектах РФ.
2.1.6.	4.20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.)	217 584,0	217 584,0	956 450,0	517 128,9	0,0	3 362,4	1 174 034,0	738 075,3	217 584,0	Заключены государственные контракты на обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями на территории Кемеровской области, Кировской области, Липецкой области, Красноярского края, Нижегородской области, Самарской области, Волгоградской области, Брянской области, Тамбовской области, Республики Карелия, Республики Мордовия. За счет федерального бюджета в субъектах РФ было установлено 57 706 п.м. пешеходного ограждения и 29 886 п.м. барьерного ограждения.
2.1.7.	4.21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков)	25 000,0	25 000,0	144 800,0	517 128,9	0,0	3 362,4	169 800,0	545 491,2	25 000,0	Разработаны и согласованы схемы маршрутного ориентирования, проектно-сметная документация, изготовлены и установлены дорожные знаки в соответствии с проектной документацией в количестве 191 шт. в г. Казань (Республика Татарстан).
<b>2.2.</b>	<b>МЧС России</b>	<b>230 697,4</b>	<b>230 697,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230 697,4</b>	<b>230 697,4</b>	<b>230 697,4</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.	<b>5.52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв.м).</b>	230 697,4	230 697,4	0,0	0,0	0,0	0,0	230 697,4	230 697,4	230 697,4	
2.2.1.1.	Строительство учебно-тренировочного комп-лекса для подготовки спасателей МЧС России на базе 179 СЦ по лик-видации последствий ДТП г. Ногинск, Московская обл.	63 000,0	63 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 000,0	63 000,0	63 000,00	В полном объеме выполнены работы по строительству автоматизированного автодромного комплекса, хранилища для техники со встроенным помещением автомобильной мойки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
2.2.1.2.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области (строительство)	93 750,0	93 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 750,0	93 750,0	93 750,00	В полном объеме выполнены работы по строительству зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство.
2.2.1.3.	Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РСПО в п. Иноземцево, Ставропольского края	73 947,4	73 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73 947,4	73 947,4	73 947,4	Строительно-монтажные работы, предусмотренные на 2011 год, выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
<b>2.3.</b>	<b>Минздравсоцразвития России</b>	<b>31 800,0</b>	<b>31 800,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 300,0</b>	<b>31 800,0</b>	<b>31 800,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.1.	5.51. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	3 540,0	3 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 540,0	3 540,0	3 540,0	Заключен договор № 0373100084911000068-0003436-02 от 09 сентября 2011г. на поставку оборудования (ООО И.Ф.Г. «Медиана»)
2.3.3.	5.66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»	28 260,0	28 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 260,0	28 260,0	28 260,0	Заключен договор с Закрытым акционерным обществом «СЕТЬТЕЛЕКОМ» № 0373100084911000070-0003436-01 от 06 октября 2011г. (на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в
<b>2.4.</b>	<b>Минобрнауки России</b>	<b>85 000,0</b>	<b>72 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>72 150,0</b>	<b>72 150,0</b>	
2.4.1.	3.38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения	35 000,0	22 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	22 150,0	22 150,0	Выполнены работы: разработка грунта, укладка кабеля, укладка щебня, асфальта, изготовление металлических оград, ворот, грунтовка металлических поверхностей, закупка и монтаж специальных тренажеров.
2.4.2.	3.41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	Выполнено изготовление конусообразной конструкции, изготовление сферообразной конструкции, устройство изоляции эксплуатируемой кровли.
<b>2.5.</b>	<b>Росавтодор</b>	<b>378 856,4</b>	<b>334 534,8</b>	<b>100 000,0</b>	<b>647 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>478 856,4</b>	<b>982 356,8</b>	<b>334 534,8</b>	
2.5.1.	4.19. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)	378 856,4	334 534,8	100 000,0	647 822,0	0,0	0,0	478 856,4	982 356,8	334 534,8	Введено в эксплуатацию 69.123 км. Искусственного электроосвещения.
<b>3.</b>	<b>Межбюджетные субсидии, всего</b>	<b>158 700,0</b>	<b>92 650,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>54 257,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161 200,0</b>	<b>146 907,4</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.1.</b>	<b>МВД России</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.	МЧС России	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Минздравсоцразвития	73 700,0	39 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 700,0	39 850,0	0,0	
3.3.1.	5.51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	35 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	14 000,0	0,0	Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).
3.3.2.	5.57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).
3.3.3.	5.59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных	10 000,0	10 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).
3.3.4.	5.62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	11 700,0	5 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 700,0	5 850,0	0,0	Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.6.	5.64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).
3.4.	<b>Минобрнауки России</b>	<b>85 000,0</b>	<b>52 800,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>54 257,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 500,0</b>	<b>107 057,4</b>	<b>0,0</b>	
3.4.1.	3.42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.	35 000,0	18 800,0	0,0	6 253,0	0,0	0,0	35 000,0	25 053,0	0,0	Объекты подлежат завершению в 2012 году (предложения Минобрнауки России, согласованные с МВД России и Минэкономразвития России)
3.4.2.	3.43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения	50 000,0	34 000,0	2 500,0	48 004,4	0,0	0,0	52 500,0	82 004,4	0,0	Объекты подлежат завершению в 2012 году (предложения Минобрнауки России, согласованные с МВД России и Минэкономразвития России)
3.5.	<b>Росавтодор</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Генеральный директор ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"</b>							<b>Б.Е.Циклис</b>				Исполнитель: А.В. Антипов Телефон: 627-72-16 (доб.138) E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru