Форма № 8

Информация о результатах реализации ключевых мероприятий за первое полугодие 2017 года

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Наименование ключевого мероприятия	Предусмотрено на 2017 год (тыс. рублей)	Освоено с начала 2017 года (тыс. рублей)	Кассовые расходы и фактические расходы за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия	
		Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	ожидаемый результат к концу 2017 года (за счет всех источников финансирования)	фактический результат на отчетную дату (за счет всех источников финансирования)
		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		
		Внебюджетные источники	Внебюджетные источники	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7
	федеральный бюджет	1 259 095,0	383 405,6	378 490,8		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	1 247 042,0	117 246,0	118 415,5		
	внебюджетные источники	99 174,0	212,0	212,0		
	Всего	**2 605 314,0**	**500 867,6**	**497 123,3**		
	Государственные капитальные вложения					
	федеральный бюджет	448 196,7	75 602,5	66 052,6		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
	МВД России					
1	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	**217 259,7**	**26 257,7**	**26 257,7**	Выполнение запланированных на 2017 год работ по реконструкции Федерального центра.	Заключен контракт от 20.04.2017 № 17/2/7/26 с ООО «ПСК ПромСтрой» на 2017-2018 гг. Предусмотрено выполнение работ по реконструкции Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап) (кадастровый номер 50:08:0060136:134), в том числе дом преподавательского состава №1 (продолжение строительства), спорткомплекс (продолжение строительства), малые архитектурные формы, дороги, благоустройство, электроосвещение и электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи. Выполнены следующие работы: демонтаж железобетонных конструкций (51,0 куб. м.), восстановление гидроизоляции цоколя (619,7 кв. м.), демонтаж штукатурки (1 986,0 кв. м.), противогрибковая обработка поверхности стен, потолков (4 270,0 кв. м.), выравнивание потолков (1 782,1 кв. м.), выравнивание стен – (1 945,0 кв. м.), устройство легкобетонных стяжек (1 804,6 кв. м.), устройство цементных стяжек (2 452,4 кв. м.), бетонирование конструкций внутренних стен (125,13 куб. м.), монтаж ферм (9,5 т., 4 шт.), установка панелей ребристых (8 шт.), устройство кровли (370,0 кв. м.), прокладка труб для слаботочных систем (280 м. п.), монтаж щитов управления слаботочными системами (28 шт.). Заключен контракт от 17.05.2017 № 17/2/7/29 на 2017-2018 гг. с ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект» (ООО «РСП»). Проводился авторский надзор.
	федеральный бюджет	217 259,7	26 257,7	26 257,7		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	МЧС России					
2	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Минздрав России					
3	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Минобрнауки России					
4	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)»	**230 937,0**	**49 344,8**	**39 794,9**	Завершение работ по строительству 2-центров на базе ФГБОУ ВПО «ТОГУ» и ФГБОУ ВПО «СибАДИ»	По 6 заключенным контрактам продолжаются работы по строительству 2 х центров на базе ФГБОУ ВПО «ТОГУ» и ФГБОУ ВПО «СибАДИ», проводится авторский надзор, закупки мебели. Строительство ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком строительства на 2017 год, который в свою очередь оперативно корректируется в целях оптимизации и своевременного ввода объектов в эксплуатацию. По ФГБОУ ВПО «СибАДИ» размещены заказы: - от 13.06.2017 №0352100016517000003 на сумму 97,2 тыс. рублей на поставку мебели и оборудования для медицинского кабинета на объект капитального строительства; - от 26.06.2017 №0352100016517000004 на сумму 18,1 тыс. рублей на поставку стерилизатора на объект капитального строительства; - от 26.06.2017 № 0352100016517000005 на сумму 3 015,0 тыс. рублей на поставку 6 легковых автомобилей на объект капитального строительства. По ФГБОУ ВПО «ТОГУ» размещен заказ: - от 31.05.2017 № 0322100012817000003 на сумму 1 712,6 тыс. рублей на поставку вычислительной техники и периферийного оборудования на объект капитального строительства. (Подробнее о выполнении см. форму 1.
	федеральный бюджет	230 937,0	49 344,8	39 794,9		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Минпромторг России					
5	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					

1	2	3	4	5	6	7
	Минтранс России					
6	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Росавтодор					
7	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	ННОКР	**41 907,9**	**0,0**	**1 233,0**		
	федеральный бюджет	41 907,9	0,0	1 233,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	МВД России					
8	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	МЧС России					
9	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Минздрав России					
10	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Минобрнауки России					
11	2/4 «Разработка комплексного проекта совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, организационно-методических рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по обучению вождению транспортных средств различных категорий»	**4 120,0**	**0,0**	**1 233,0**	Реализация проекта «Совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»	По одному заключенному контракту разрабатывается программный комплекс, методические пособия.
	федеральный бюджет	4 120,0	0,0	1 233,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
12	3/5 «Проведение научных исследований, экспериментальных и (или) опытно-конструкторских работ в целях повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2017 - 2020 годов с учетом комплексного подхода, в том числе направленных на совершенствование методологической, методической базы, создание программ, учебно-методических комплектов, интернет-ресурсов, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»	**8 009,2**	**0,0**	**0,0**	Реализация проекта «Проведение научных исследований по направлениям деятельности в части формирования у детей компетенций безопасного участника дорожного движения».	Размещен заказ от 29 мая 2017 г. № 0173100003717000145 на проведение научных исследований по направлениям деятельности в части формирования у детей компетенций безопасного участника дорожного движения. Подведены итоги конкурса, на стадии заключения находится государственный контракт. Заключение контракта планируется на июль 2017 года.
	федеральный бюджет	8 009,2	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
	Минпромторг России					
13	4/1 «Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по возможности использования современных систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. Разработка методов оценки эффективности электронных систем контроля устойчивости (EVSC) коммерческих транспортных средств на основании анализа соответствующих международных документов и с учетом российских условий эксплуатации»	5 650,0	0,0	0,0	Разработка рекомендаций по возможности использования современных систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации.	Размещен заказ от 27.06.2017.
	федеральный бюджет	5 650,0	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
14	4/2 «Проведение поисковых исследований и создание перспективных технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях с комбинированной энергетической установкой и электромобилях»	3 750,0	0,0	0,0	Создание перспективных технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях.	Размещен заказ от 27.06.2017.
	федеральный бюджет	3 750,0	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
15	4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной безопасности транспортных средств, направленных на снижение травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях»	6 600,0	0,0	0,0	Проведение научных исследований в области пассивной безопасности транспортных средств, направленных на снижение травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях	Размещен заказ от 27.06.2017.
	федеральный бюджет	6 600,0	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Минтранс России					
16	2/2 «Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта»	6 851,3	0,0	0,0	1. Предложения по составу и содержанию нормативно-правовой базы внедрения и развития сервисов телематических и интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в части проектов нормативных документов. 2. Требования к обеспечению защиты информации телематических транспортных систем в целом. 3. Предложения по развитию международных соглашений в области автомобильного транспорта	По одному заключенному контракту разрабатываются предложения по составу и содержанию нормативно-правовой базы внедрения и развития сервисов телематических и интеллектуальных транспортных систем, разрабатываются предложения по составу и содержанию проектов нормативно-технических документов, проводится анализ условий использования интеллектуальных транспортных систем. Окончание работ 30.10.2017.
	федеральный бюджет	6 851,3	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
17	5/1 «Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения»	**6 927,4**	**0,0**	**0,0**	Предложения по проектам нормативных правовых документов по созданию и функционированию центров организации и управления дорожным движением в структуре органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и национальной автоматизированной системы мониторинга и оценки условий дорожного движения, уровня его безопасности с использованием современных информационных технологий в интересах получения полноценной информационной оценки проводимых мероприятий в области управления дорожным движением и внедрения современных методов организации дорожного движения	По одному заключенному контракту проводится обзор опыта и функционирования центров организации и управления дорожным движением (ЦОДД), разрабатываются предложения по созданию ЦОДД, предложения по формированию порядка анализа и экспертизы проектов строительства объектов транспортной инфраструктуры. Окончание работ 30.10.2017.
	федеральный бюджет	6 927,4	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Росавтодор					
18	Ключевых мероприятий по направлению не планируется					
	Прочие нужды	**2 115 206,4**	**425 261,2**	**429 832,7**		
	федеральный бюджет	768 990,4	307 803,2	311 205,2		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	1 247 042,0	117 246,0	118 415,5		
	внебюджетные источники	99 174,0	212,0	212,0		

1	2	3	4	5	6	7
	МВД России					
19	2/11 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях»	**275 000,0**	**27 508,2**	27 335,5	Разработка, создание и размещение за счет федерального бюджета телерадиопрограмм на вещательных каналах. Цикл информационно-пропагандистских радиопрограмм («Вместе за безопасность») – не менее 33 оригинальных выпусков хронометражем 21 минута (общий хронометраж 693 минуты). Цикл информационно-пропагандистских радиопрограмм «Вместе за безопасность» – не менее 33 оригинальных выпусков хронометражем 21 минута (общий хронометраж 693 минуты). Цикл радиопередач для детей («Веселый гараж») в игровом и обучающем формате должен включать в себя 42 выпуска в эфире радиостанции и не менее одного повтора каждого выпуска. Хронометраж 6 минут, общий хронометраж не менее 504 минуты с учетом повторов. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	По 2-м заключенным контрактам выполнены 1-е этапы, выполняются 2-е, проводится разработка, создание и размещение цикла теле- и радиопередач по тематике БДД. Разрабатывается техническое задание на экономию. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 2 007,5 тыс. рублей. Более подробно см. форму 1.
	федеральный бюджет	75 000,0	25 327,9	25 327,9		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	200 000,0	2 180,3	2 007,5		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
20	3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)»	**58 029,0**	577,2	593,9	Приобретение и поставка за счет федерального бюджета 37 учебно-игровых комплектов. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	Заключен 1 контракт. Контрактом предусмотрено приобретение 37 учебно-игровых комплектов, позволяющих в игровой форме проводить в дошкольных образовательных организациях занятия с детьми по изучению основ безопасности дорожного движения, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, и состоящих из учебно-игрового оборудования и наглядных пособий, для 18 субъектов Российской Федерации. Разрабатывается техническое задание на экономию. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 593,9 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1.
	федеральный бюджет	18 029,0	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	40 000,0	577,2	593,9		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
21	3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)»	**129 808,0**	**1 832,6**	1 832,6	Поставка за счет федерального бюджета световозвращающих нарукавных повязок в комплекте с упаковкой и инструкцией по их использованию для дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций в количестве 124 987 единиц в 20 субъектов Российской Федерации. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	По одному заключенному контракту предусматривается поставка световозвращающих нарукавных повязок в комплекте с упаковкой и инструкцией по их использованию для дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций в количестве 124 987 единиц в 20 субъектов Российской Федерации. Проводится разработка технического задания на экономию. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 1 822,6 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1. Объем софинансирования из внебюджетных источников составляет 10,0 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1.
	федеральный бюджет	14 926,0	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	50 000,0	1 822,6	1 822,6		
	внебюджетные источники	64 882,0	10,0	10,0		
22	5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»	354 292,0	77 268,7	81 409,9	По одному исполненному контракту проведено оснащение участков улично-дорожной сети в 11 субъектах Российской Федерации 22,493 пог. км. по 87 адресам. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	По одному исполненному контракту проведено оснащение участков улично-дорожной сети в 11 субъектах Российской Федерации 22,493 пог. км. по 87 адресам. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. Остаток объема финансирования в размере 4,9 тыс. рублей является экономией. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 11 212,8 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1. Объем софинансирования из внебюджетных источников составляет 202,0 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1.
	федеральный бюджет	70 000,0	69 995,1	69 995,1		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	250 000,0	7 071,6	11 212,8		
	внебюджетные источники	34 292,0	202,0	202,0		
23	5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»	**544 564,8**	**126 734,1**	**123 168,5**	По одному исполненному контракту проведена модернизация 85 переходов в 10 субъектах Российской Федерации. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	По одному исполненному контракту проведена модернизация 85 переходов в 9 субъектах Российской Федерации. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. Остаток объема финансирования в размере 7,9 тыс. рублей является экономией. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 14 808,6 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1.
	федеральный бюджет	108 367,8	108 359,9	108 359,9		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	436 197,0	18 374,2	14 808,6		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
24	5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)»	**313 103,0**	**150 007,8**	**150 757,8**	По одному исполненному контракту проведена модернизация 83 светофорных объекта в 11 субъектах Российской Федерации. Кассовые расходы по мероприятию составили 62 787,7 тыс. рублей. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. За счет региональных местных бюджетов выполнение согласно региональным программам БДД.	По одному исполненному контракту проведена модернизация 83 светофорных объекта в 11 субъектах Российской Федерации. Выполнение мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2017 году завершено. Остаток объема финансирования в размере 315,3 тыс. рублей является экономией. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 87 970,1 тыс. рублей. Подробнее см. форму 1.
	федеральный бюджет	63 103,0	62 787,7	62 787,7		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	250 000,0	87 220,1	87 970,1		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
25	7/8 «Создание (модернизация) автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения»	**80 000,0**	**41 168,0**	**41 168,0**	Проведенное развитие СПО МВД России в запланированных объемах согласно заключенному и запланированному к заключению контрактам.	По одному заключенному контракту выполнен 1-й этап, выполняется 2-й. Разрабатывается техническое задание на экономию.
	федеральный бюджет	80 000,0	41 168,0	41 168,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
	МЧС России					
26	6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»	**122 615,2**	**164,5**	**164,5**	Повышение эффективности деятельности подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	По 9 заключенным контрактам выполняется поставка 2 пожарных аварийно-спасательных автомобилей для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (АСА), 2 мобильных комплексов обеспечения деятельности высокоманёвренных пожарно-спасательных средств (КАМАЗ-4308-3063-28(R4)), автомобиля первой помощи АПП-1,0-20 (Газон NextC41R33), пожарно-спасательного автомобиля с медицинским модулем для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ПСА-ММ), 7 комплектов мобильных автономных быстро развертываемых пунктов обогрева, 1 комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оборудования для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мобильного комплекса обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств. Повторно размещен заказ от 29.06.2017 № 0373100107717000034 на сумму 10 070,0 тыс. рублей на оснащение пожарно-спасательного подразделения МЧС России пожарным аварийно-спасательным автомобилем для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Главное управление МЧС России по городу Москве). При предыдущем размещении 13.06.2017 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся. Повторный аукцион объявлен 29.06.2017. Дата проведения аукциона 20.07.2017. Проведена корректировка технического задания и размещен заказ от 28.06.2017 № 0348100057517000105 на сумму 12 000,0 тыс. рублей на создание и внедрение мобильного программно-технического комплекса обеспечения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе при перевозке опасных грузов (МПТК-АСР-ДТП) (ФГКУ "ЦСОР "Лидер"). Дата рассмотрения заявок 21.07.2017.
	федеральный бюджет	122 615,2	164,5	164,5		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Минздрав России					
27	6/12 «Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»	**48 758,2**	**0,0**	**0,0**	Закупка не менее 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. За счет региональных местных бюджетов согласно региональным программам БДД.	Размещен заказ от 30.06.2017 № 0195100000217000227 на закупку 4 автомобилей скорой помощи. Объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 0,0 тыс. рублей, мероприятие не софинансировалось.
	федеральный бюджет	27 913,2	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	20 845,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
	Минобрнауки России					
28	3/20 «Внедрение и (или) тиражирование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, создание передовых методик, технологий, прочего инструментария, направленных на совершенствование методологической базы, методической базы, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»	**14 374,0**	**0,0**	**3 402,0**	Реализация проектов: «Подготовка серии обучающих роликов по подготовке к Всероссийскому конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо», «Разработка интегрированного методического пособия по тематике безопасности дорожного движения», «Внедрение и сопровождение программно-информационных ресурсов Минобрнауки России по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Разработка пакета методических документов, регламентирующих деятельность детских объединений (ЮИД, ЮАШ, прочие) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и профильных смен безопасному участию в дорожном движении».	По 5 заключенным контрактам проводится разработка, интегрированного методического пособия в области безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций, принято участие в научно-практической конференции, создаются сценарии сценариев обучающих видеороликов, модернизация автоматизированной технологической платформы научно-методического контента, системы динамического формирования кроссплатформенных образовательных ресурсов, создание и апробация мобильного приложения, апробация мобильного приложения на мобильных устройствах, анализ российского и зарубежного опыта организации деятельности детских объединений, разработка пакета методических документов по ЮИД, ЮАШ, разработка концепции информационно-пропагандистского сборника о деятельности и истории развития отрядов ЮИД.
	федеральный бюджет	14 374,0	0,0	3 402,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Минпромторг России					
29	4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств»	**15 056,7**	**0,0**	**0,0**	Проведение научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств	Размещен заказ от 30.06.2017.
	федеральный бюджет	15 056,7	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
	Минтранс России					
30	5/11 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей»	**55 468,7**	**0,0**	**0,0**	Программное обеспечение аппаратно-программного комплекса «Электронный транспортный документ России» и рабочая документация к нему, включающая: руководство администратора, руководство пользователя, исходные коды программного обеспечения, программа и методика предварительных испытаний, акт проведения испытаний. Монтаж и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса Автоматизированной информационной системы «ЕСТР» разработанной в 2015 году и поставленной в 2016 году в соответствии с пунктом 11 приложения № 5 Программы.	Подготовлено техническое задание, ведется включение мероприятия в план информатизации, ожидаемая дата проведения конкурса запланирована на август 2017 г.
	федеральный бюджет	55 468,7	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
	Росавтодор					
31	5/18 «Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения (не менее 120 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)»	**104 136,8**	**0,0**	**0,0**	Планируется обустройство 29 аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.	По 7 заключенным контрактам выполняется обустройство 29 аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в рамках Федеральной Целевой Программы выполняется: 1. Устройство делиниаторов 4150 шт; 2. Устройство светофорных объектов 5 шт.; 3. Устройство пешеходного ограждения 2000 пм; 4. Устройство металлического барьерного ограждения 30500 пм; 5. Установка знаков индивидуального проектирования «Внимание Аварийно-опасный участок» 50 шт.
	федеральный бюджет	104 136,8	0,0	0,0		
	бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

Врио генерального директора
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" **А.И. Левченко**

Исполнитель. Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб 127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru