Форма № 3

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I квартал 2017 года в рамках федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2017 год						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за I квартал 2017 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на I квартал 2017 года	Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2017 года	Предусмот-рено утвержденной ФЦП на 2017 год	Факти-ческие расходы за I квартал 2017 года	Предусмот-рено утвер-жденной ФЦП на 2017 год	Факти-ческие расходы за I квартал 2017 года	Предусмотрено на I квартал 2017 года	Кассовые расходы и факт. расходы за I квартал 2017 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по ФЦП:	497 074,8	6 071,1	700,0	0,0	0,0	0,0	497 774,8	6 071,1	14 662,6	
1	**МВД России**	217 259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	0,0	0,0	
3	**Минобрнауки России**	279 815,1	6 071,1	700,0	0,0	0,0	0,0	280 515,1	6 071,1	14 662,6	
	в том числе:										
	Бюджетные инвестиции, всего	490 788,8	6 071,1	0,0	0,0	0,0	0,0	490 788,8	6 071,1	14 662,6	
4	**МВД России**	217 259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	0,0	0,0	
	в том числе:										
5	2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	217 259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217 259,7	0,0	0,0	Размещена аукционная документация от 22.02.2017 № 0348100073017000013 на выполнение работ в 2017-2018 гг. на сумму 248 107,4 тыс. рублей, в т. ч. в 2017 году - 216 826,1 тыс. рублей. На конец отчетного периода шла подача заявок. После отчетной даты 03.04.2017 объявлен победитель ООО «ПСК Промстрой». Идет подготовка к заключению контракта. Планируется завершение общестроительных работ зданий, монтаж инженерных сетей, устройство дорожного покрытия, благоустройство с подготовкой к вводу в эксплуатацию. Подробнее см. ф. 1.
8	**Минобрнауки России**	273 529,1	6 071,1	0,0	0,0	0,0	0,0	273 529,1	6 071,1	14 662,6	
9	2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)»	230 937,0	6 071,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230 937,0	6 071,1	14 662,6	По мероприятию продолжалось выполнение заключенных в 2016 году 5 контрактов. По ФГБОУ ВПО «ТОГУ»: Продолжалось выполнение контракта от 24.06.2016 № 992 с АО «Хабаровская электросеть» (технологическое присоединение энергопринимающих устройств). Продолжалось выполнение контракта от 12.09.2016 № 023 16 ЭА-С с ООО «Капторстрой» (СМР) на строительство центра. Проводилось благоустройство и озеленение, общестроительные работы (подвал, лестница, кровля, перекрытия, приямок, козырек входа в подвал, полы), водоотвод, каркас, окраска (подробнее см. форму 1). Продолжалось выполнение контракта от 27.07.2016 № 017 16 ЭА-С с ООО «СтройПодряд», осуществлялся строительный надзор. Продолжалось выполнение контракта от 18.07.2016 № 067 16 Е С с ООО "Проектно-строительная компания «Техноград», осуществлялся авторский надзор. По ФГБОУ ВПО «СибАДИ»: Продолжалось выполнение контракта с ООО «Степстрой» (СМР) на строительство центра. Проводились общестроительные работы по административному корпусу и эксплуатационному корпусу (подробнее см. форму 1).
	3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)»	42 592,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 592,1	0,0	0,0	На 2017 год планируются работы по строительству федерального экспериментального центра (полигона) "Детский автогород" на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). Проводится подготовка соглашений на 2017 год. Подробнее см. ф. 1.
10	**Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего**	6 286,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	6 986,0	0,0	0,0	
	в том числе:										
11	**Минобрнауки России**	6 286,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	6 986,0	0,0	0,0	
12	3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 8 автогородков, не менее 4,2 тыс. кв. метров) »	6 286,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	6 986,0	0,0	0,0	Подготовлены предложения по внесению изменений в Программу (исключение мероприятия). Подробнее см. ф. 1. Из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований мероприятие не софинансировалось

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" **А.Н. Погребняк**

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru